




Relatório n.º 3/2008-FC/SRMTC

**Auditoria aos Municípios da RAM no âmbito
da contratação pública com empreitadas -
encargos assumidos e não pagos**

Processo n.º 02/07 – Aud/FC

Funchal, 2008





PROCESSO N.º 02/07-AUD/FC

Auditoria aos Municípios da RAM no âmbito da contratação pública com empreitadas - encargos assumidos e não pagos

RELATÓRIO N.º 3/2008-FC/SRMTC

SECÇÃO REGIONAL DA MADEIRA DO TRIBUNAL DE CONTAS

Junho/2008



ÍNDICE

ÍNDICE	1
ÍNDICE DE QUADROS E GRÁFICOS.....	2
RELAÇÃO DE SIGLAS E ABREVIATURAS	3
FICHA TÉCNICA.....	4
1. SUMÁRIO.....	5
1.1. CONSIDERAÇÕES PRÉVIAS	5
1.2. OBSERVAÇÕES.....	5
1.2.1. <i>Apreciação genérica.....</i>	<i>5</i>
1.2.2. <i>Apreciação específica.....</i>	<i>6</i>
1.3. RECOMENDAÇÕES.....	10
1.4. EVENTUAIS INFRACÇÕES FINANCEIRAS.....	10
2. INTRODUÇÃO	11
2.1. FUNDAMENTO, ÂMBITO E OBJECTIVOS.....	11
2.2. METODOLOGIA	11
2.3. RELAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS	12
2.4. GRAU DE COLABORAÇÃO DAS ENTIDADES CONTACTADAS.....	12
2.5. CONDICIONANTES E LIMITAÇÕES	12
2.6. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO	12
3. RESULTADOS DA ANÁLISE.....	13
3.1. EXECUÇÃO FINANCEIRA DAS EMPREITADAS	13
3.1.1. <i>Situação das empreitadas a 28/02/2007.....</i>	<i>13</i>
3.1.2. <i>Procedimento adoptado.....</i>	<i>14</i>
3.1.3. <i>Desvios nos prazos de execução.....</i>	<i>15</i>
3.1.4. <i>Valor total dos trabalhos realizados</i>	<i>16</i>
3.1.5. <i>Incumprimento dos prazos de pagamento</i>	<i>17</i>
3.1.6. <i>Execução das fontes de financiamento externas.....</i>	<i>18</i>
3.1.7. <i>Taxa de execução financeira dos Municípios.....</i>	<i>20</i>
3.1.8. <i>Encargos assumidos vencidos e não pagos</i>	<i>21</i>
3.1.9. <i>Valores em dívida por Município</i>	<i>21</i>

3.1.10. Créditos por empreiteiro.....	21
3.2. TERMOS ADICIONAIS A CONTRATOS DE EMPREITADA.....	22
4. DETERMINAÇÕES FINAIS	22
ANEXOS	25
ANEXO I – QUADRO SÍNTESE DE EVENTUAIS INFRACÇÕES FINANCEIRAS	27
ANEXO II – RELAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS DOS MUNICÍPIOS A 28/02/2007	28
ANEXO III – RELAÇÃO DAS EMPREITADAS POR MUNICÍPIOS	29
ANEXO IV – RELAÇÃO DOS EMPREITEIROS CONTACTADOS E RESPECTIVAS RESPOSTAS	41
ANEXO V – DESVIOS NOS PRAZOS DE EXECUÇÃO	43
ANEXO VI – EXECUÇÃO DAS FONTES DE FINANCIAMENTO EXTERNAS	51
ANEXO VII – VALORES EM DÍVIDA POR MUNICÍPIO	69
ANEXO VIII – CRÉDITOS POR EMPREITEIRO	77
ANEXO IX – TERMOS ADICIONAIS A CONTRATOS DE EMPREITADA	96
ANEXO X – NOTA DE EMOLUMENTOS	99

ÍNDICE DE QUADROS E GRÁFICOS

QUADRO I – SITUAÇÃO DAS EMPREITADAS A 28/02/2007.....	13
QUADRO II – PROCEDIMENTO ADOPTADO.....	14
QUADRO III – DESVIOS NOS PRAZOS DE EXECUÇÃO.....	15
QUADRO IV – VALOR TOTAL DOS TRABALHOS REALIZADOS	16
QUADRO V – CÁLCULO E PAGAMENTO DE JUROS DE MORA	17
QUADRO VI – IDENTIFICAÇÃO DAS FONTES DE FINANCIAMENTO EXTERNAS	18
QUADRO VII – COMPARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS EXTERNAS.....	19
QUADRO VIII – TAXA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DOS MUNICÍPIOS	20
QUADRO IX – ENCARGOS ASSUMIDOS VENCIDOS E NÃO PAGOS	21



RELAÇÃO DE SIGLAS E ABREVIATURAS

SIGLA/ ABREVIATURA	DESIGNAÇÃO
AFA	Avelino Farinha & Agrela, S.A.
al.	Alínea
AL	Autarquia(s) Local(is)
art.º	Artigo
c/	com
Cam.º	Caminho
CE	Comissão Europeia
Cfr.	Confrontar
CGA	Caixa Geral de Aposentações
CM	Caminho municipal
CMC	Câmara Municipal da Calheta
CMCL	Câmara Municipal de Câmara de Lobos
CMF	Câmara Municipal do Funchal
CMM	Câmara Municipal de Machico
CMPSol	Câmara Municipal da Ponta do Sol
CMPM	Câmara Municipal do Porto Moniz
CMPS	Câmara Municipal do Porto Santo
CMRB	Câmara Municipal da Ribeira Brava
CMSC	Câmara Municipal de Santa Cruz
CMS	Câmara Municipal de Santana
CMSV	Câmara Municipal de São Vicente
Constrofunchal	Constrofunchal – Sociedade de Construções e Empreitadas, Lda
CP	Contrato -programa
DL	Decreto-Lei
DLR	Decreto Legislativo Regional
DRR	Decreto Regulamentar Regional
DR	Diário da República
Edimade	Edimade – Edificadora da Madeira, Lda
EM	Estrada municipal
E.P.E.	Entidade(s) Pública(s) Empresarial(ais)
ER	Estrada regional
FC	Fiscalização concomitante
FDO	Ferreira Dias & Oliveira
FEDER	Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional
FEOGA	Fundo Europeu de Orientação e Garantia Agrícola
Funchalbetão	Funchalbetão – Técnicas de Betão e Construções, Lda
GR	Governo Regional
IFADAP	Instituto de Financiamento e Apoio ao Desenvolvimento da Agricultura e Pescas
IHM	Investimentos Habitacionais da Madeira, E.P.E.
INH	Instituto Nacional de Habitação
IVA	Imposto sobre o Valor Acrescentado
JC	Juiz Conselheiro
J.C.F.	João Carlos Freitas
JORAM	Jornal Oficial da Região Autónoma da Madeira
José Avelino Pinto	José Avelino Pinto – Construção e Engenharia, S.A.
JSP França	José Samuel Pestana França
LC	Linha de crédito
Lda	Limitada

SIGLA/ ABREVIATURA	DESIGNAÇÃO
Lena	Lena – Engenharia e Construções, S.A.
LOPTC	Lei de Organização e Processo do Tribunal de Contas
N/d	Informação não disponibilizada pela entidade
Neopul	Neopul – Sociedade de Estudos e Construções, S.A.
N.º	Número
Of.	Ofício
OP	Ordem de pagamento
ORAM	Orçamento da Região Autónoma da Madeira
P.º	Processo
PAR	Programa de Apoio Rural
PCM	Presidente da Câmara Municipal
PG	Plenário Geral
PGA	Plano Global de Auditoria
POCAL	Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais
POPRAM	Programa Operacional Plurifundos da Região Autónoma da Madeira
PPI	Plano Plurianual de Investimentos
QCA	Quadro Comunitário de Apoio
RAM	Região Autónoma da Madeira
Ref. ^a	Referência
s/	Sem
S.A.	Sociedade Anónima
SITEL	SITEL – Sociedade Instaladora de Tubagens e Equipamentos, Lda
Socopul	Socopul – Sociedade de Construções e Obras, S.A.
Somague	Somague – Engenharia Madeira, S.A.
SRMTC	Secção Regional da Madeira do Tribunal de Contas
ss	Seguintes
Tâmega	Construtora do Tâmega, S.A.
TC	Tribunal de Contas
Tecnibrava	Tecnibrava - Construções Obras Técnicas, Lda
Tecnovia	Tecnovia Madeira - Sociedade de Empreitadas, Lda
UAT	Unidade de Apoio Técnico-Operativo
URBCOM	Sistema de Incentivos a Projectos de Urbanismo Comercial
Zagope	Zagope – Construções e Engenharia, S.A.

FICHA TÉCNICA

COORDENAÇÃO	
Mafalda Morbey Affonso	Auditora-Coordenadora
SUPERVISÃO	
Fernando Fraga	Auditor-Chefe
EQUIPA DE AUDITORIA	
Paulo Lino	Técnico Verificador Superior
Alexandra Moura	Técnica Verificadora Superior
APOIO	
Paulo Ornelas	Técnico de Informática
Rosário Perestrelo	Assistente Administrativa



1. SUMÁRIO

1.1. Considerações prévias

O presente relatório contém os resultados da auditoria realizada aos 11 Municípios da Região Autónoma da Madeira (RAM) no âmbito da contratação pública com empreitadas – encargos assumidos e não pagos ¹, de acordo com o previsto no Programa de Fiscalização da Secção Regional da Madeira do Tribunal de Contas para 2008 ².

Os trabalhos consistiram na recolha e análise de informação junto dos 11 Municípios ³ e dos empreiteiros adjudicatários ⁴ sobre a execução física e financeira das empreitadas, **de valor superior a 4.987,98 €** lançadas no âmbito das atribuições e competências municipais, com trabalhos a decorrer ou, ainda que concluídos, não integralmente pagos em Fevereiro de 2007.

1.2. Observações

Com base nos resultados da auditoria, reportados a **28/02/2007**, expõem-se as seguintes observações que evidenciam, sumariamente, a matéria constante do relatório sobre a execução das empreitadas municipais abrangidas pela acção.

1.2.1. *Apreciação genérica*

- a) Num universo de 422 empreitadas de valor superior a 4.987,98 € das quais 195 foram adjudicadas mediante concurso público (46,22% do total), existiam 61 com trabalhos em curso e 361 já concluídas, mas ainda não integralmente pagas (cfr. os pontos 3.1.1 e 3.1.2.).
- b) Em resultado da adjudicação das 422 empreitadas, foram assumidos encargos no montante global de 275.414.977,65 € s/ IVA (286.431.576,76 € c/ IVA a 4%) ⁵, com participações financeiras externas contratualizadas de 235.203.990,98 €(s/ IVA), e uma taxa de esforço para os Municípios na ordem dos 14,60% (cfr. os pontos 3.1.4., 3.1.6. e o Anexo VI).

¹ Concretamente, as Câmaras Municipais da Calheta, de Câmara de Lobos, do Funchal, de Machico, da Ponta do Sol, do Porto Moniz, do Porto Santo, da Ribeira Brava, de Santa Cruz, de Santana e de São Vicente, doravante designadas abreviadamente por CMC, CMCL, CMF, CMM, CMPSol, CMPM, CMPS, CMRB, CMSC, CMS e CMSV, respectivamente.

² A proposta para a sua realização foi aprovada pelo despacho do Juiz Conselheiro da Secção Regional da Madeira do Tribunal de Contas (SRMTC), de 5 de Março de 2007, exarado na Informação n.º 11/2007 – UAT I, de 27 de Fevereiro. O Plano Global de Auditoria (PGA) da referida acção, a sua calendarização e a constituição da equipa de auditoria foram objecto de aprovação pelo despacho do Juiz Conselheiro da SRMTC, de 13 de Fevereiro de 2008, exarado na Informação n.º 10/2008 – UAT I, da mesma data.

³ A informação remetida apresentou a seguinte ordem de entrada na SRMTC: CMPM (Of. ref.ª Exp. N.º 882/1221/2007, de 02-04-2007, complementado com o Of. ref.ª Exp. N.º 978/1406/2007, de 13-04-2007), CMCL (Of. n.º 4560, de 19-04-2007), CMM (Of. n.º 3354, de 19-04-2007), CMPSol (Of. ref.ª 1564, de 20-04-2007), CMC (Of. ref.ª 254C P 26, de 23-04-2007), CMSC (Of. ref.ª P.º 3736, de 23-04-2007), CMS (Of. ref.ª N.º 181-P, de 07-05-2007), CMRB (Of. ref.ª 1289 P, de 14-05-2007). Os restantes Municípios, CMF, CMPS e CMSV, remeteram os elementos via correio electrónico.

⁴ Dos 65 empreiteiros contactados, apenas 38 responderam, conforme dá conta o Anexo IV.

⁵ Salvo indicação em contrário, os valores doravante referidos incluem o IVA. Por força do disposto no art.º 18.º, n.ºs 1, al. a), e 3, do Código do IVA (aprovado pelo DL n.º 394-B/84, de 26 de Dezembro), e no ponto 3.7 da lista II anexa ao mesmo Código, na redacção introduzida pelo art.º 1.º da Lei n.º 39/2005, de 24 de Junho, os trabalhos executados em empreitadas de obras públicas da responsabilidade das autarquias locais são tributados à taxa de 4%.

- c) No financiamento da execução dos projectos de investimento sobressaem os contratos-programa celebrados com o Governo Regional da Madeira (GR), consubstanciando apoios de 131.731.578,38 € os Fundos ou Programas Comunitários com 31.635.457,17 € e o Programa URBCOM com 31.356.637,63 €(cfr. o ponto 3.1.6. e o Anexo VI).
- d) Mais de metade das 422 empreitadas (53,32%) não ficaram concluídas nos prazos de execução contratualmente estabelecidos, sendo que, aparte as Câmaras de Machico e da Ribeira Brava, a percentagem de obras com atrasos ou prorrogações de prazo se situa entre os 60% e os 90% em cada Município (cfr. o ponto 3.1.3. e o Anexo V).
- e) Em 28/02/2007, a **execução física** das empreitadas contabilizava custos que ascendiam ao montante de 254.932.727,53 €, sendo (cfr. os pontos 3.1.4. e 3.1.5.):
- 235.002.539,83 €de trabalhos normais executados e medidos;
 - 4.773.287,30 €de trabalhos a mais;
 - 10.129.207,25 €de revisões de preços;
 - 5.027.693,15 €de juros de mora.
- f) Na mesma data, mas relativamente à **execução financeira** das empreitadas:
- Os pagamentos efectuados perfaziam 165.741.308,02 € representando 65,01% do valor efectivo dos trabalhos realizados (cfr. o ponto 3.1.7.);
 - Haviam sido transferidas verbas no montante de 143.165.514,32 €(s/ IVA), por conta das fontes de financiamento externas, tendo, designadamente, o GR transferido 83.563.714,49 € dos 131.731.578,38 € assumidos ao abrigo de contratos-programa (cfr. o ponto 3.1.6. e o Anexo VI);
 - Os 11 Municípios contabilizavam 89.191.419,51 €de encargos assumidos, vencidos e não pagos, destacando-se a CMRB com quase ¼ do valor total (22,70%), a CMSC com 14,40% e a CMF com 12,22%, que juntas concentravam 49,32% da dívida a empreiteiros (cfr. o ponto 3.1.8. e o Anexo VII);
 - No conjunto dos empreiteiros credores dos Municípios (a título de trabalhos normais, trabalhos a mais, revisão de preços e juros de mora), avultava a empresa Avelino Farinha & Agrela, S.A., com 96 obras adjudicadas em 8 Municípios, e a importância de 28.053.911,21 € relativa a créditos por regularizar (cfr. o ponto 3.1.10. e o Anexo VIII).

1.2.2. *Apreciação específica*

1.2.2.1. CMC

- a) O custo real das 45 empreitadas contratadas totalizou o montante de 15.819.301,64 € (14.620.318,87 € de trabalhos executados e medidos, 37.246,24 € de trabalhos a mais, 134.717,70 € de revisões de preços e 1.027.018,83 € de juros de mora), tendo o Município liquidado 6.372.038,93 € a que corresponde uma taxa de execução financeira de 40,28%, a mais baixa de todos os Municípios (cfr. os pontos 3.1.1., 3.1.4., 3.1.5. e 3.1.7.).
- b) Foram transferidos 3.817.339,34 € ao abrigo de contratos-programa celebrados com o GR que permitiram realizar pagamentos em 14 empreitadas (cfr. o ponto 3.1.6. e o Anexo VI).



- c) O valor dos encargos assumidos, vencidos e não pagos, ascendia a 9.447.262,71 € cabendo à empresa Avelino Farinha & Agrela, S.A., a parcela de 7.996.323,05 € referente a 40 obras (cfr. os pontos 3.1.8., 3.1.10. e os Anexos VII e VIII).

1.2.2.2. CMCL

- a) A execução de 25 empreitadas, adjudicadas pelo valor global de 42.904.455,35 € gerou custos efectivos de 26.557.923,50 € decorrentes: 25.969.633,48 € de trabalhos executados e medidos, 433.090,85 € de revisões de preços e 155.199,17 € de juros de mora (cfr. os pontos 3.1.1., 3.1.4, 3.1.5. e 3.1.7.).
- b) Por conta dessa execução, o Município pagou aos empreiteiros 19.181.756,38 € sendo 17.580.598,67 € de verbas transferidas de várias fontes externas de financiamento (cfr. os pontos 3.1.6., 3.1.7. e o Anexo VI).
- c) O valor dos encargos assumidos, vencidos e não pagos, era de 7.376.167,12 € dos quais 3.865.350,27 € constituíam crédito da empresa José Avelino Pinto, Construção e Engenharia, S.A. (cfr. os pontos 3.1.8., 3.1.10. e os Anexos VII e VIII).

1.2.2.3. CMF

- a) Nas 82 empreitadas do Município, mais de metade adjudicadas por concurso limitado sem apresentação de candidaturas (43), tinham sido facturados 29.996.710,51 € de encargos financeiros resultantes da sua execução (27.820.147,12 € de trabalhos realizados e medidos, 553.405,83 € de trabalhos a mais e 1.623.157,56 € de revisões de preços), ainda abaixo dos 37.815.851,09 € das respectivas adjudicações (cfr. os pontos 3.1.1., 3.1.2., 3.1.4., 3.1.5. e 3.1.7.).
- b) Os pagamentos efectuados totalizavam 19.094.015,78 € (63,65%), ficando aquém do total de 20.461.995,34 € proveniente das transferências das várias fontes externas de financiamento (cfr. os pontos 3.1.6., 3.1.7. e o Anexo VI).
- c) O valor dos encargos assumidos, vencidos e não pagos, perfazia 10.902.694,73 € sendo a empresa Tecnovia Madeira, S.A., com 16 obras, credora de 2.179.310,07 € (cfr. os pontos 3.1.8., 3.1.10. e os Anexos VII e VIII).
- d) Na empreitada com o código CMF-2⁶, lançada em Abril de 1999, o valor atribuído aos trabalhos a mais incluídos no adicional excede o limite quantitativo de 50% estabelecido no art.º 26.º, n.º 2, do DL n.º 405/93, de 10 de Dezembro⁷ (cfr. o ponto 3.2. e o Anexo IX).
- e) Na empreitada com o código CMF-3, cujo concurso limitado foi aberto em 2000, a despesa contraída com a celebração do adicional vai para além do limite de 25% fixado no art.º 45.º, n.º 1, do DL n.º 59/99, de 2 de Março⁸ (cfr. o ponto 3.2. e o Anexo IX).

1.2.2.4. CMM

- a) Num universo de 92 empreitadas (39.401.245,76 €), havia 90 concluídas mas ainda não integralmente pagas e apenas 2 com trabalhos em curso, das quais 37 lançadas por ajuste directo e 36 por concurso público (cfr. os pontos 3.1.1., 3.1.2. e 3.1.4.).

⁶ Os códigos e a respectiva designação de cada empreitada, por Município, encontram-se discriminados no Anexo III.

⁷ Diploma que regulou o Regime Jurídico das Empreitadas de Obras Públicas até Maio de 1999, entretanto revogado pelo DL n.º 59/99, de 2 de Março.

⁸ Regime Jurídico das Empreitadas de Obras Públicas que ainda se mantém em vigor e que é aplicável às obras postas a concurso a partir de Junho de 1999 (vide art.º 278.º).

- b) Dos 40.716.917,89 €apurados na execução das empreitadas (36.050.050,69 €de trabalhos executados e medidos, 2.778.673,19 €de trabalhos a mais, 1.503.504,56 €de revisões de preços e 384.689,45 €de juros de mora), efectuaram-se pagamentos no montante de 31.080.974,63 € em que 21.978.609,60 €eram de verbas transferidas de fontes externas de financiamento, a que corresponde uma taxa de execução financeira de 76,33%, a mais alta de todos os Municípios (cfr. os pontos 3.1.4., 3.1.5., 3.1.6., 3.1.7. e Anexo VI).
- c) O valor dos encargos assumidos, vencidos e não pagos, aos empreiteiros ascendia a 9.635.943,26 € cabendo a maior fatia à empresa Construtora do Tâmega, S.A., que tinha a receber 2.782.267,37 €por conta de 14 obras (cfr. os pontos 3.1.8., 3.1.10. e os Anexos VII e VIII).

1.2.2.5. CMPSol

- a) A execução de 11 empreitadas, adjudicadas pelo valor global de 7.186.505,52 € havia gerado custos efectivos de 5.410.858,49 € decorrentes: 5.075.945,44 €de trabalhos executados e medidos, 140.263,90 €de revisões de preços e 194.649,15 €de juros de mora (cfr. os pontos 3.1.1., 3.1.4, 3.1.5. e 3.1.7.).
- b) O Município pagou aos empreiteiros 3.574.034,14 € utilizando verbas, no montante de 2.768.286,84 € oriundas de duas fontes externas de financiamento (cfr. os pontos 3.1.6., 3.1.7. e o Anexo VI).
- c) O valor dos encargos assumidos, vencidos e não pagos, era de 1.836.824,35 € dos quais 1.625.854,67 €constituíam crédito da empresa Avelino Farinha & Agrela, S.A. (cfr. os pontos 3.1.8., 3.1.10. e os Anexos VII e VIII).

1.2.2.6. CPM

- a) A despesa assumida com a execução de 8 empreitadas concluídas, ainda não completamente pagas, totalizou 705.307,48 €(699.885,37 €de trabalhos executados e medidos e 5.422,11 €de revisões de preços), tendo a Autarquia liquidado 54,64% desse montante, ou seja, 385.363,41 € (cfr. os pontos 3.1.1., 3.1.4., 3.1.5. e 3.1.7.).
- b) Ao abrigo de um contrato-programa, o GR transferiu 199.633,36 €que permitiram efectuar pagamentos numa empreitada (cfr. o ponto 3.1.6. e o Anexo VI).
- c) O valor dos encargos assumidos, vencidos e não pagos, perfazia 319.944,07 € detendo a empresa Construções Costa e Damião, Lda., com 2 obras, créditos de 152.182,28 €(cfr. os pontos 3.1.8., 3.1.10. e os Anexos VII e VIII).

1.2.2.7. CMPS

- a) Por conta das 10 empreitadas do Município, 7 das quais adjudicadas por concurso público, foram facturados 8.839.126,81 € de encargos financeiros decorrentes da sua execução (8.713.308,83 €de trabalhos executados e medidos, 36.275,02 €de trabalhos a mais e 89.542,96 €de revisões de preços), ainda abaixo dos 11.908.015,87 €correspondentes à soma das adjudicações (cfr. os pontos 3.1.1., 3.1.2. e 3.1.4).
- b) Os pagamentos efectuados totalizavam 5.495.043,41 €(62,17%), dos quais 4.779.195,80 €provenientes de transferências de fontes externas de financiamento (cfr. os pontos 3.1.6, 3.1.7. e o Anexo VI).



- c) O valor dos encargos assumidos, vencidos e não pagos, ascendia a 3.344.083,40 € sendo a empresa Teodoro Gomes Alho & Filhos, Lda, com 3 obras, credora de 1.410.638,03 € (cfr. os pontos 3.1.8., 3.1.10. e os Anexos VII e VIII).

1.2.2.8. CMRB

- a) Em 34 empreitadas adjudicadas pela despesa global de 50.633.545,02 € 29 encontravam-se concluídas mas ainda não integralmente pagas e 5 com trabalhos em curso (cfr. os pontos 3.1.1. e 3.1.4.).
- b) Dos 47.239.436,42 € emergentes da execução das obras (42.927.543,03 € de trabalhos executados e medidos, 822.595,18 € de trabalhos a mais, 2.157.710,96 € de revisões de preços e 1.331.587,25 € de juros de mora), realizaram-se pagamentos no montante de 26.996.904,90 € (57,15%), em que 20.958.976,14 € foram transferidos de fontes externas (cfr. os pontos 3.1.4., 3.1.5., 3.1.6., 3.1.7. e o Anexo VI).
- c) O valor dos encargos assumidos, vencidos e não pagos, aos empreiteiros atingia 20.242.531,52 € cabendo a maior fatia à empresa Avelino Farinha & Agrela, S.A., calculada em 8.077.807,81 € por conta de 7 obras (cfr. os pontos 3.1.8., 3.1.10. e os Anexos VII e VIII).

1.2.2.9. CMSC

- a) A execução de 41 empreitadas, adjudicadas pelo valor global de 36.810.563,60 € tinha importado em custos efectivos de 36.675.274,17 € resultantes: 34.077.095,93 € de trabalhos normais, 472.837,08 € de trabalhos a mais, 2.005.792,79 € de revisões de preços e 119.548,37 € de juros de mora (cfr. os pontos 3.1.1., 3.1.4, 3.1.5. e 3.1.7.).
- b) O Município pagou aos empreiteiros 23.832.302,33 € utilizando 20.031.299,57 € de verbas de participações financeiras externas (cfr. os pontos 3.1.6., 3.1.7. e o Anexo VI).
- c) O valor dos encargos assumidos, vencidos e não pagos, era de 12.842.971,84 € dos quais 6.964.800,97 € constituíam crédito da empresa Tecnovia Madeira, S.A. (cfr. os pontos 3.1.8., 3.1.10. e os Anexos VII e VIII).

1.2.2.10. CMS

- a) O custo real das 59 empreitadas concluídas, ainda não completamente pagas, foi de 27.581.890,91 € (24.583.824,56 € de trabalhos executados e medidos, 72.254,76 € de trabalhos a mais, 1.447.846,16 € de revisões de preços e 1.477.965,43 € de juros de mora), tendo a Edilidade liquidado 19.976.542,18 € (cfr. os pontos 3.1.1., 3.1.4., 3.1.5. e 3.1.7.).
- b) Foram transferidos 10.107.303,62 € de duas fontes externas de financiamento que permitiram efectuar pagamentos em 18 empreitadas (cfr. o ponto 3.1.6. e o Anexo VI).
- c) O valor dos encargos assumidos, vencidos e não pagos, ascendia a 7.605.348,73 € cabendo à empresa Avelino Farinha & Agrela, S.A., com 24 obras, a parcela de 5.002.844,21 € (cfr. os pontos 3.1.8., 3.1.10. e os Anexos VII e VIII).

1.2.2.11. CMSV

- a) Por conta das 15 empreitadas do Município tinham sido facturados 15.389.979,71 € de encargos financeiros decorrentes da sua execução (14.464.786,51 € de trabalhos executados e medidos, 588.157,70 € de revisões de preços e 337.035,50 € de juros de mora), abaixo dos 17.597.280,31 € das adjudicações (cfr. os pontos 3.1.1. e 3.1.4.).

- b) Os pagamentos efectuados totalizavam 9.752.332,13 € (63,37%), onde se inclui a contribuição de 7.224.747,48 € das fontes externas de financiamento (cfr. os pontos 3.1.6., 3.1.7. e o Anexo VI).
- c) O valor dos encargos assumidos, vencidos e não pagos, perfazia 5.637.647,58 € sendo a empresa Tecnorocha - Sociedade de Escavação e Desmonte de Rochas, S.A., com 3 obras, credora de 2.245.422,32 € (cfr. os pontos 3.1.8., 3.1.10. e os Anexos VII e VIII).

1.3. Recomendações

No contexto da matéria exposta no presente relatório e resumida nas observações da auditoria, o Tribunal de Contas formula aos Municípios da RAM as seguintes recomendações:

- a) Diligenciar pela regularização das importâncias em dívida para com os empreiteiros, em resultado de encargos contraídos, vencidos e não pagos.
- b) Contabilizar todos os compromissos assumidos e não pagos no mapa previsto no ponto 8.3.6.2 – *Outras dívidas a terceiros*, do POCAL, e dotar as pertinentes rubricas orçamentais com as verbas necessárias para os saldar.
- c) As empreitadas só deverão ser lançadas quando existir capacidade financeira efectiva para suportar os correspondentes encargos, quer por financiamento externo, quer por financiamento municipal, de maneira a evitar que os orçamentos acolham a assunção de compromissos com cabimento virtual, os quais geram custos acrescidos e dívida administrativa [cfr. os pontos 2.3.4.2, alínea d), e 2.6.1 do POCAL].
- d) Na programação física e financeira dos projectos, atender ao respectivo impacto orçamental em toda a sua dimensão e projecção temporal, quantificando, no PPI e no orçamento camarário, de modo rigoroso, os indicadores de execução físicos e financeiros.

1.4. Eventuais infracções financeiras

Os factos referenciados e sintetizados no ponto 1.2.2.3. al.s d) e e) consubstanciam infracções geradoras de responsabilidade financeira sancionatória punível com multa [cfr. a al. b) do n.º 1 e o n.º 2 do art.º 65.º da LOPTC, os pontos acima indicados do relatório e o Anexo I].

Importa, contudo, ressaltar que, atendendo à data dos factos, o procedimento tendente à efectivação da responsabilidade financeira sancionatória encontra-se prescrito, por força do disposto no n.º 1 do art.º 70.º da citada LOPTC.



2. INTRODUÇÃO

2.1. Fundamento, âmbito e objectivos

Esta acção, inscrita no Programa de Fiscalização da SRMTC para 2008⁹, teve por objectivo estratégico auditar o sector das obras públicas em cada um dos 11 Municípios da RAM, na vertente do endividamento administrativo decorrente da execução de empreitadas de valor superior a 4.987,98 € reportada a 28/02/2007.¹⁰

O campo de verificação da auditoria foi, ainda, direccionado para detectar a existência de termos adicionais a contratos de empreitada visados por esta Secção Regional, de remessa obrigatória ao Tribunal de Contas, nos termos da al. d) do n.º 1 e do n.º 2 do art.º 47.º da LOPTC, na redacção introduzida pela Lei n.º 48/2006, de 29 de Agosto.

2.2. Metodologia

A auditoria teve a particularidade de a maior parte do trabalho de análise, consolidação e articulação da informação recolhida junto dos 11 Municípios da RAM ter sido desenvolvida na SRMTC, com dispensa dos trabalhos de campo, em sintonia com a metodologia traçada no PGA.

A execução dos trabalhos seguiu, com as adaptações consideradas adequadas a este tipo de acção, as normas previstas no *Manual de Auditoria e de Procedimentos do Tribunal de Contas* (Volume I)¹¹, recorrendo-se, no essencial, às seguintes técnicas:

- Análise e cálculo aritmético de toda a informação e documentação remetida à SRMTC pelas entidades contactadas, visando apurar os aspectos essenciais da execução física e financeira das obras adjudicadas e o montante total dos encargos assumidos e não pagos em cada um dos 11 Municípios;
- Verificação, Município a Município, da eventual realização de trabalhos a mais em contratos de empreitada visados por esta Secção Regional, destinada a apurar situações relativas a termos adicionais de remessa obrigatória ao Tribunal de Contas, os quais deixaram de estar sujeitos a fiscalização prévia nos termos da Lei.

Com a conclusão da análise da informação reunida no âmbito da auditoria e a elaboração de um relato preliminar, houve a necessidade da equipa se deslocar à CMCL, à CMF, à CMM, à CMRB e à CMSC, a fim de esclarecer e consolidar alguns factos detectados em empreitadas desses Municípios, através da consulta e recolha de elementos nos respectivos processos de despesa.

⁹ Aprovado pelo Plenário Geral do Tribunal de Contas, em sessão de 19 de Dezembro de 2007, através da Resolução n.º 2/07-PG-SRM, publicada no Diário da República n.º 9, II Série, de 14 de Janeiro de 2008.

Esta acção transitou de 2007, em fase de planeamento, com o código 07/14.

¹⁰ Com trabalhos a decorrer ou, ainda que concluídos, não integralmente pagos.

¹¹ Aprovado pela Resolução n.º 2/99 – 2.ª Secção, de 28 de Janeiro, e aplicado à SRMTC pelo Despacho Regulamentar n.º 1/01 – JC/SRMTC, de 15 de Novembro.

2.3. Relação dos Responsáveis

A relação dos responsáveis pelos Municípios, durante o ano económico de 2007, consta do Anexo II.

Dado o volume de obras envolvidas e a sua dispersão temporal, a mais antiga das quais remonta ao ano de 1992, optou-se por considerar, para efeitos de exercício do princípio do contraditório, como responsável máximo por cada Município o Presidente da Câmara Municipal (PCM) em efectividade de funções em 28/02/2007 ou, no caso de a matéria de facto apurada ter relevância jurídico-financeira susceptível de levar à imputação de responsabilidade financeira, à data dos factos.

2.4. Grau de colaboração das entidades contactadas

Não há nenhum reparo a fazer quanto à colaboração prestada pelos Municípios, porquanto todos se mostraram disponíveis para fornecer os elementos solicitados.

Dos 65 empreiteiros contactados, 27 não remeteram os elementos solicitados, o que se reflectiu negativamente ao nível da confirmação e do cruzamento da informação facultada pelos Municípios.

2.5. Condicionantes e limitações

Face à natureza da auditoria e à metodologia adoptada, a análise realizada dependeu, em grande parte, da qualidade e suficiência da informação vertida na documentação disponibilizada pelas entidades contactadas, o que, relativamente a alguns aspectos, nem sempre se verificou, designadamente no tocante à execução financeira das empreitadas, quer pela ausência de dados, quer pela sua incorrecta discriminação.

Por outro lado, pautando-se a análise por critérios de uniformidade e coerência, o facto de 27 empreiteiros não terem remetido os elementos pedidos, não só inviabilizou confirmar a credibilidade e integridade dos elementos recolhidos junto dos Municípios, como obrigou a considerar unicamente a informação por estes prestada¹², com base na qual se identificaram as obras adjudicadas, por cada Município, ao mesmo empreiteiro, apurou o seu valor total e dos trabalhos executados, medidos e facturados em cada uma e calculou o montante dos pagamentos efectuados, a título de trabalhos normais, trabalhos a mais, revisões de preços e juros de mora.

2.6. Princípio do contraditório

Dando cumprimento ao princípio do contraditório previsto no art.º 13.º da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto, procedeu-se à audição dos Senhores Presidentes dos 11 Municípios da RAM, relativamente ao conteúdo do relato.

Contudo, dentro do prazo fixado para o efeito, apenas o Presidente da CMM entendeu fazer algumas correcções aos dados inicialmente fornecidos pelo Município, as quais foram tidas em conta na fixação do texto do presente relatório.

¹² Plasmada nos pontos 3.1.9. e 3.1.10.do relatório.



3. RESULTADOS DA ANÁLISE

3.1. Execução financeira das empreitadas

3.1.1. Situação das empreitadas a 28/02/2007

A informação disponibilizada pelos Municípios sobre a situação das empreitadas em 28/02/2007, na parte em que interessava saber se os trabalhos se encontravam a decorrer, ou se, apesar de concluídos, ainda não estavam pagos na sua totalidade, é apresentada no Quadro I infra:

Quadro I – Situação das empreitadas a 28/02/2007

Município	N.º Total de empreitadas	Trabalhos em curso	Trabalhos concluídos, mas ainda não integralmente pagos
CMC	45	0	45
CMCL	25	16	9
CMF	82	27	55
CMM	92	2	90
CMPSol ¹³	11	3	8
CMPM	8	0	8
CMPS	10	4	6
CMRB	34	5	29
CMSC	41	0	41
CMS	59	0	59
CMSV	15	4	11
Total	422	61	361

¹³ Em 28-02-2007 estava pendente mais uma obra do Município da Ponta do Sol, cujo processo se encontrava no Tribunal Judicial da mesma localidade.

3.1.2. Procedimento adoptado

Num universo formado por 422 empreitadas , 195 foram adjudicadas por concurso público, como se pode observar no quadro que se segue:

Quadro II – Procedimento adoptado

Município	Ajuste directo	Ajuste directo c/ consulta a 3 entidades	CLSPA ¹⁴	Concurso público	Concurso limitado	Concurso limitado por convite	Concurso público Internacional	Total
CMC	1	1	29	14				45
CMCL				18	7			25
CMF	10			25	43	1	3	82
CMM	37		19	36				92
CMPSol	2		2	7				11
CMPM		4	3	1				8
CMPS				7	3			10
CMRB			1	26	7			34
CMSC	4		17	20				41
CMS	4			27	28			59
CMSV				14	1			15
Total	58	5	71	195	89	1	3	422
%	13,74%	1,18%	16,82%	46,22%	21,09%	0,24%	0,71%	100,00%

¹⁴ Concurso limitado sem publicação de anúncio.



3.1.3. *Desvios nos prazos de execução*

Da informação remetida pelos Municípios, resulta que a maioria das 422 empreitadas adjudicadas não ficou concluída nos prazos de execução contratualmente estabelecidos, como mostram os elementos inseridos no quadro infra: ¹⁵

Quadro III – Desvios nos prazos de execução

Município	N.º Total de Empreitadas (1)	Empreitadas com desvios no prazo de execução (2)	% (3)=(2)/(1)X100	Total de dias de desvios (4)	Média de dias de desvio por empreitada (5)=(4)/(2)
CMC	45	27	60	2.678	99
CMCL	25	15	60	8.313	554
CMF	82	62	75,61	18.766	303
CMM	92	2	2,17	384	192
CMPSol	11	7	63,64	1.782	255
CMPM	8	7	87,5	1.323	189
CMPS	10	9	90	4.761	529
CMRB	34	7	20,59	2.437	348
CMSC	41	33	80,49	4.118	125
CMS	59	44	74,58	10.739	244
CMSV	15	12	80	2.812	234
Total	422	225	53,32	58.113	258

O desvio mínimo foi de 8 dias, mas deve notar-se que, aparte os Municípios de Machico e da Ribeira Brava, a percentagem de empreitadas com atrasos de execução é bastante elevada (entre os 60% e os 90%).

¹⁵ A descrição detalhada de cada uma das empreitadas com desvios no prazo de execução consta do Anexo V ao presente relatório.

3.1.4. Valor total dos trabalhos realizados

Os dados retirados dos autos de medição elaborados em cada uma das 422 empreitadas permitiram contabilizar em 249.905.034,38 € o valor dos trabalhos realizados e medidos nas obras, onde se incluem os trabalhos inicialmente contratados (235.002.539,83 €), os trabalhos a mais (4.773.287,30 €) e as revisões de preços (10.129.207,25 €), tal como o quadro seguinte mostra:

Quadro IV – Valor total dos trabalhos realizados

Município	Valor da adjudicação (1)	Trabalhos realizados				Diferença (6)=(1)-(5)	% (7)=(5)/(1)x100
		Trabalhos executados e medidos (2)	Trabalhos a mais (3)	Revisões de preços (4)	Total (5)=(2)+(3)+(4)		
CMC	15.248.919,10 €	14.620.318,87 €	37.246,24 €	134.717,70 €	14.792.282,81 €	456.636,29 €	97,01%
CMCL	42.904.455,35 €	25.969.633,48 €	0,00 €	433.090,85 €	26.402.724,33 €	16.501.731,02 €	61,54%
CMF ¹⁶	37.815.851,09 €	27.820.147,12 €	553.405,83 €	1.623.157,56 €	29.996.710,51 €	7.819.140,58 €	79,32%
CMM ¹⁷	39.401.245,76 €	36.050.050,69 €	2.778.673,19 €	1.503.504,56 €	40.332.228,44 €	-930.982,68 €	102,36%
CMPSol	7.186.505,52 €	5.075.945,44 €	0,00 €	140.263,90 €	5.216.209,34 €	1.970.296,18 €	72,58%
CMPM	731.721,00 €	699.885,37 €	0,00 €	5.422,11 €	705.307,48 €	26.413,52 €	96,39%
CMPS	11.908.015,87 €	8.713.308,83 €	36.275,02 €	89.542,96 €	8.839.126,81 €	3.068.889,06 €	74,23%
CMRB	50.633.545,02 €	42.927.543,03 €	822.595,18 €	2.157.710,96 €	45.907.849,17 €	4.725.695,85 €	90,67%
CMSC	36.810.563,60 €	34.077.095,93 €	472.837,08 €	2.005.792,79 €	36.555.725,80 €	254.837,80 €	99,31%
CMS	26.193.474,14 €	24.583.824,56 €	72.254,76 €	1.447.846,16 €	26.103.925,48 €	89.548,66 €	99,66%
CMSV	17.597.280,31 €	14.464.786,51 €	0,00 €	588.157,70 €	15.052.944,21 €	2.544.336,10 €	85,54%
Total	286.431.576,76 €	235.002.539,83 €	4.773.287,30 €	10.129.207,25 €	249.905.034,38 €	36.526.542,38 €	87,25%

Cabe referir que, uma vez determinado o cômputo da despesa facturada, havia correspondência entre os valores facturados e os montantes registados nos autos de medição indicados na coluna 5 do Quadro IV.

¹⁶ Numa das empreitadas do Município do Funchal, com o código CMF-45, o IVA foi incorrectamente processado e pago à taxa de 15%, na medida em que por força do disposto no art.º 18.º, n.ºs 1, al. a), e 3, do Código do IVA, e no ponto 3.7 da lista II anexa ao mesmo Código, na redacção introduzida pelo art.º 1.º da Lei n.º 39/2005, de 24 de Junho, os trabalhos executados em empreitadas de obras públicas da responsabilidade das autarquias locais são tributados à taxa de 4%. Porque o IVA foi processado para além do devido, no montante de 14.120,71 € fez-se o ajustamento para os 4%.

¹⁷ Numa das empreitadas do Município de Machico, com o código CMM-91, o IVA foi incorrectamente processado e pago à taxa de 13%. Assim, no caso concreto, o IVA foi processado para além do devido, no montante de 476,63 € tendo sido feito o ajustamento para os 4%.



3.1.5. Incumprimento dos prazos de pagamento

Num contexto em que foram referenciados mais de 2 milhares de autos de medição, todos os Municípios apresentaram situações de incumprimento do prazo de pagamento de 44 dias previsto no art.º 212.º do DL n.º 59/99, de 2 de Março, o que, nalguns casos, levou a que os empreiteiros cobrassem juros de mora¹⁸, os quais atingiram 4.946.921,64 € conforme se pode extrair dos elementos inseridos no Quadro V:

Quadro V – Cálculo e pagamento de juros de mora

Município	Juros de mora calculados (1)	Juros de mora pagos (2)	Juros de mora a pagar (3)=(1)-(2)
CMC	1.027.018,83 €	307.773,20 €	719.245,63 €
CMCL	155.199,17 €	0,00 €	155.199,17 €
CMF	n/d	n/d	n/d
CMM	384.689,45 €	0,00 €	384.689,45 €
CMPSol	194.649,15 €	0,00 €	194.649,15 €
CMPPM	n/d	n/d	n/d
CMPS	n/d	n/d	n/d
CMRB	1.331.587,25 €	0,00 €	1.331.587,25 €
CMSC	119.548,37 €	0,00 €	119.548,37 €
CMS	1.477.965,43 €	0,00 €	1.477.965,43 €
CMSV	337.035,50 €	0,00 €	337.035,50 €
Total	5.027.693,15 €	307.773,20 €	4.719.919,95 €

Dos valores apresentados apenas a CMC procedeu ao pagamento de parte dos juros de mora (307.773,20 €).

Por outro lado, a análise ficou incompleta, não só porque os Municípios do Funchal, do Porto Moniz e do Porto Santo não forneceram dados relativos aos juros de mora, como também nem todos os elementos disponibilizados referenciavam, contrariamente ao solicitado, as taxas de juro aplicadas e os períodos de tempo abrangidos.

¹⁸ Nos termos do art.º 213.º do citado DL n.º 59/99.

3.1.6. Execução das fontes de financiamento externas

Além das verbas próprias inscritas nos respectivos orçamentos, os Municípios beneficiaram das seguintes fontes de financiamento externas para participar a execução dos projectos de investimentos discriminados nos mapas do Anexo VI:

- Contratos-programa (todos os 11 Municípios da RAM);
- Programa de Apoio Rural (PAR); no caso da CMCL;
- Programa URBCOM (CMCL e CMF);
- Fundo ou programa comunitário (CMF, CMM, CMRB, CMS e CMSV);
- Linha de crédito bonificado, apenas pela CMRB;
- Outra (somente a CMSC recorreu a apoios de outras entidades públicas, neste caso do Instituto Nacional de Habitação ¹⁹ e da Investimentos Habitacionais da Madeira, E.P.E. ²⁰);
- Mista (a CMCL, a CMPSol, a CMPS, a CMRB e a CMSC utilizaram verbas provenientes de: Fundo Comunitário + LC, Fundo Comunitário + empréstimo bancário + LC, CP + Fundo Comunitário, PAR + CP, CP + LC, para financiar algumas empreitadas).

O Quadro VI apresenta um resumo das fontes de financiamento externas utilizadas por cada Município, destacando-se o contrato-programa com mais de 2/3 do total:

Quadro VI – Identificação das fontes de financiamento externas

Município	CP	PAR	URBCOM	Fundo Comunitário	LC	INH/IHM	Mistas	Total
CMC	14							14
CMCL	11	3	2				3	19
CMF	18		11	8				37
CMM	29			4				33
CMPSol	2						3	5
CMPM	1							1
CMPS	6						1	7
CMRB	15			1	1		5	22
CMSC	12			1		1	2	16
CMS	12			6				18
CMSV	7			6				13
Total	127	3	13	26	1	1	14	185
%	68,65%	1,62%	7,03%	14,05%	0,54%	0,54%	7,57%	100,00%

¹⁹ Criado pelo DL n.º 177/84, de 25 de Maio, foi posteriormente fundido com o Instituto de Gestão e Alienação do Património Habitacional do Estado, pelo DL n.º 243/2002, de 5 de Novembro.

²⁰ Criada pelo DLR n.º 27/2004/M, de 24 de Agosto.



Quanto às participações financeiras previstas e à utilização das respectivas verbas por parte dos 11 Municípios, reportada a 28/02/2007, elas podem ser visualizadas no Quadro VII:

Quadro VII – Participações financeiras externas

Fontes de financiamento	Valor do apoio financeiro (1)	Valor transferido (2)	Diferença (3)=(1)-(2)
Contrato-programa celebrado com o Governo Regional (GR)	131.731.578,38 €	83.563.714,49 €	-48.167.863,89 €
Programa de Apoio Rural (PAR)	5.399.462,86 €	2.865.563,96 €	-2.533.898,90 €
Programa URBCOM	31.356.637,63 €	14.021.842,83 €	-17.334.794,80 €
Fundo Comunitário	31.635.457,17 €	23.246.315,02 €	-8.389.142,15 €
Linha de Crédito	1.496.393,69 €	1.496.393,69 €	0,00 €
Outra (INH/IHM)	2.985.869,24 €	1.153.694,00 €	-1.832.175,24 €
Mista	30.598.592,01 €	16.817.990,33 €	-13.780.601,68 €
Total = 7	235.203.990,98 €	143.165.514,32 €	-92.038.476,66 €

3.1.7. Taxa de execução financeira dos Municípios

Da análise do Quadro VIII, sobressai que a taxa de execução financeira, resultante da relação entre os pagamentos efectuados por cada Município e o custo real da obra (englobando os trabalhos executados e medidos, os trabalhos a mais, as revisões de preços e os juros de mora), oscilou entre os 40,28% (CMC) e os 76,33% (CMM), tendo a média dos Municípios atingido 65,01%:

Quadro VIII – Taxa de execução financeira dos Municípios

Município	Valor da adjudicação (1)	Custo real da obra					Pagamentos efectuados (7)	Execução financeira (8)=(7)/(6)X100
		Trabalhos executados e medidos (2)	Trabalhos a mais (3)	Revisão de preços (4)	Juros de mora (5)	Total de pagamentos a efectuar (6)=(2)+(3)+(4)+(5)		
CMC	15.248.919,10 €	14.620.318,87 €	37.246,24 €	134.717,70 €	1.027.018,83 €	15.819.301,64 €	6.372.038,93 €	40,28%
CMCL	42.904.455,35 €	25.969.633,48 €	0,00 €	433.090,85 €	155.199,17 €	26.557.923,50 €	19.181.756,38 €	72,23%
CMF ²¹	37.815.851,09 €	27.820.147,12 €	553.405,83 €	1.623.157,56 €	0,00 €	29.996.710,51 €	19.094.015,78 €	63,65%
CMM ²²	39.401.245,76 €	36.050.050,69 €	2.778.673,19 €	1.503.504,56 €	384.689,45 €	40.716.917,89 €	31.080.974,63 €	76,33%
CMPSol	7.186.505,52 €	5.075.945,44 €	0,00 €	140.263,90 €	194.649,15 €	5.410.858,49 €	3.574.034,14 €	66,05%
CMPM	731.721,00 €	699.885,37 €	0,00 €	5.422,11 €	0,00 €	705.307,48 €	385.363,41 €	54,64%
CMPS	11.908.015,87 €	8.713.308,83 €	36.275,02 €	89.542,96 €	0,00 €	8.839.126,81 €	5.495.043,41 €	62,17%
CMRB	50.633.545,02 €	42.927.543,03 €	822.595,18 €	2.157.710,96 €	1.331.587,25 €	47.239.436,42 €	26.996.904,90 €	57,15%
CMSC	36.810.563,60 €	34.077.095,93 €	472.837,08 €	2.005.792,79 €	119.548,37 €	36.675.274,17 €	23.832.302,33 €	64,98%
CMS	26.193.474,14 €	24.583.824,56 €	72.254,76 €	1.447.846,16 €	1.477.965,43 €	27.581.890,91 €	19.976.542,18 €	72,43%
CMSV	17.597.280,31 €	14.464.786,51 €	0,00 €	588.157,70 €	337.035,50 €	15.389.979,71 €	9.752.331,93 €	63,37%
Total	286.431.576,76 €	235.002.539,83 €	4.773.287,30 €	10.129.207,25 €	5.027.693,15 €	254.932.727,53 €	165.741.308,02 €	65,01%

Tendo por referência o valor dos trabalhos realizados, o quadro anterior evidencia, ao nível da execução financeira das empreitadas, a baixa percentagem de pagamentos efectuados, destacando-se, acima dos 70%, a CMM (76,33%), a CMS (72,43%) e a CMCL (72,23%).

²¹ Vide nota 16.

²² Vide nota 17.



3.1.8. Encargos assumidos vencidos e não pagos

Com a informação das colunas 6 e 7 do quadro anterior é possível determinar o valor dos encargos assumidos, vencidos e não pagos, relativos a cada Município:

Quadro IX – Encargos assumidos vencidos e não pagos

Município	Total de obras adjudicadas	Total de pagamentos a efectuar (1)	Pagamentos efectuados					Encargos assumidos vencidos e não pagos (7)=(6)-(1)	% do total
			Trabalhos normais (2)	Trabalhos a mais (3)	Revisão de preços (4)	Juros de mora (5)	Total (6)=(2)+(3)+(4)+(5)		
CMC	45	15.819.301,64 €	6.023.478,10 €	37.246,24 €	3.541,39 €	307.773,20 €	6.372.038,93 €	9.447.262,71 €	10,59%
CMCL	25	26.557.923,50 €	19.110.191,21 €	0,00 €	71.565,17 €	0,00 €	19.181.756,38 €	7.376.167,12 €	8,27%
CMF	82	29.996.710,51 €	18.295.824,01 €	42.926,54 €	755.265,23 €	0,00 €	19.094.015,78 €	10.902.694,73 €	12,22%
CMM	92	40.716.917,89 €	29.253.558,14 €	1.390.186,87 €	437.229,62 €	0,00 €	31.080.974,63 €	9.635.943,26 €	10,80%
CMPSol	11	5.410.858,49 €	3.574.034,14 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.574.034,14 €	1.836.824,35 €	2,06%
CMPM	8	705.307,48 €	385.363,41 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	385.363,41 €	319.944,07 €	0,36%
CMPS	10	8.839.126,81 €	5.495.043,41 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.495.043,41 €	3.344.083,40 €	3,75%
CMRB	34	47.239.436,42 €	25.832.525,84 €	495.258,99 €	669.120,07 €	0,00 €	26.996.904,90 €	20.242.531,52 €	22,70%
CMSC	41	36.675.274,17 €	22.975.233,79 €	472.837,08 €	384.231,46 €	0,00 €	23.832.302,33 €	12.842.971,84 €	14,40%
CMS	59	27.581.890,91 €	19.047.063,65 €	72.254,76 €	857.223,77 €	0,00 €	19.976.542,18 €	7.605.348,73 €	8,53%
CMSV	15	15.389.979,71 €	9.637.745,69 €	0,00 €	114.586,24 €	0,00 €	9.752.331,93 €	5.637.647,78 €	6,32%
Total	422	254.932.727,53 €	159.630.061,39 €	2.510.710,48 €	3.292.762,95 €	307.773,20 €	165.741.308,02 €	89.191.419,51 €	100,00%

Assim, em 28/02/2007, os 11 Municípios contabilizavam 89.191.419,51 € de encargos assumidos, vencidos e não pagos, destacando-se a CMRB, a CMSC e a CMF com, respectivamente, quase ¼ do valor total (22,70%), 14,40% e 12,22%, arcando estes Municípios com 49,32% do total da dívida a empreiteiros.

3.1.9. Valores em dívida por Município

O Anexo VII, elaborado a partir da análise dos elementos enviados por cada Município, referencia as obras adjudicadas, os pagamentos efectuados (a título de trabalhos normais, trabalhos a mais, revisão de preços e juros de mora) e os pagamentos em dívida, por Município, ao mesmo empreiteiro.

3.1.10. Créditos por empreiteiro

Os valores que cada empreiteiro tem a receber dos Municípios são indicados nos mapas do Anexo VIII (surgem discriminados a título de trabalhos normais, trabalhos a mais, revisão de preços e juros de mora), avultando a empresa Avelino Farinha & Agrela, S.A., com um total de 96 obras adjudicadas em 8 Municípios, e 28.053.911,21 € para serem pagos.

3.2. Termos adicionais a contratos de empreitada

Na empreitada identificada no Anexo IX com o código CMF-2, o valor atribuído aos trabalhos a mais incluídos no adicional excede o limite quantitativo de 50% estabelecido no art.º 26.º, n.º 2, do DL n.º 405/93, de 10 de Dezembro, pelo que a sua adjudicação deveria ter sido feita de acordo com as regras dos art.ºs 47.º a 52.º daquele DL n.º 405/93, e não ao abrigo do mencionado art.º 26.º.

Na empreitada identificada no Anexo IX com o código CMF-3, a despesa contraída com a celebração do adicional representa 48,32% do valor da adjudicação não respeitando, por isso, o limite de 25% fixado no art.º 45.º, n.º 1, do DL n.º 59/99, de 2 de Março²³. Por consequência, a adjudicação dos trabalhos que excederam os referidos 25% deveria ter-se processado mediante procedimento autónomo, seguindo a disciplina dos art.ºs 47.º e 48.º do DL n.º 59/99, tal como preceitua o n.º 4 do citado art.º 45.º.

Ambas as situações referenciadas fazem incorrer as entidades que autorizaram a celebração dos contratos adicionais, o Presidente e a vereação da CMF em funções em 1999 e 2000, em responsabilidade financeira sancionatória, punível com multa, nos termos do art.º 65.º, n.º 1, alínea b), e n.º 2, da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.

Contudo, relativamente à efectivação da responsabilidade financeira, o respectivo procedimento encontra-se prescrito, por força do disposto no n.º 1 do art.º 70.º da mesma Lei n.º 98/97.

4. DETERMINAÇÕES FINAIS

O Tribunal de Contas, em sessão ordinária da Secção Regional da Madeira, e ao abrigo do disposto no art.º 106.º, n.º 2, da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto, decide:

- a) Aprovar o presente relatório de auditoria.
- b) Ordenar que exemplares do relatório sejam remetidos:
 - ◆ A Sua Excelência o Vice-Presidente do Governo Regional da Madeira, na qualidade de responsável máximo pela entidade que tutela as Autarquias Locais da RAM;
 - ◆ Aos Presidentes dos 11 Municípios da RAM, que devem observar o disposto na alínea q) do n.º 2 do art.º 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro.
- c) Determinar a remessa de um exemplar do relatório ao Excelentíssimo Magistrado do Ministério Público junto desta Secção Regional, nos termos e para efeitos do disposto no art.º 29.º, n.º 4, da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.
- d) Solicitar a cada Município que o Tribunal de Contas seja informado, no prazo de 3 meses a contar da data da notificação deste relatório, sobre a evolução da dívida a empreiteiros no 1.º semestre de 2008, especificando a diferença entre os valores em dívida em 31-12-2007 e as despesas pagas no 1.º semestre do exercício.
- e) Fixar os emolumentos devidos pelos 11 Municípios da RAM em € 16.680,50, de acordo com o previsto nos n.ºs 1 e 2 do art.º 10.º do Regime Jurídico dos Emolumentos do Tribunal de Contas, aprovado pelo DL n.º 66/96, de 31 de Maio, com a redacção dada pelo art.º 1.º da Lei n.º 139/99, de 28 de Agosto (cfr. a nota constante do Anexo X).

²³ Cfr. o art.º 2.º do DLR n.º 11/2001/M, de 10 de Maio, diploma que adapta à RAM o DL n.º 59/99, de 2 de Março.



Tribunal de Contas
Secção Regional da Madeira

- f) Mandar divulgar o presente relatório no *site* do Tribunal de Contas na *internet*, bem como na *intranet*, após a devida notificação às entidades supra mencionadas.

Secção Regional da Madeira do Tribunal de Contas, aos 26 de Junho de 2008.

O Juiz Conselheiro,

(Manuel Roberto Mota Botelho)

A Assessora,

(Ana Mafalda Nobre dos Reis Morbey Affonso)

O Assessor,

(Fernando Maria Morais Fraga)

Fui presente,

O Procurador-Geral Adjunto,

(Orlando de Andrade Ventura da Silva)



ANEXOS



ANEXO I – Quadro síntese de eventuais infracções financeiras

ITEM DO RELATÓRIO	DESCRIÇÃO DA SITUAÇÃO DE FACTO	NORMAS INOBSERVADAS	RESPONSABILIDADE FINANCEIRA (LEI N.º 98/97, DE 26 DE AGOSTO)	RESPONSÁVEIS
3.2.	Realização de trabalhos a mais em montante que excede 50% do valor do contrato inicial. Realização de trabalhos a mais em montante que excede 25% do valor do contrato inicial.	Art.º 26.º, n.º 2, do DL n.º 405/93, de 10 de Dezembro. Art.º 45.º, n.º 1, do DL n.º 59/99, de 2 de Março.	Sancionatória a) [Art.º 65.º, n.º 1, al. b)]	Presidente e vereação da CMF

- a) O procedimento tendente à efectivação da responsabilidade financeira sancionatória encontra-se prescrito, por força do disposto no n.º 1 do art.º 70.º da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.

ANEXO II – Relação dos responsáveis dos Municípios a 28/02/2007

MUNICÍPIO	RESPONSÁVEL	CARGO
CMC	Manuel Baeta de Castro	PCM
CMCL	Arlindo Pinto Gomes	PCM
CMF	Miguel Filipe Machado Albuquerque	PCM
CMM	Emanuel Sabino Vieira Gomes	PCM
CMPSol	Rui David Pita Marques Luís	PCM
CMPM	Gabriel de Lima Farinha	PCM
CMPS	Roberto Paulo Cardoso da Silva	PCM
CMRB	José Ismael Fernandes	PCM
CMSC	José Alberto de Freitas Gonçalves	PCM
CMS	Carlos de Sousa Pereira	PCM
CMSV	José Humberto de Sousa Vasconcelos	PCM

Fonte: Internet – Site do Secretariado Técnico dos Assuntos para o Processo Eleitoral (STAPE) do Ministério da Administração Interna.



ANEXO III – Relação das empreitadas por Municípios

CÂMARA MUNICIPAL DA CALHETA

CÓDIGO DA EMPREITADA	DESIGNAÇÃO DA EMPREITADA
CMC-1	Pavimentação do CM da Lombada Velha ao Serrado – Ponta do Pargo – 1.ª fase
CMC-2	Pavimentação do CM da Lombada Velha ao Serrado – 2.ª fase – Ponta do Pargo
CMC-3	Ligação entre a Igreja e a Lombada do Loreto – Arco da Calheta
CMC-4	Rectificação de curva e construção de muralha no CM do Lombo do Doutor - Calheta
CMC-5	Reforço de abastecimento de água ao Sítio do Salão - Calheta
CMC-6	Execução do Ramal de esgotos na Vereda de São Bartolomeu
CMC-7	Beneficiação e pavimentação do CM do Salão – 1.ª fase - Calheta
CMC-8	Beneficiação e pavimentação do CM do Salão – 2.ª fase - Calheta
CMC-9	Repavimentação do CM da Central entre a ER 222 e a descida do Lombo do Doutor
CMC-10	Pavimentação do CM da Lombada dos Cedros – Fajã da Ovelha
CMC-11	Ligação do CM Cales e Acha ao Lombo Guiné – Arco da Calheta
CMC-12	Beneficiação e pavimentação do CM do Amparo – Ponta do Pargo – 2.ª fase
CMC-13	Beneficiação e pavimentação do CM do Lameiro – 2.ª fase - Calheta
CMC-14	Alargamento, beneficiação e pavimentação do CM da Portela – Lombada dos Marinheiros – Fajã da Ovelha
CMC-15	Pavimentação do CM da Fajã da Ovelha abaixo do PT
CMC-16	Pavimentação do CM da Maloeira a Sul da ER 101 – Fajã da Ovelha
CMC-17	Ligação da EM das Faias à EM das Florenças - Calheta
CMC-18	Pavimentação de CM de acesso à Capela dos Reis e Igreja Abaixo – Estreito da Calheta
CMC-19	Pavimentação de CM do Salão à Corujeira – Ponta do Pargo
CMC-20	Pavimentação CM Lombadinha – Ponta do Pargo
CMC-21	Pavimentação de CM do Lombo da Guiné – Escola e Rua Sá Carneiro
CMC-22	Pavimentação da EM entre o túnel 2 e a Ribeira de São Bartolomeu
CMC-23	Ligação entre a ER 101 (Centro de Saúde – Estrela) e a Rua de Sá Carneiro
CMC-24	Construção do CM desde a Vargem até ao Pavilhão Gimnodesportivo - Calheta
CMC-25	Construção do CM desde a Vargem até ao Pavilhão Gimnodesportivo - Calheta – 2.ª fase
CMC-26	Beneficiação e pavimentação do CM da Igreja – Fio – Ponta do Pargo
CMC-27	Beneficiação e pavimentação do CM da Igreja – Fio – Ponta do Pargo – 2.ª fase
CMC-28	Beneficiação e pavimentação do CM do Amparo – Ponta do Pargo
CMC-29	Estrada de ligação entre Cales e Chada – Cova do Arco – 1.ª fase – Arco da Calheta
CMC-30	Estrada de ligação entre Cales e Chada – Cova do Arco – 2.ª fase – Arco da Calheta
CMC-31	Estrada de ligação entre Cales e Chada – Cova do Arco – 3.ª fase – Arco da Calheta
CMC-32	Rede de saneamento básico entre a Rotunda e o Cemitério Jardim do Mar
CMC-33	Beneficiação e pavimentação do CM entre a Ribeira da Vaca e o Lombo do Queimado – 1.ª fase – Ponta do Pargo
CMC-34	Beneficiação e pavimentação do CM entre a Ribeira da Vaca e o Lombo do Queimado – 2.ª fase – Ponta do Pargo
CMC-35	Construção de um ramal entre a ER e a Fajã – Arco da Calheta
CMC-36	Beneficiação e pavimentação do CM do Maçapez e CM do Serrado do Padre – Fajã da Ovelha
CMC-37	Beneficiação da EM entre os Sítios da Corujeira e Achada de Santo Antão – Arco da Calheta

Auditoria aos Municípios da RAM no âmbito da contratação pública com empreitadas - encargos assumidos e não pagos

CÓDIGO DA EMPREITADA	DESIGNAÇÃO DA EMPREITADA
CMC-38	Diversas pavimentações na Freguesias da Calheta, Prazeres e Fajã da Ovelha
CMC-39	Beneficiação e pavimentação entre a Igreja Abaixo, Capela do Livramento, Capela dos Reis Magos e o Sítio dos Reis – Estreito da Calheta
CMC-40	Pavimentação do CM dos Palheiros – Arco da Calheta
CMC-41	Pavimentação do CM do Lameiro – Arco da Calheta
CMC-42	Repavimentação do Toco entre a ER 224 – Pombal – Arco da Calheta
CMC-43	Concepção/Construção do parque de estacionamento da Calheta e Jardim da Câmara
CMC-44	Construção de muro de suporte aos Sítios de Cales e Chada – Arco da Calheta
CMC-45	Reabilitação de um muro de suporte no Cam.º da Fonte

CÂMARA MUNICIPAL DE CÂMARA DE LOBOS

CÓDIGO DA EMPREITADA	DESIGNAÇÃO DA EMPREITADA
CMCL-1	Construção do CM entre a Ribeira do Escrivão e o Sítio da Quinta, Freguesia da Quinta Grande
CMCL-2	Construção do CM das Preces à Ribeira da Caixa, Câmara de Lobos
CMCL-3	Construção do prolongamento do Cam.º da Saraiva até ao Lagar da Giesta, Câmara de Lobos
CMCL-4	Construção do CM que liga a Nova Estrada Municipal ao Cam.º do Calvário ao CM do Foro, Estreito de Câmara de Lobos
CMCL-5	Construção do CM da Igreja do Garachico à Escola Básica do 1.º Ciclo, Câmara de Lobos
CMCL-6	Construção do CM da Quinta de Santo António ao Foro, Estreito de Câmara de Lobos
CMCL-7	Construção do CM do Lombo do Galo ao CM do Covão, Estreito de Câmara de Lobos
CMCL-8	Construção do CM entre o Colmeal e o Pico Furão - Freguesia do Curral das Freiras
CMCL-9	Construção do CM de ligação da Rua Maestro João Noronha ao CM do Pico da Cruz - Câmara de Lobos
CMCL-10	Construção da Estrada Municipal Variante – Ribeiro da Alforra a partir da Ponte do Sabino, Câmara de Lobos
CMCL-11	Construção do CM entre o Sítio da Igreja e Fontes - Freguesia da Quinta Grande
CMCL-12	Construção do Cam.º Agrícola entre os Sítios da Achada e Chote, Jardim da Serra
CMCL-13	Construção do CM da Fajã, Câmara de Lobos
CMCL-14	Construção do CM da Fajã, Câmara de Lobos
CMCL-15	Beneficiação e requalificação de pavimentos e infra-estruturas do Largo do Poço, Câmara de Lobos – 1.ª Fase
CMCL-16	Construção da EM do Damasqueiro ao Calvário, Estreito de Câmara de Lobos
CMCL-17	Infra-estruturas de saneamento básico na Rua João Augusto de Ornelas, Estreito de Câmara de Lobos
CMCL-18	Construção do CM de acesso à Seara Velha de Baixo – Curral das Freiras
CMCL-19	Construção do CM entre o Sítio do Facho e Caldeira – Câmara de Lobos
CMCL-20	Criação de quatro Lojas Comerciais com cobertura ajardinada junto do Mercado – Estreito de Câmara de Lobos
CMCL-21	Beneficiação do Largo de São Sebastião – 1.ª Fase – Requalificação de pavimentos e infra-estruturas
CMCL-22	Ampliação do Parque de Estacionamento do Mercado e integração de cinco espaços comerciais – Estreito de Câmara de Lobos
CMCL-23	Alargamento e pavimentação do CM do Marco e Fonte da Pedra ao CM da Corrida – Jardim da Serra
CMCL-24	Alargamento e pavimentação do Cam.º do Castelejo e da Vereda dos Bois – Estreito de Câmara de Lobos
CMCL-25	Construção da rede de esgotos domésticos, abertura e pavimentação de ramal – Seara Velha de Baixo – Curral das Freiras



CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL

CÓDIGO DA EMPREITADA	DESIGNAÇÃO DA EMPREITADA
CMF-1	Construção de equipamentos sociais, de lazer e desportivos para os Conjuntos Habitacionais do Concelho do Funchal
CMF-2	Rectificação do Conjunto Habitacional de São Roque - Galeão
CMF-3	Conservação dos Bairros Camarários 2000
CMF-4	Montagem de Pré-Fabricadas no Conjunto Habitacional da Quinta Josefina Romeiras
CMF-5	Arruamento da Rua do Til - Carne Azeda - Torrinha - Imaculado Coração de Maria
CMF-6	Alargamento parcial do Cam.º de Ferro - Santa Luzia
CMF-7	Alargamento do Beco do Aficeiro - Santo António
CMF-8	Alargamento da Vereda do Corgo - Santo António
CMF-9	Revitalização do Monte - Execução do arruamento de acesso às Lajinhas Cam.º das Tílias
CMF-10	Ligação do Cam.º do Pico à Travessa da Terça - São Roque
CMF-11	Alargamento do Cam.º do Lombo Jamboeiro - São Roque
CMF-12	Novo arruamento de Santa Rita - São Martinho
CMF-13	Urbcom - Iluminação pública - Núcleo Histórico de São Pedro
CMF-14	Urbcom - Pavimentos - Alargamento de passeio Rua do Aljube
CMF-15	Urbcom - Núcleo Histórico de São Pedro - Pavimentos
CMF-16	Reconstrução dum troço de muro suporte no Cam.º da Longueira
CMF-17	Urbcom - Núcleo Histórico de São Pedro - Pavimentos - Rua da Alfândega
CMF-18	Asfaltagens diversas - Reparação e conservação de Pavimentos Betuminosos
CMF-19	Alargamento de um troço do Cam.º da Penteadá
CMF-20	Alteração ao Bar Jardim Panorâmico
CMF-21	Alargamento da concordância das Ruas Passeio da Quinta do Salvador com a Quinta da Aragem
CMF-22	Alargamento da Vereda do Pico da Pedra - Monte - Funchal
CMF-23	Execução de diversos trabalhos na rede viária
CMF-24	Arruamento de ligação da Rua da Casa Branca à Rua Velha de Ajuda - Repavimentações transversais
CMF-25	Ligação do Cam.º Curral Velho - Cam.º do Trapiche
CMF-26	Remodelação da Avenida Arriaga - Faixa Sul - Conclusão
CMF-27	Consolidação de berma dum troço da Travessa da Ribeira das Varas - São Gonçalo
CMF-28	Alargamento do Cam.º do Terço ao Cam.º das Voltas - Santa Maria Maior
CMF-29	Urbcom - Núcleo Histórico de São Pedro - Pavimentação da Rua Câmara Pestana
CMF-30	Alargamento do Beco dos Ausentes - Monte
CMF-31	Execução de diversos trabalhos na Estrada Monumental e variantes da Frente Mar
CMF-32	Reabilitação da Rua da Casa Branca - Troço entre a Rua Dr. Pita e a Travessa do Valente
CMF-33	Conclusão da Estrada São João Latrão - São Gonçalo
CMF-34	Alargamento do Cam.º dos Tornos ao Cam.º dos Marcos
CMF-35	Novas acessibilidades ao Vasco Gil - Santo António
CMF-36	Urbcom - Núcleo Histórico de São Pedro - Pavimento da Rua Ivens
CMF-37	Novo arruamento da Azinhaga da Cancela - Monte
CMF-38	Novo arruamento da Travessa do Transval para trânsito automóvel - Santa Maria Maior
CMF-39	Alargamento do Cam.º do Areeiro - São Martinho

Auditoria aos Municípios da RAM no âmbito da contratação pública com empreitadas - encargos assumidos e não pagos

CÓDIGO DA EMPREITADA	DESIGNAÇÃO DA EMPREITADA
CMF-40	Urbcom - Núcleo Histórico de São Pedro – Dissuasores de cantaria
CMF-41	Ampliação e redimensionamento da Escola Básica do 1.º Ciclo com Pré-Escolar de São Filipe
CMF-42	Campo de Ténis da Nazaré
CMF-43	Construção do Miradouro de São João
CMF-44	Construção do Miradouro dos Três Paus – Santo António
CMF-45	Fornecimento e montagem de equipamento desportivos para os Conjuntos Habitacionais do Concelho do Funchal
CMF-46	Recuperação de uma moradia sito ao Beco do Lombo da Boa Vista, n.º 14-B
CMF-47	Recuperação do Miradouro do Pináculo
CMF-48	Urbcom – Núcleo Histórico de S. Pedro – Caldeiras
CMF-49	Recargas betuminosas no Cam.º de Santo António
CMF-50	Alargamento da Rua da Quinta do Passeio do Salvador ao Cam.º do Monte
CMF-51	Alargamento da Vereda do Corgo – Santo António – Trabalhos Complementares
CMF-52	Alargamento em substituição da Vereda do Pico da Lombada – São Martinho
CMF-53	Execução de diversos melhoramentos na rede viária durante o ano de 2006
CMF-54	Construção do percurso pedonal de ligação da Praia Formosa
CMF-55	Campo de jogos da Nazaré - Barreirense
CMF-56	Recuperação da cobertura e arranjos exteriores do armazém da Fundoa
CMF-57	Ampliação do Cemitério de São Martinho
CMF-58	Urbcom – Mobiliário urbano – Floreiras – Núcleo Histórico da Sé
CMF-59	Recuperação da cobertura do Palácio de São Pedro – 1.ª Fase
CMF-60	Requalificação e construção de Ludoteca no Parque de Santa Catarina
CMF-61	Urbcom – Mobiliário urbano – Caldeiras para árvores – Núcleo Histórico da Sé
CMF-62	Ampliação e remodelação do Complexo Balnear das Poças do Gomes – Doca do Cavacas
CMF-63	Ampliação de moradia sito ao Beco dos Frias, 44
CMF-64	Recuperação das fachadas da Rua Dr. Fernão Ornelas – 2.ª Fase
CMF-65	Execução de acesso provisório na Praia Formosa – Troço Shell Túnel da Doca do Cavacas
CMF-66	Edifício da Ribeira de João Gomes – Remodelação das instalações de aprovisionamento e recuperação das coberturas
CMF-67	Execução de cobertura metálica para a Escola do Tanque – Santo António
CMF-68	Beneficiação da Estação de Tratamento e transferência de resíduos sólidos
CMF-69	Urbcom – Núcleo Histórico da Sé – Sinalética Urbana
CMF-70	Vedação do Parque de Santa Catarina
CMF-71	Canil Municipal – Consolidação de escarpas de execução de acessos
CMF-72	Obras de beneficiação do Quartel dos Bombeiros Municipais do Funchal
CMF-73	Recuperação do Miradouro da Vila Guida
CMF-74	Sistema de drenagem de águas residuais na Zona Ocidental do Funchal
CMF-75	Infra-estruturas de saneamento básico nas Zonas Altas do Concelho do Funchal – 2.ª Fase
CMF-76	Reparação nas redes de esgotos
CMF-77	Execução de ligações domiciliárias e pequenos ramais na rede de esgotos
CMF-78	Remodelação da rede de distribuição de água do Concelho do Funchal
CMF-79	Execução de ligações domiciliárias de água potável
CMF-80	Reparação das rede de água e substituição de ramais



Tribunal de Contas
Secção Regional da Madeira

maifd

CÓDIGO DA EMPREITADA	DESIGNAÇÃO DA EMPREITADA
CMF-81	Substituição da rede de fibrocimento da Rua da Cabouqueira, Cam.º de Santo António, Cam.º da Ponte, Cam.º da Quinta do Leme, Cam.º Dr. Barreto, remodelação de esgotos domésticos e pluviais da Rua da Cabouqueira, Cam.º de Santo António, Cam.º da Ponte
CMF-82	Renovação e remodelação da rede de água Zona Baixa do Funchal entre a Rua da Carreira e a Rua de Levada de Santa Luzia e substituição das redes de esgotos da Rua da Carreira, Rua 5 de Outubro e Cam.º do Comboio

CÂMARA MUNICIPAL DE MACHICO

CÓDIGO DA EMPREITADA	DESIGNAÇÃO DA EMPREITADA
CMM-1	Alargamento do Cam.º da Tenda do Oleiro
CMM-2	Ligação entre a ER 237 – Queimada e Queimada de Cima
CMM-3	Construção do Novo Campo de Futebol de Machico – 1.ª Fase
CMM-4	Construção do Novo Campo de Futebol de Machico – 2.ª Fase
CMM-5	Ligação da ER (Bar Poita) à Palmeira de Cima - Caniçal
CMM-6	Reconstrução do Cam.º de ligação do Estêvão Neves ao Seixo – Água de Pena
CMM-7	Ligação do CM da Torre à ER 108 – Piquinho
CMM-8	Ligação da Escola Básica dos Maroços à Levada da Rocha – Ribeira Grande – 2.ª Fase
CMM-9	Construção de Ligação Landeiros – Ribeiro das Lajes – Machico
CMM-10	Alargamento do Cam.º da Fajã dos Rolos – Santo António da Serra
CMM-11	Ligação do CM da Torre à ER 108 – Serra D'Água
CMM-12	Cam.º da Queimada de Cima ao Cam.º da Madeira – Água de Pena – 2.ª Fase
CMM-13	Alargamento e pavimentação do Cam.º do Margaçal à Achadinha – Santo da Serra
CMM-14	Construção do Cam.º do Lugarinho – Ribeira Seca - Machico
CMM-15	Construção da Estrada da Ribeira de Dentro ao Moinho da Serra – Machico – 1.ª Fase
CMM-16	Construção da Estrada da Ribeira de Dentro ao Moinho da Serra – Machico – 2.ª Fase
CMM-17	Construção do CM de ligação entre a EM da Pedradeira – Bar Âncora – Caniçal
CMM-18	Ligação da Rua da Estacada / Cam.º da Banda D'Além - Machico
CMM-19	Ligação do Campo de Futebol ao CM Dom Martinho da Costa Lopes – 1.ª Fase
CMM-20	Ligação do CM da Ribeira Seca ao Barreiro – Machico – Trabalhos complementares
CMM-21	Ligação dos Casais Próximos à Ribeira de Machico – Santo António da Serra – 1.ª Fase
CMM-22	Ligação dos Casais Próximos à Ribeira de Machico – Santo António da Serra – 2.ª Fase
CMM-23	Ligação Misericórdia/Graça – Ligação ao Lar da 3.ª Idade – Machico – 1.ª Fase
CMM-24	Ligação da Escola Básica dos Maroços à Levada da Rocha – Ribeira Grande – 1.ª Fase
CMM-25	Ligação da Bemposta de Cima à ER – Água de Pena – 1.ª Fase
CMM-26	Ligação do CM da Ribeira Seca ao Barreiro – Machico – 1.ª Fase
CMM-27	Saneamento Básico do Caniçal
CMM-28	Saneamento Básico de Machico
CMM-29	Cam.º Municipal entre o Poço do Gil e a Misericórdia – 1.ª e 2.ª Fase
CMM-30	Cam.º Municipal de ligação Dom Martinho da Costa Lopes / Nóia / Pastel
CMM-31	Construção da EM 512 entre os Sítios da Maiata de Cima e Cruz da Guarda
CMM-32	Construção da 1.ª Fase do Cemitério de Machico
CMM-33	Construção da 2.ª Fase do Cemitério de Machico
CMM-34	Construção do Cemitério do Porto da Cruz

Auditoria aos Municípios da RAM no âmbito da contratação pública com empreitadas - encargos assumidos e não pagos

CÓDIGO DA EMPREITADA	DESIGNAÇÃO DA EMPREITADA
CMM-35	Remodelação / Adaptação da Praça de Machico / Mercado Municipal
CMM-36	Construção do edifício do armazém Municipal de Machico
CMM-37	Alargamento da vereda do Sr. Januário – Sítio da Fazenda – Machico
CMM-38	Ligação do Campo de Futebol ao CM Dom Martinho da Costa Lopes – 2.ª Fase
CMM-39	Construção da ligação da Bemposta de Cima à ER – 2.ª Fase
CMM-40	Reconstrução e reparação da Rua Nova da Graça – 2.ª Fase – Machico
CMM-41	Alargamento do CM do Martelo ao Sítio do Murtinhal - Machico
CMM-42	Intervenção nas ruas do Largo da Praça, Mercado e Alameda, procedendo à colocação da rede de esgotos
CMM-43	Reparação das Ruas General Teixeira de Aguiar, Amargura e Travessa do Mercado Velho
CMM-44	Construção do Cam.º do Lugarinho – Ribeira Seca – Machico – Trabalhos Complementares
CMM-45	Ligação da Misericórdia à Graça – Machico – Trabalhos Complementares
CMM-46	Reconstrução do Cam.º de ligação do Estêvão Neves ao Seixo – Água de Pena – Trabalhos Complementares
CMM-47	Alargamento do Cam.º da Fajã dos Rolos – Santo António da Serra – Trabalhos Complementares
CMM-48	Execução de uma fonte ornamental automática na Rotunda no entroncamento da ER 108 com a Rua da Árvore
CMM-49	Alargamento da vereda da Escola Velha da Ribeira Grande – Machico
CMM-50	Lançamento de rede de águas pluviais e potáveis no Cam.º do Cemitério e ER 237 na Água de Pena
CMM-51	Lançamento de rede de água potável na ER 237 – Água de Pena
CMM-52	Alargamento e pavimentação do Cam.º do Margaçal à Achadina – Santo da Serra – Trabalhos Complementares
CMM-53	Construção do Campo Municipal de Futebol de Machico – 2.ª Fase – Trabalhos Complementares
CMM-54	Construção do Cam.º entre a ER 237, Queimada e Queimada de Cima – Água de Pena – Trabalhos Complementares
CMM-55	Ligação do CM da Torre à ER 108 – Serra D'Água – Trabalhos Complementares
CMM-56	Pavimentação do CM do Cabeço do Moinho ao Sítio da Terra Baptista – Porto da Cruz
CMM-57	Colocação de rede para água potável na Achada do Barro – Santo da Serra
CMM-58	Recuperação e reabilitação da ponte sobre a Ribeira Natal – Caniçal
CMM-59	Execução de zonas de estacionamento no CM no Sítio da Madeira da Igreja – Santo António da Serra
CMM-60	Lançamento de rede de água, junto à via rápida – Sítio da Pontinha – Machico
CMM-61	Lançamento de rede de água potável na Bemposta – Água de Pena
CMM-62	Lançamento de rede de águas residuais domésticas no Cam.º da Portelinha – Água de Pena
CMM-63	Pavimentação do Cam.º Agrícola do Lombo das Faias – Santo da Serra
CMM-64	Pavimentação do Cam.º Agrícola no Sítio dos Landeiros - Machico
CMM-65	Reconstrução de muro de suporte no CM do Larano – Porto da Cruz
CMM-66	Pavimentação de um Cam.º no Sítio da Terra Baptista – Porto da Cruz
CMM-67	Reparação de pavimento no Cam.º do Larano - Machico
CMM-68	Construção de câmaras de perda de carga e uma câmara de descarga de fundo na ER – Santo António da Serra
CMM-69	Troço de ramal de esgoto numa extensão de 200 m na ER 24 de Julho – Sítio da Bemposta – Água de Pena
CMM-70	Alargamento de um arruamento no Sítio do Paraíso
CMM-71	Pavimentação e colocação de passeios no Cam.º do Ribeiro do Paraíso
CMM-72	Demolição de muro de alvenaria e colocação de guarda metálica – Água de Pena – Machico
CMM-73	Obras de conservação no Mercado Velho – Machico
CMM-74	Abertura de 60 mil de vala e colocação de tubo PVC (Policloreto de Vinilo), na Ribeira Seca junto à Igreja
CMM-75	Reparação e pavimentação da Estrada Agrícola com aplicação de malha sol e reparação de 20 mil de muro – Porto da Cruz



CÓDIGO DA EMPREITADA	DESIGNAÇÃO DA EMPREITADA
CMM-76	Fornecimento e colocação de 6 caixas de visita, pavimentação de vala e uma vereda com malha sol
CMM-77	Fornecimento e colocação de troço de varanda com pintura e metalização, situada no Cam.º de São Cristóvão - Machico
CMM-78	Pavimentação da vereda da Levada da Rocha, pavimentação dos degraus, fornecimento e colocação de grelhas, no Sítio dos Maroços – Machico
CMM-79	Reparação de calçada e colocação de prumos metálicos na Rua do Ribeirinho - Machico
CMM-80	Pavimentação de levada de forma a melhorar o acesso pedestre, no Sítio do Piquinho
CMM-81	Abertura e fecho de vala de esgoto em vereda ao Sítio do Paraíso – Machico
CMM-82	Reparação de canalização dos WC, balneários, fornecimento e colocação de louças e pavimentos no Quartel dos Bombeiros Municipais de Machico
CMM-83	Ligação de ramal de esgoto na vereda do Vares ao Sítio da Torre – Machico
CMM-84	Abertura e fecho de vala para ligação do esgoto ao Sítio da Serra D'Água – Machico
CMM-85	Abertura e fecho de vala por detrás da Capela dos Milagres, incluindo caixas de visitas com ligação ao Cam.º do Laranjo
CMM-86	Ligação de esgotos e águas pluviais na Travessa de António Correia
CMM-87	Ligação de esgotos e águas pluviais na Travessa do Lugarinho, Água de Pena – Machico
CMM-88	Repavimentação da Escola do 1.º Ciclo na Freguesia do Porto da Cruz
CMM-89	Colocação de grelha e reparação do pavimento no CM do Carvalho – Poço Gil – Machico
CMM-90	Construção da Vereda do Lameiro
CMM-91	Trabalhos realizados na Escola Básica de 1.º Ciclo do Serrado – Porto da Cruz
CMM-92	Reparação do pavimento no arruamento junto à Santa Casa de Misericórdia em Machico

CÂMARA MUNICIPAL DA PONTA DO SOL

CÓDIGO DA EMPREITADA	DESIGNAÇÃO DA EMPREITADA
CMPSol-1	Construção da rede de esgotos do Concelho: Ramais (Lugar de Baixo, Canhas e Madalena do Mar)
CMPSol-2	Construção do Acesso Automóvel ao Sítio dos Lombos – Madalena do Mar ²⁴
CMPSol-3	Abastecimento de água à freguesia dos Canhas, Lombo da Piedade, Lombo do Meio, Lombo do Alho ao Sítio do Vale e Cova do Pico
CMPSol-4	Alargamento e pavimentação da Vereda ao Sítio do Outeiro – Tornadouro – Canhas
CMPSol-5	Construção de um estacionamento, junto à Capela de São João – Ponta do Sol
CMPSol-6	Recuperação urbanística da Vila de Ponta do Sol
CMPSol-7	Alargamento e pavimentação da Vereda ao Sítio do Vale e Cova do Pico ao Sítio do Poiso - Canhas
CMPSol-8	Construção do CM de Ligação das Murteiras à Estrada do Lombo de São João – Levada do Poiso – 2.ª fase
CMPSol-9	Escoamento das águas pluviais da Escola do Vale e Cova do Pico
CMPSol-10	Alargamento e pavimentação da Vereda ao Sítio do Lombo do Outeiro – Canhas
CMPSol-11	Construção da EM Tornadouro Pico Jangão
CMPSol-12	Construção do Cam.º Agrícola Sítio do Lugar Cascalho – Estrada Lombada – Ponta do Sol

²⁴ O processo da obra encontra-se no Tribunal Judicial da Ponta do Sol.

CÂMARA MUNICIPAL DO PORTO MONIZ

CÓDIGO DA EMPREITADA	DESIGNAÇÃO DA EMPREITADA
CMPM-1	Execução de um furo de pesquisa na Santa – Porto Moniz
CMPM-2	Execução de um furo de pesquisa nas Achadas da Cruz – Porto Moniz
CMPM-3	Abastecimento de água potável à Freguesia das Achadas da Cruz
CMPM-4	Transferência para a Nova Rede de Abastecimento de Água Potável as Achadas da Cruz
CMPM-5	Cam.º Agrícola Portada Serra de Água - Seixal
CMPM-6	Abastecimento de água potável a Fajã do Barro e Parque de Campismo
CMPM-7	Pavimentação do Cam.º Velho da Fajã de Barro
CMPM-8	Execução de um furo de pesquisa na Santa – Pico Redondo

CÂMARA MUNICIPAL DO PORTO SANTO

CÓDIGO DA EMPREITADA	DESIGNAÇÃO DA EMPREITADA
CMPS-1	Ampliação do Cemitério do Porto Santo
CMPS-2	Construção da Estrada da Camacha (Via Norte)
CMPS-3	Remodelação interior do Antigo Edifício da Câmara Municipal do Porto Santo
CMPS-4	Beneficiação do Ramal da EM 550 para a Barragem da Lapeira de Dentro
CMPS-5	Beneficiação da EM 550 entre Lombas e a ER 111
CMPS-6	Construção da EM do Tanque – Trabalhos Complementares
CMPS-7	Construção do Estaleiro e Parque de Máquinas – Trabalhos Complementares
CMPS-8	Infra-estruturas em Terrenos Municipais
CMPS-9	Construção de Acessos e Infra-estruturas no Penedo
CMPS-10	Construção do CM de ligação entre EM dos Morenos e o Campo de Golfe

CÂMARA MUNICIPAL DA RIBEIRA BRAVA

CÓDIGO DA EMPREITADA	DESIGNAÇÃO DA EMPREITADA
CMRB-1	Construção da EM da Achada – Caldeira – Ribeira Brava
CMRB-2	Construção da EM da Adega - Zona Industrial Campanário
CMRB-3	Construção da EM do Boqueirão – Lugar da Serra – Campanário
CMRB-4	Construção do Cam.º Agrícola entre os Sítios da Cova ao Barreiro – Ribeira Brava
CMRB-5	Construção da EM entre os Sítios da Fajã da Ribeira e Meia Léguas – Ribeira Brava
CMRB-6	Construção do CM de ligação da Igreja (Petrelha) ao Massapez e Tranqual - Campanário
CMRB-7	Construção do CM do Lombinho - Campanário
CMRB-8	Construção do CM entre os Sítios do Lombo Cesteiro e Cruz Banda de Além – Ribeira Brava
CMRB-9	Construção da EM Moreno, Pedra Mole – Ribeira Brava
CMRB-10	Construção da EM do Pico Ferreiro, Massapez e Apresentação – Tábua
CMRB-11	Construção do CM do Lombo ao Moreno



CÓDIGO DA EMPREITADA	DESIGNAÇÃO DA EMPREITADA
CMRB-12	Construção do Parque de Estacionamento da Ribeira Brava
CMRB-13	Pavimentação do CM da Apresentação – Ribeira Brava
CMRB-14	Construção do CM entre os Sítios do Barreiro e Cova – Ribeira Brava
CMRB-15	Construção da EM entre a Roda e Massapez, Barreiro e Pedra
CMRB-16	Construção da EM do Boqueirão – Ribeira Brava
CMRB-17	Construção do Cam.º Agrícola do Espigão – Ribeira Brava
CMRB-18	Construção do CM do Sítio da Corujeira e Lugares – Tábua
CMRB-19	Construção do CM entre a boca do túnel da Furna de Baixo e Furna de Cima
CMRB-20	Construção da EM entre Lugar da Serra e Terreiros
CMRB-21	Construção da EM do Moreno ao Barreiro passando por Terça, Vale do Cabouco – Ribeira Brava
CMRB-22	Pavimentação do CM entre os Sítios de Pedra e Boa Morte – Ribeira Brava
CMRB-23	Pavimentação do Cam.º Agrícola do Pomar Além (São Paulo) – Ribeira Brava
CMRB-24	Construção do Cam.º entre a Vereda da Caldeira e Pomar da Rocha – Ribeira Brava
CMRB-25	Remodelação e ampliação do Restaurante Esplanada na Marginal – Ribeira Brava
CMRB-26	Construção do CM da Ribeira da Caixa – Tábua
CMRB-27	Construção do CM do Ribeiro ao Lombo (Furna de Baixo) – Ribeira Brava
CMRB-28	Construção da rede de saneamento básico da Freguesia de Campanário
CMRB-29	Construção da rede de saneamento básico da Freguesia da Tábua e Banda D'Álém
CMRB-30	Abastecimento de água à Freguesia da Tábua e à Zona Ocidental da Freguesia da Ribeira Brava
CMRB-31	Construção da EM do Rodes e Longueira - Campanário
CMRB-32	Construção da rede de saneamento básico da Serra de Água – Ribeira Brava
CMRB-33	Construção da rede de saneamento básico / Rede de Águas de São Paulo, Fontes, Lugar da Serra e Terreiros
CMRB-34	Construção da EM dos Zimbreiros, Candelária – Tábua

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

CÓDIGO DA EMPREITADA	DESIGNAÇÃO DA EMPREITADA
CMSC-1	Construção da EM de Ligação Eiras Fontes ao Serralhal e Abegoaria - Caniço
CMSC-2	Construção do CM desde Estrada da Ribeirinha (Eng.º Abel Vieira) aos Salgados - Camacha
CMSC-3	Construção do Ramal dos Moinhos – Caniço
CMSC-4	Construção do Cam.º das Lajes/Fazenda Achada de Baixo – Gaula – 1.ª fase
CMSC-5	Construção de 46 fogos Habitacionais ao Sítio do Salão – Santa Cruz
CMSC-6	Construção do CM da Portela entre a Quinta das Almas e o CM do Rochão – Camacha
CMSC-7	Construção do CM Calçada de São Gil (Miradouro) – Pedra Mole – Santa Cruz
CMSC-8	Construção do CM Palheiro Ferreiro/Pinheiro – Ribeira dos Pretetes – Caniço
CMSC-9	Construção do Cemitério do Caniço – 1.ª fase – Santa Cruz
CMSC-10	Construção do arruamento entre o Sítio da Morena e Escola Secundária de Santa Cruz
CMSC-11	Construção do CM entre a Fonte dos Almocreves (Lombada) e ER 101 (São Pedro) – Santa Cruz
CMSC-12	Construção do Cam.º Rural das Eiras/Janeiro – Santa Cruz
CMSC-13	Construção do Arruamento entre o Sítio da Ventrecha e o Moinho do Valente – Santa Cruz

Auditoria aos Municípios da RAM no âmbito da contratação pública com empreitadas - encargos assumidos e não pagos

CÓDIGO DA EMPREITADA	DESIGNAÇÃO DA EMPREITADA
CMSC-14	Pavimentação do CM de ligação entre Manuel Júnior – Rochão e o CM da Portela II fase - Camacha
CMSC-15	Construção do CM do Vale/Garajau e Caniço de Baixo/Contrata – Caniço
CMSC-16	Construção do Complexo Desportivo Municipal das Eiras – Santa Cruz
CMSC-17	Construção Arruamento ligação entre Achada de Cima (Gaula) ao Sítio dos Almocreves (Santa Cruz) com ligação ao Sítio do Rº do Louro - Gaula
CMSC-18	Construção do CM das Eiras – Santa Cruz
CMSC-19	Trabalhos de recuperação urbanística na Avenida 25 de Junho – Santa Cruz
CMSC-20	Pavimentação do Centro de Santa Cruz
CMSC-21	Construção do Salão Paroquial de São Pedro – Santa Cruz
CMSC-22	Construção das Bancadas do Cruzado Canicense
CMSC-23	Construção do Parque de Merendas no Sítio do Moreno – Santa Cruz
CMSC-24	Remodelação do Largo da Praça de Santa Cruz
CMSC-25	Construção do Armazém Municipal – IV fase
CMSC-26	Construção da cabine de Comunicação Social do Cruzado Canicense
CMSC-27	Construção da Cobertura das Bancadas do Cruzado Canicense
CMSC-28	Construção do Cam.º do Salão – Gaula
CMSC-29	Pavimentação da Promenade de Santa Cruz
CMSC-30	Recuperação dos pavimentos do Adro da Capela de São Pedro e Arredores – Santa Cruz
CMSC-31	Rede de distribuição de água potável Achada Rocha – Gaula
CMSC-32	Construção da Rotunda de São Pedro – Santa Cruz
CMSC-33	Execução de Cam.º no Sítio de Santa Catarina – Santa Cruz
CMSC-34	Beneficiação do pavimento do Cam.º do Poiso – Santo António da Serra
CMSC-35	Arranjos da Escola Básica do 1.º Ciclo com Pré – Escolar do Caniço
CMSC-36	Lançamento da rede de água potável do Cam.º do Poiso
CMSC-37	Recuperação da Calçada entre a Praça Dr. João Abel de Freitas e Rua Bela de São José – Santa Cruz
CMSC-38	Passeios da Praia das Palmeiras – Santa Cruz
CMSC-39	Construção da rede de saneamento básico à Rua da Terça de Cima – Santa Cruz
CMSC-40	Beneficiação do Cam.º da Quinta - Caniço
CMSC-41	Fornecimento e aplicação de 200 toneladas de betuminoso

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA

CÓDIGO DA EMPREITADA	DESIGNAÇÃO DA EMPREITADA
CMS-1	Construção do Cam.º Rural desde o Cortado aos Lamaceiros – Santana
CMS-2	Alargamento e pavimentação do CM das Eiras (Santana) e a Corujeira de Cima – Faial
CMS-3	Alargamento e pavimentação do CM entre os Sítios da Serra D'Água e a Achada da Cruz, passando pelo Cam.º Chão e Fonte Grande – Santana
CMS-4	Alargamento e pavimentação do Cam.º Agrícola das Eiras à Cova da Roda - Santana
CMS-5	Pavimentação do Cam.º Agrícola de acesso à Fajã da Rocha de Baixo – São Jorge
CMS-6	Construção do Cam.º Agrícola das Fontes – São Roque do Faial
CMS-7	Pavimentação do Cam.º Agrícola do Farrobo de Baixo até ao Cabo Aéreo – São Jorge
CMS-8	Construção do CM dos Xixaros – Faial



Tribunal de Contas
Secção Regional da Madeira

CÓDIGO DA EMPREITADA	DESIGNAÇÃO DA EMPREITADA
CMS-9	Pavimentação do Cam.º Rural da Fajã Grande de Cima - Faial
CMS-10	Pavimentação do Ramal 1 do CM da Quebrada – Arco de São Jorge
CMS-11	Construção do CM entre o Lombo do Cunha e o Açougue – São Jorge
CMS-12	Construção do CM da Achada do Pico – S. Jorge
CMS-13	Alargamento e pavimentação do CM entre o Campo de Futebol e a Feiteira de Cima - Santana
CMS-14	Construção de arruamento no Centro da Freguesia de São Roque do Faial
CMS-15	Construção da EM entre o Sítio da Igreja e a Escola das Covas - Faial
CMS-16	Construção do Cam.º Agrícola dos Alhendros – Fajã da Murta – Faial – 1.ª Fase
CMS-17	Pavimentação do Cam.º Agrícola dos Alhendros – Fajã da Murta – Faial – 2.ª Fase
CMS-18	Alargamento e pavimentação do CM do Lombo do Curral (2.ª Fase) - Santana
CMS-19	Alargamento e pavimentação do CM da Achada do Cedro Gordo – São Roque do Faial
CMS-20	Repavimentação da EM dos Lamaceiros/Santo António - Santana
CMS-21	Construção de acesso à Ermida de Cima - Ilha
CMS-22	Pavimentação do Cam.º Agrícola entre a ER 101 (Felpa) até ao Farrobo – São Jorge
CMS-23	Repavimentação da EM da Feiteira de Cima - Santana
CMS-24	Pavimentação do Ramal 1 e 2 do CM da Quebrada – Arco de São Jorge
CMS-25	Construção da rede de esgotos na Freguesia de Santana – 2.ª Fase (colector entre a Cx 772 até Cx 838; 907 e 935 e entre 967 até 973)
CMS-26	Construção da rede de esgotos na Freguesia de Santana – 2.ª Fase (colector entre a Cx 335 até 350 e entre a Cx 424 e Cx 454)
CMS-27	Construção do CM das Covas até à Igreja – Faial – 2.ª Fase
CMS-28	Pavimentação do CM da Feiteira do Nuno (de Baixo) - Santana
CMS-29	Construção do troço do CM do Açougue/Covas – São Jorge
CMS-30	Beneficiação do CM do Lombo Galego (Faial) à Cova da Roda (Santana)
CMS-31	Alargamento e pavimentação do CM do Serrado/ Parque Temático - Santana
CMS-32	Recuperação da Zona Anexa ao Polidesportivo do Arco de São Jorge
CMS-33	Construção do arruamento entre ER 101 (Colmo) e a Rua Dr. João Abel de Freitas – Santana (2.ª Fase)
CMS-34	Construção de ramal do CM da Achada do Pico – São Jorge
CMS-35	Repavimentação de estacionamento anexos ao Polidesportivo do Faial
CMS-36	Beneficiação da Rua João Fernandes Vieira - Faial
CMS-37	Repavimentação da EM entre a ER 101 e a Pista de Karting - Faial
CMS-38	Alargamento e pavimentação do CM do Pico Taneiro – Santana – 2.ª Fase
CMS-39	Pavimentação do CM do Lombo Grande – São Roque do Faial
CMS-40	Pavimentação do antigo Cam.º da Fajã Grande/ Moinho - Faial
CMS-41	Pavimentação do CM das Queimadas - Santana
CMS-42	Construção do CM da Achada do Folhadal – 2.ª Fase – São Roque do Faial
CMS-43	Pavimentação da Rua Cónego Fernando Vaz e Estrada Agostinho Cardoso - Santana
CMS-44	Construção do Jardim Público e Parque Infantil da Ribeira Funda – São Jorge
CMS-45	Construção do Cam.º Rural do Lombo de Cima – Ramal 2 – Faial
CMS-46	Alargamento e pavimentação do CM da Fajã do Cedro Gordo – São Roque do Faial
CMS-47	Alargamento e pavimentação do CM do Lombo do Curral entre a ER 101 e a ER do Pico das Pedras - Santana
CMS-48	Pavimentação do Cam.º Agrícola das Quebradas até à Ribeira da Ilha – São Jorge
CMS-49	Construção da rede de esgotos na Freguesia de Santana (Estação Elevatória 1) – 2.ª Fase

Auditoria aos Municípios da RAM no âmbito da contratação pública com empreitadas - encargos assumidos e não pagos

CÓDIGO DA EMPREITADA	DESIGNAÇÃO DA EMPREITADA
CMS-50	Construção do arruamento entre a ER 101 (Colmo) e a Rua Dr. Abel João de Freitas
CMS-51	Construção do Cam.º Rural entre a ER e o CM da Achada do Folhadal – São Roque do Faial
CMS-52	Alargamento e pavimentação do CM do Pico do Tanoeiro – Santana – Trabalhos complementares
CMS-53	Alargamento e pavimentação do CM do Lombo do Curral - Santana
CMS-54	Trabalhos complementares no CM do Lombo do Curral - Santana
CMS-55	Alargamento e pavimentação do CM do Lombo do Curral – Santana – Acabamentos
CMS-56	Beneficiação da cantina da Escola Básica do 1.º Ciclo Serrado - Santana
CMS-57	Construção de muro de suporte e pavimentação de Cam.º no Sítio da Fonte de Ferro – Santana
CMS-58	Construção de muro de suporte no Sítio do Pinheiro - Santana
CMS-59	Construção de muro de suporte na Fajã de Mar - Faial

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE

CÓDIGO DA EMPREITADA	DESIGNAÇÃO DA EMPREITADA
CMSV-1	Construção do Cº Agrícola da Achada do Til - S. Vicente
CMSV-2	Remodelação do sistema de abastecimento e de tratamento de água da Freguesia de Boaventura
CMSV-3	Construção do CM entre o Cascalho e Barros, passando pela Achada – São Vicente
CMSV-4	Construção do CM entre ER 101 (Fajã Grande) e o Cº da Entrosa passando pelo Cardo - Boaventura
CMSV-5	Redes de água e esgotos e respectivo destino final para a Zona Baixa de São Vicente
CMSV-6	Construção do Cam.º Rural entre Limoeiro e Fajã das Corvas – São Vicente
CMSV-7	Construção do Cam.º Agrícola entre a Ribeira Grande, Foro e Terra do Galo – São Vicente
CMSV-8	Construção da EM entre a Fajã do Penedo e Lamaceiros – Boaventura
CMSV-9	Construção da EM entre Achada do Castanheiro e Laranjeiras – Boaventura
CMSV-10	Construção do Cº Rural do Lombinho – Ponta Delgada
CMSV-11	Construção do CM entre os sítios do Cabo da Ribeira, Pastel e Serrão – Boaventura
CMSV-12	Construção do CM de acesso ao interior do Poiso, acompanhando o Ribeiro da Fajã do Amo - São. Vicente
CMSV-13	Construção de um quiosque na Vila de São Vicente
CMSV-14	Construção do Cº Rural de S. Nicolau – 1ª Lombada – Ponta Delgada
CMSV-15	Construção da Estrada da Travessa – Boaventura



ANEXO IV – Relação dos empreiteiros contactados e respectivas respostas

EMPREITEIROS	OFÍCIO SRMTC	DATA	RESPOSTA
Consórcio – Tecnovia / Edimade	918	13-06-2007	Of.º s/ Ref.ª, de 13-07-2007
Consórcio – Tâmega / Zagope	919	13-06-2007	Não enviou resposta
Consórcio – Somague / Zagope	920	13-06-2007	Não enviou resposta
Consórcio – Lena / Sousa & Filho, S.A.	921	13-06-2007	Não enviou resposta
Consórcio – Somague / Neopul	923	13-06-2007	Não enviou resposta
Consórcio – José Avelino Pinto / AFA	925	13-06-2007	Não enviou resposta
Consórcio – Tâmega / Socopul / SITEL	926	13-06-2007	Não enviou resposta
Consórcio – AFA / Funchalbetão	927	13-06-2007	Não enviou resposta
JSP França	928	13-06-2007	Não enviou resposta
J.C.F. - Construções de Santana, Lda	929	13-06-2007	Of.º s/ Ref.ª, de 04-07-2007
Jacinto Marques de Andrade – Sociedade Unipessoal	931	13-06-2007	Entrada na SRMTC, 01725, a 02-07-2007
José António de Abreu – Construções, Sociedade Unipessoal, Lda	932	13-06-2007	Entrada na SRMTC, 01828, a 11-07-2007
Consórcio – AFA / Gaspar Andrade & Filhos, Lda	933	13-06-2007	Não enviou resposta
Adelino Marques Perestrelo, Sociedade Unipessoal, Lda	934	13-06-2007	Entrada na SRMTC, 01683, a 28-06-2007
Termague - Sociedade de Construções e Empreendimentos da Madeira, S.A.	935	13-06-2007	Não enviou resposta
Teodoro Gomes Alho & Filhos, Lda	936	13-06-2007	Não enviou resposta
Victor Ramos Construções, Sociedade Unipessoal, Lda	937	13-06-2007	Entrada na SRMTC, 01790, a 06-07-2007
Somuros – Obras Públicas e Particulares, Lda	938	13-06-2007	Of.º s/ Ref.ª, de 25-06-2007
Arlindo Serrão & Coelho, Lda	939	13-06-2007	Of.º Ref.ª COM 4/2007, s/ data
Tecnibrava - Construções Obras Técnicas, Lda	940	13-06-2007	Não enviou resposta
Construtora do Tâmega, S.A.	941	13-06-2007	Of.º Ref.ª DAF/0196/2007, de 20-07-2007 Of.º Ref.ª DAF/0214/2007, de 20-07-2007
Tecnovia Madeira - Sociedade de Empreitadas, Lda	942	13-06-2007	Of.º Ref.ª 1301 HF/PR, de 18-07-2007
Tecnorocha – Sociedade de Escavação e Desmonte de Rochas, S.A.	943	13-06-2007	Não enviou resposta
Leirislina – Sociedade de Construções, S.A.	944	13-06-2007	Of.º Ref.ª DAF/FM/20429/07, de 06-07-2007
Construções Miguel Viveiros II, Lda	945	13-06-2007	Não enviou resposta
Nascimento & Nascimento, Lda	946	13-06-2007	Não enviou resposta
OBRA Centímetro – Construção Civil, Lda	947	13-06-2007	Of.º s/ Ref.ª, de 15-06-2007
Olca Construções, Lda	948	13-06-2007	Correio electrónico em 20-07-2007
Perneta Construções, S.A.	949	13-06-2007	Correio electrónico em 10-07-2007
Personda – Sociedade de Perfurações e Sondagens, S.A.	950	13-06-2007	Não enviou resposta
RIM – Revestimento Impermeabilizações da Madeira, Lda	951	13-06-2007	Não enviou resposta
Sales, Faria e Andrade – Sociedade de Construções, Lda	952	13-06-2007	Of.º Ref.ª 036/2007/SR, de 10-07-2007
Santos & Ornelas, Lda	953	13-06-2007	Of.º Ref.ª CE/2471, de 13-07-2007
Sociedade de Construções Soares da Costa, S.A.	955	13-06-2007	Correio electrónico em 01-08-2007
Socopul – Sociedade de Construções e Obras, S.A.	956	13-06-2007	Não enviou resposta
Solicanhas – Construção Civil, Lda	957	13-06-2007	Of.º s/ Ref.ª, de 25-06-2007
Constrofunchal - Sociedade de Construções e Empreitadas, Lda	958	13-06-2007	Correio electrónico em 04-07-2007
Sociedade de Construções Primos, S.A.	959	13-06-2007	Of.º Ref.ª 07.1466, de 21-06-2007
Britatlântico – Sociedade de Britas da Madeira, Lda	960	13-06-2007	Correio electrónico em 06-07-2007

Auditoria aos Municípios da RAM no âmbito da contratação pública com empreitadas - encargos assumidos e não pagos

EMPREITEIROS	OFÍCIO SRMTC	DATA	RESPOSTA
Cabral & Filhos, S.A.	961	13-06-2007	Of.º Ref.ª AL/2007.36, de 25-06-2007 ²⁵
Damásio & Nascimento Construções, Lda	962	13-06-2007	Of.º s/ ref.ª, de 22-06-2007
Edimade – Edificadora da Madeira, Lda	963	13-06-2007	Of.º Ref.ª 0618/2007, de 02-07-2007
Farrobo - Sociedade de Construções, S.A.	964	13-06-2007	Of.º Ref.ª 047/DP-PSIº/07, de 27-06-2007
FDO – Construções, S.A.	966	13-06-2007	Não enviou resposta
GHESA Ingeniería Y Tecnología, S.A.	967	13-06-2007	Não enviou resposta
Funchalbetão – Técnicas de Betão e Construções, Lda	968	13-06-2007	Of.º Ref.ª DIV/771/2007-fX, de 16-07-2007
Isolfrei - Estudos e Empreitadas de Isolamentos e Revestimentos, Lda	969	13-06-2007	Correio electrónico em 14-06-2007
Jaime Ribeiro & Filhos, S.A.	971	13-06-2007	Of.º Ref.ª TES/CT/07/0141/EQP, de 11-07-2007
João Abel Freitas Capelo, Lda	972	13-06-2007	Of.º s/ ref.ª, de 04-07-2007
José Avelino Pinto – Construção e Engenharia, S.A.	973	13-06-2007	Correio electrónico em 20-07-2007
Juvenal Freire & Spínola - Construtores Civis, Lda	974	13-06-2007	Of.º s/ ref.ª, de 27-06-2007
Júlio Inácio Fernandes, Filhos, Lda	975	13-06-2007	Of.º s/ Ref.ª, de 03-07-2007
Consórcio – José Avelino Pinto / Santos & Ornelas, Lda	976	13-06-2007	Vide Of.º SRMTC n.º 973
JVP - Construções, Lda	977	13-06-2007	Correio electrónico em 05-07-2007
Lena - Engenharia e Construções, S.A.	978	13-06-2007	Correio electrónico em 05-07-2007
Construções Costa & Damião, Lda	979	13-06-2007	Não enviou resposta
Arlindo Correia & Filhos, S.A.	980	13-06-2007	Of.º Ref.ª 2007/45/MV, de 05-07-2007
Alberto Martins de Mesquita & Filhos, S.A.	981	13-06-2007	Não enviou resposta
Avelino Farinha & Agrela, S.A.	982	13-06-2007	Of.º Ref.ª DIV/3119/2007-fX, de 19-07-2007
Edipórtico - Sociedade de Construções, Lda	1025	18-06-2007	Correio electrónico em 01-08-2007
Zagope – Construções e Engenharia, S.A.	1031	19-06-2007	Não enviou resposta
J. Sousa Rodrigues & Carvalho, Lda	1033	19-06-2007	Não enviou resposta
Silva Brandão & Filhos, Lda	1183	26-06-2007	Of.º Ref.ª SBF.716_1.07, de 16-07-2007
Consórcio – AFA / Socopul	1218	05-07-2007	Não enviou resposta
Tecnocria - Construção Civil e Obras Públicas, Lda	1380	10-08-2007	Não enviou resposta

²⁵ Segundo informação constante do ofício remetido por esta empresa, desde Outubro de 2006 a Cabral & Filhos, S.A. passou a denominar-se Saneobra, S.A..



ANEXO V – Desvios nos prazos de execução

CÂMARA MUNICIPAL DA CALHETA

Código da empreitada	Início dos trabalhos (1)	Prazo de execução (em dias) (2)	Conclusão prevista dos trabalhos (3)=(1)+(2)	Conclusão efectiva dos trabalhos (4)	Total de dias (5)=(4)-(1)	Desvio (6)=(5)-(2)
CMC-1	03-10-2001	45	17-11-2001	04-10-2002	366	321
CMC-4	12-07-2002	30	11-08-2002	16-09-2002	66	36
CMC-5	17-07-2001	20	06-08-2001	30-12-2002	531	511
CMC-8	15-12-2004	120	14-04-2005	01-06-2005	168	48
CMC-9	23-09-2004	30	22-10-2004	13-12-2004	81	51
CMC-10	08-04-2003	30	08-05-2003	03-06-2003	56	26
CMC-11	05-03-2003	30	04-04-2003	03-10-2003	212	182
CMC-12	20-06-2005	30	20-07-2005	02-08-2005	43	13
CMC-13	13-09-2002	90	12-12-2002	02-06-2005	277 ²⁶	187
CMC-15	22-10-2002	30	21-11-2002	29-11-2002	38	8
CMC-16	09-12-2002	60	07-02-2003	02-04-2003	114	54
CMC-17	01-04-2003	180	28-09-2003	04-07-2005	460 ²⁷	280
CMC-18	27-10-2004	30	26-11-2004	13-12-2004	47	17
CMC-21	05-06-2003	30	05-07-2003	30-01-2004	239	209
CMC-22	20-06-2005	30	20-07-2005	02-08-2005	43	13
CMC-24	19-08-2005	365	19-08-2006	02-10-2006	409	44
CMC-25	30-11-2005	30	30-12-2005	28-04-2006	149	119
CMC-26	27-10-2004	30	26-11-2004	02-02-2005	98	68
CMC-28	27-10-2004	30	26-11-2004	02-02-2005	98	68
CMC-32	01-02-2005	45	18-03-2005	31-03-2005	58	13
CMC-35	05-12-2003	120	03-04-2004	04-07-2005	348 ²⁸	228
CMC-38	11-05-2006	30	10-06-2006	30-08-2006	111	81
CMC-39	16-02-2006	242	16-10-2006	30-11-2006	287 ²⁹	45
CMC-40	30-11-2005	30	30-12-2005	30-01-2006	61	31
CMC-41	24-08-2001	30	23-09-2001	01-10-2001	38	8
CMC-42	24-08-2001	30	23-09-2001	01-10-2001	38	8
CMC-43	24-05-2005	120	21-09-2005	30-09-2005	129	9

²⁶ Foi elaborado um auto de suspensão, que compreendeu o período entre 20-09-2002 e 05-09-2004, num total de 716 dias.

²⁷ Foi elaborado um auto de suspensão, que compreendeu o período entre 14-10-2003 e 13-10-2004, num total de 365 dias.

²⁸ Foi elaborado um auto de suspensão, que compreendeu o período entre 10-03-2004 e 25-10-2004, num total de 229 dias.

²⁹ Foram estabelecidas duas prorrogações, de 17-06-2006 a 19-08-2006 e de 20-07-2006 a 16-11-2006, num total de 152 dias.

CÂMARA MUNICIPAL DE CÂMARA DE LOBOS

Código da empreitada	Início dos trabalhos (1)	Prazo de execução (em dias) (2)	Conclusão prevista dos trabalhos (3)=(1)+(2)	Conclusão efectiva dos trabalhos ³⁰ (4)	Total de dias (5)=(4)-(1)	Desvio (6)=(5)-(2)
CMCL-1	02-05-2003	540	23-10-2004	28-02-2007	1.398	858
CMCL-2	31-03-2002	540	22-09-2003	28-02-2007	1.795	1.255
CMCL-3	02-05-2003	365	01-05-2004	28-02-2007	1.398	1.033
CMCL-4	22-10-2002	540	14-04-2004	28-02-2007	1.590	1.050
CMCL-5	17-01-2005	540	11-07-2006	28-02-2007	772	232
CMCL-6	03-10-2005	180	01-04-2006	28-02-2007	513	333
CMCL-7	26-05-2003	540	16-11-2004	28-02-2007	1.374	834
CMCL-8	24-01-2005	540	18-07-2006	28-02-2007	765	225
CMCL-9	02-05-2005	450	26-07-2006	28-02-2007	667	217
CMCL-10	19-01-2004	540	12-07-2005	28-02-2007	1.136	596
CMCL-11	16-06-2004	730	16-06-2006	28-02-2007	987	257
CMCL-14	09-04-2003	540	30-09-2004	28-02-2007	1.421	881
CMCL-18	19-05-2003	450	11-08-2004	28-12-2005	954	504
CMCL-23	24-03-2003	540	14-09-2004	24-09-2004	550	10
CMCL-25	03-01-2006	45	17-02-2006	17-03-2006	73	28

CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL

Código da empreitada	Início dos trabalhos (1)	Prazo de execução (em dias) (2)	Conclusão prevista dos trabalhos (3)=(1)+(2)	Conclusão efectiva dos trabalhos ³¹ (4)	Total de dias (5)=(4)-(1)	Desvio (6)=(5)-(2)
CMF-1	13-05-2005	240	08-01-2006	01-03-2006	293	53
CMF-2	20-09-1999	60	19-11-1999	28-02-2007	2.718	2.658
CMF-3	02-10-2000	365	02-10-2001	28-02-2007	2.340	1.975
CMF-5	09-06-2003	540	30-11-2004	28-02-2007	1.360	820
CMF-6	16-09-2003	240	13-05-2004	30-09-2006	1.110	870
CMF-7	11-09-2003	270	07-06-2004	19-06-2006	1.012	742
CMF-8	28-10-2003	240	24-06-2004	14-07-2006	990	750
CMF-9	30-04-2004	365	30-04-2005	28-02-2007	1.034	669
CMF-10	20-05-2004	150	17-10-2004	02-05-2005	347	197
CMF-11	20-05-2004	210	16-12-2004	29-09-2005	497	287
CMF-12	19-05-2004	180	15-11-2004	20-10-2005	519	339
CMF-13	30-08-2004	60	29-10-2004	05-08-2005	340	280
CMF-14	06-09-2004	63	08-11-2004	11-04-2005	217	154
CMF-15	02-11-2004	450	26-01-2006	31-07-2006	636	186
CMF-16	05-04-2005	30	05-05-2005	02-08-2005	119	89
CMF-17	25-07-2005	45	08-09-2005	10-11-2006	473	428

³⁰ Todos os trabalhos com data de 28-02-2007 (data de referência do presente relatório), eram trabalhos em curso, ou seja, o desvio no prazo de execução dos trabalhos ainda acabou por ser maior que o aqui apresentado.

³¹ Todos os trabalhos, com excepção do CMF-53, com data de 28-02-2007 (data de referência do presente relatório), eram trabalhos em curso, ou seja, o desvio no prazo de execução dos trabalhos ainda acabou por ser maior que o aqui apresentado.



Código da empreitada	Início dos trabalhos (1)	Prazo de execução (em dias) (2)	Conclusão prevista dos trabalhos (3)=(1)+(2)	Conclusão efectiva dos trabalhos ³¹ (4)	Total de dias (5)=(4)-(1)	Desvio (6)=(5)-(2)
CMF-18	20-06-2005	60	19-08-2005	26-04-2006	310	250
CMF-19	18-07-2005	45	01-09-2005	13-09-2005	57	12
CMF-20	05-07-2005	30	04-08-2005	03-11-2005	121	91
CMF-22	26-10-2005	30	25-11-2005	10-01-2006	76	46
CMF-23	20-10-2005	30	19-11-2005	21-12-2005	62	32
CMF-24	03-02-2006	30	05-03-2006	01-02-2007	363	333
CMF-26	18-04-2006	120	16-08-2006	31-08-2006	135	15
CMF-27	17-04-2006	30	17-05-2006	31-07-2006	105	75
CMF-29	21-04-2006	30	21-05-2006	12-06-2006	52	22
CMF-30	10-07-2006	90	08-10-2006	30-10-2006	112	22
CMF-31	06-07-2006	90	04-10-2006	30-11-2006	147	57
CMF-36	05-09-2006	45	20-10-2006	30-10-2006	55	10
CMF-40	12-09-2006	30	12-10-2006	15-12-2006	94	64
CMF-41	08-07-2005	90	06-10-2005	31-03-2006	266	176
CMF-42	19-08-2005	60	18-10-2005	30-12-2005	133	73
CMF-43	21-10-2005	30	20-11-2005	14-12-2005	54	24
CMF-44	22-11-2005	30	22-12-2005	05-01-2006	44	14
CMF-45	30-11-2005	30	30-12-2005	02-05-2006	153	123
CMF-46	27-03-2006	90	25-06-2006	31-07-2006	126	36
CMF-47	04-07-2006	60	02-09-2006	08-01-2007	188	128
CMF-48	12-09-2006	30	12-10-2006	28-02-2007	169	139
CMF-49	15-09-2006	15	30-09-2006	15-01-2007	122	107
CMF-50	02-10-2006	120	30-01-2007	28-02-2007	149	29
CMF-51	31-10-2006	30	30-11-2006	28-02-2007	120	90
CMF-53	14-11-2006	60	13-01-2007	28-02-2007	106	46
CMF-54	25-06-1996	45	09-08-1996	31-01-1997	220	175
CMF-55	15-10-2001	30	14-11-2001	06-12-2004	1.148	1.118
CMF-56	19-11-2002	60	18-01-2003	21-04-2005	884	824
CMF-57	04-06-2004	120	02-10-2004	30-09-2005	483	363
CMF-58	20-09-2004	90	19-12-2004	22-06-2005	275	185
CMF-59	20-09-2004	120	18-01-2005	09-11-2005	415	295
CMF-60	27-09-2004	90	26-12-2004	07-10-2005	375	285
CMF-61	20-12-2004	30	19-01-2005	31-08-2006	619	589
CMF-62	24-11-2004	60	23-01-2005	28-03-2006	489	429
CMF-63	21-01-2005	45	07-03-2005	22-06-2005	152	107
CMF-64	24-06-2005	60	23-08-2005	22-02-2006	243	183
CMF-66	10-07-2006	60	08-09-2006	27-10-2006	109	49
CMF-68	15-09-2006	90	14-12-2006	28-02-2007	166	76
CMF-69	20-09-2006	45	04-11-2006	20-12-2006	91	46
CMF-70	25-09-2006	120	23-01-2007	28-02-2007	156	36
CMF-71	13-11-2006	45	28-12-2006	25-01-2007	73	28
CMF-72	25-10-2006	90	23-01-2007	28-02-2007	126	36
CMF-76	18-11-2005	180	17-05-2006	30-06-2006	224	44
CMF-77	21-10-2005	180	19-04-2006	30-06-2006	252	72
CMF-81	15-03-2004	400	19-04-2005	28-02-2007	1.080	680
CMF-82	29-04-2004	400	03-06-2005	28-02-2007	1.035	635

CÂMARA MUNICIPAL DE MACHICO

Código da empreitada	Início dos trabalhos (1)	Prazo de execução (em dias) (2)	Conclusão prevista dos trabalhos (3)=(1)+(2)	Conclusão efectiva dos trabalhos (4)	Total de dias (5)=(4)-(1)	Desvio (6)=(5)-(2)
CMM-14	22-01-2002	540	16-07-2003	15-07-2004	905	365
CMM-16	04-05-2005	540	26-10-2006	14-11-2006	559	19

CÂMARA MUNICIPAL DA PONTA DO SOL

Código da empreitada	Início dos trabalhos (1)	Prazo de execução (em dias) (2)	Conclusão prevista dos trabalhos (3)=(1)+(2)	Conclusão efectiva dos trabalhos ³² (4)	Total de dias (5)=(4)-(1)	Desvio (6)=(5)-(2)
CMPSol-1	26-01-2004	180	24-07-2004	28-02-2007	1.129	949
CMPSol-4	08-07-2005	180	04-01-2006	01-02-2006	208	28
CMPSol-5	22-08-2005	30	21-09-2005	31-10-2005	70	40
CMPSol-7	30-08-2005	360	25-08-2006	28-02-2007	547	187
CMPSol-9	07-10-2005	30	06-11-2005	16-02-2007	78 ³³	48
CMPSol-10	08-07-2005	180	04-01-2006	01-02-2006	208	28
CMPSol-11	24-03-2003	450	16-06-2004	31-10-2005	952	502

CÂMARA MUNICIPAL DO PORTO MONIZ

Código da empreitada	Início dos trabalhos (1)	Prazo de execução (em dias) (2)	Conclusão prevista dos trabalhos (3)=(1)+(2)	Conclusão efectiva dos trabalhos (4)	Total de dias (5)=(4)-(1)	Desvio (6)=(5)-(2)
CMPM-1	28-01-2005	15	12-02-2005	28-02-2005	31	16
CMPM-2	28-01-2005	15	12-02-2005	28-02-2005	31	16
CMPM-3	06-05-2005	120	03-09-2005	04-05-2006	363	243
CMPM-5	20-03-2006	57	16-05-2006	17-07-2006	119	62
CMPM-6	23-10-2003	105	05-02-2004	07-06-2006	958	853
CMPM-7	07-11-2005	120	07-03-2006	07-06-2006	212	92
CMPM-8	02-09-2005	15	17-09-2005	28-10-2005	56	41

³² Os trabalhos com data de 28-02-2007 (data de referência do presente relatório), eram trabalhos em curso, ou seja, o desvio no prazo de execução dos trabalhos ainda acabou por ser maior que o aqui apresentado.

³³ Foi elaborado um auto de suspensão, que compreendeu o período entre 11-10-2005 e 04-12-2006, num total de 419 dias.



CÂMARA MUNICIPAL DO PORTO SANTO

Código da empreitada	Início dos trabalhos (1)	Prazo de execução (em dias) (2)	Conclusão prevista dos trabalhos (3)=(1)+(2)	Conclusão efectiva dos trabalhos ³⁴ (4)	Total de dias (5)=(4)-(1)	Desvio (6)=(5)-(2)
CMPS-1	01-06-2000	180	28-11-2000	01-03-2005	1.734	1.554
CMPS-3	01-06-2004	180	28-11-2004	31-10-2006	882	702
CMPS-4	23-05-2005	150	20-10-2005	31-03-2006	312	162
CMPS-5	10-04-2003	540	01-10-2004	28-07-2005	840	300
CMPS-6	23-05-2005	30	22-06-2005	30-11-2005	191	161
CMPS-7	18-05-2004	30	17-06-2004	30-11-2004	196	166
CMPS-8	17-02-2004	365	16-02-2005	28-02-2007	1.107	742
CMPS-9	01-06-2005	150	29-10-2005	28-02-2007	637	487
CMPS-10	01-06-2005	150	29-10-2005	28-02-2007	637	487

CÂMARA MUNICIPAL DA RIBEIRA BRAVA

Código da empreitada	Início dos trabalhos (1)	Prazo de execução (em dias) (2)	Conclusão prevista dos trabalhos (3)=(1)+(2)	Conclusão efectiva dos trabalhos ³⁵ (4)	Total de dias (5)=(4)-(1)	Desvio (6)=(5)-(2)
CMRB-14	05-12-2003	180	02-06-2004	30-06-2004	208	28
CMRB-19	09-04-2001	730	09-04-2003	30-12-2005	1.726	996
CMRB-20	18-11-1997	720	08-11-1999	18-11-1999	730	10
CMRB-27	08-06-2005	180	05-12-2005	08-12-2006	548	368
CMRB-28	18-12-2003	720	07-12-2005	28-02-2007	1.168	448
CMRB-29	11-08-2003	720	31-07-2005	28-02-2007	1.297	577
CMRB-30	07-10-1993	720	27-09-1995	07-10-1995	730	10

³⁴ Todos os trabalhos com data de 28-02-2007 (data de referência do presente relatório), eram trabalhos em curso, ou seja, o desvio no prazo de execução dos trabalhos ainda acabou por ser maior que o aqui apresentado.

³⁵ Os trabalhos com data de 28-02-2007 (data de referência do presente relatório), eram trabalhos em curso, ou seja, o desvio no prazo de execução dos trabalhos ainda acabou por ser maior que o aqui apresentado.

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

Código da empreitada	Início dos trabalhos (1)	Prazo de execução (em dias) (2)	Conclusão prevista dos trabalhos (3)=(1)+(2)	Conclusão efectiva dos trabalhos (4)	Total de dias (5)=(4)-(1)	Desvio (6)=(5)-(2)
CMSC-2	02-04-2002	540	24-09-2003	11-09-2006	1.623	1.083
CMSC-3	18-11-2002	540	11-05-2004	22-10-2004	704	164
CMSC-4	06-12-2002	540	29-05-2004	06-06-2004	548	8
CMSC-5	15-09-2005	365	15-09-2006	10-10-2006	390	25
CMSC-6	30-08-2002	540	21-02-2004	29-02-2004	548	8
CMSC-7	02-12-2002	540	25-05-2004	02-06-2004	548	8
CMSC-8	12-12-2002	540	04-06-2004	01-06-2005	902	362
CMSC-9	17-12-2004	230	04-08-2005	17-08-2005	243	13
CMSC-10	24-01-2003	380	08-02-2004	24-02-2004	396	16
CMSC-12	03-11-2003	270	30-07-2004	17-05-2005	561	291
CMSC-15	30-06-2004	500	12-11-2005	30-11-2005	518	18
CMSC-17	23-03-2005	210	19-10-2005	19-05-2006	422	212
CMSC-18	07-02-2005	21	28-02-2005	05-04-2005	57	36
CMSC-20	01-06-2005	39	10-07-2005	05-01-2006	218	179
CMSC-21	23-02-2006	60	24-04-2006	17-05-2006	83	23
CMSC-22	17-06-2005	39	26-07-2005	20-12-2005	186	147
CMSC-23	08-09-2005	15	23-09-2005	28-02-2006	173	158
CMSC-24	31-01-2006	90	01-05-2006	23-05-2006	112	22
CMSC-25	06-09-2005	60	05-11-2005	14-12-2005	99	39
CMSC-26	06-09-2005	40	16-10-2005	28-12-2005	113	73
CMSC-27	06-09-2005	40	16-10-2005	20-12-2005	105	65
CMSC-28	20-02-2006	80	11-05-2006	23-05-2006	92	12
CMSC-29	23-01-2006	35	27-02-2006	23-05-2006	120	85
CMSC-30	20-02-2006	40	01-04-2006	23-05-2006	92	52
CMSC-31	23-01-2006	90	23-04-2006	23-05-2006	120	30
CMSC-32	12-08-2005	40	21-09-2005	23-05-2006	284	244
CMSC-34	23-02-2006	30	25-03-2006	23-05-2006	89	59
CMSC-36	23-02-2006	60	24-04-2006	23-05-2006	89	29
CMSC-37	03-01-2006	35	07-02-2006	15-12-2006	346	311
CMSC-38	03-10-2005	60	02-12-2005	12-12-2005	70	10
CMSC-39	13-01-2006	30	12-02-2006	20-03-2006	66	36
CMSC-40	23-01-2006	90	23-04-2006	23-05-2006	120	30
CMSC-41	11-01-2006	60	12-03-2006	07-12-2006	330	270



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA

Código da empreitada	Início dos trabalhos (1)	Prazo de execução (em dias) (2)	Conclusão prevista dos trabalhos (3)=(1)+(2)	Conclusão efectiva dos trabalhos (4)	Total de dias (5)=(4)-(1)	Desvio (6)=(5)-(2)
CMS-1	20-01-2004	365	19-01-2005	13-03-2006	783	418
CMS-2	15-09-2003	547	15-03-2005	02-06-2005	626	79
CMS-3	02-10-2003	550	04-04-2005	28-04-2006	939	389
CMS-4	19-01-2005	365	19-01-2006	10-05-2006	476	111
CMS-5	12-05-2003	560	22-11-2004	30-11-2006	1.298	738
CMS-7	19-01-2004	365	18-01-2005	10-08-2006	934	569
CMS-8	23-02-2004	90	23-05-2004	05-09-2006	925	835
CMS-9	26-09-2005	60	25-11-2005	03-01-2007	464	404
CMS-10	29-04-2005	120	27-08-2005	03-07-2006	430	310
CMS-13	03-02-2003	730	02-02-2005	29-06-2005	877	147
CMS-14	06-08-2003	540	27-01-2005	10-02-2005	554	14
CMS-15	03-03-2003	547	31-08-2004	02-06-2005	822	275
CMS-16	02-05-2002	365	02-05-2003	05-10-2004	887	522
CMS-17	30-10-2003	290	15-08-2004	16-02-2006	840	550
CMS-19	24-03-2003	485	21-07-2004	20-05-2005	788	303
CMS-20	21-11-2005	8	29-11-2005	10-05-2006	170	162
CMS-21	17-03-2003	365	16-03-2004	08-11-2004	602	237
CMS-22	11-02-2003	365	11-02-2004	08-11-2004	636	271
CMS-23	16-03-2004	15	31-03-2004	03-06-2004	79	64
CMS-24	01-09-2005	60	31-10-2005	29-03-2006	209	149
CMS-25	15-06-2005	60	14-08-2005	12-05-2006	331	271
CMS-26	30-06-2005	60	29-08-2005	10-08-2006	406	346
CMS-27	03-06-2002	60	02-08-2002	28-10-2002	147	87
CMS-29	19-07-2006	120	16-11-2006	03-01-2007	168	48
CMS-30	30-03-2006	20	19-04-2006	04-05-2006	35	15
CMS-31	03-06-2005	90	01-09-2005	01-08-2006	424	334
CMS-32	29-08-2005	60	28-10-2005	27-02-2006	182	122
CMS-34	28-07-2006	30	27-08-2006	20-10-2006	84	54
CMS-35	22-07-2005	10	01-08-2005	30-11-2005	131	121
CMS-36	04-07-2005	30	03-08-2005	05-09-2005	63	33
CMS-37	22-07-2005	15	06-08-2005	30-11-2005	131	116
CMS-38	08-03-2005	30	07-04-2005	13-06-2005	97	67
CMS-39	03-09-2001	210	01-04-2002	02-10-2002	394	184
CMS-40	12-12-2001	90	12-03-2002	19-03-2003	462	372
CMS-41	03-09-2001	300	30-06-2002	04-11-2002	427	127
CMS-43	18-08-2003	8	26-08-2003	15-01-2004	150	142
CMS-44	31-10-2005	90	29-01-2006	21-06-2006	233	143
CMS-45	14-09-2004	120	12-01-2005	30-06-2006	654	534
CMS-49	28-03-2005	120	26-07-2005	27-02-2007	701	581
CMS-53	01-08-2001	210	27-02-2002	11-09-2002	406	196
CMS-56	02-02-2006	15	17-02-2006	04-05-2006	91	76
CMS-57	29-03-2006	8	06-04-2006	06-10-2006	191	183
CMS-58	03-02-2006	8	11-02-2006	21-02-2006	18	10
CMS-59	25-09-2006	40	04-11-2006	04-12-2006	70	30

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE

Código da empreitada	Início dos trabalhos (1)	Prazo de execução (em dias) (2)	Conclusão prevista dos trabalhos (3)=(1)+(2)	Conclusão efectiva dos trabalhos ³⁶ (4)	Total de dias (5)=(4)-(1)	Desvio (6)=(5)-(2)
CMSV-1	23-03-2005	240	18-11-2005	28-02-2007	707	467
CMSV-2	15-03-2006	75	29-05-2006	04-07-2006	111	36
CMSV-4	05-04-2002	600	26-11-2003	27-02-2004	693	93
CMSV-5	17-01-2004	365	16-01-2005	19-05-2005	488	123
CMSV-6	12-08-2003	240	08-04-2004	30-04-2004	262	22
CMSV-7	08-07-2004	600	28-02-2006	31-10-2006	845	245
CMSV-9	14-04-2003	540	05-10-2004	30-11-2005	961	421
CMSV-10	27-08-2003	240	23-04-2004	03-10-2005	768	528
CMSV-11	03-08-2004	600	26-03-2006	03-07-2006	699	99
CMSV-13	18-06-2004	90	16-09-2004	28-10-2004	132	42
CMSV-14	12-09-2005	210	10-04-2006	28-02-2007	534	324
CMSV-15	17-01-2005	360	12-01-2006	28-02-2007	772	412

³⁶ Todos os trabalhos com data de 28-02-2007 (data de referência do presente relatório), eram trabalhos em curso, ou seja, o desvio no prazo de execução dos trabalhos ainda acabou por ser maior que o aqui apresentado.



ANEXO VI – Execução das fontes de financiamento externas

a) Contrato-programa

CÂMARA MUNICIPAL DA CALHETA

Código da empreitada	Valor da adjudicação (1)	Valor do apoio financeiro (2)	% (3)=(2)/(1)X100	Valor transferido (4)	Diferença (5)=(4)-(2)	Total de pagamentos a efectuar (6)	Pagamentos efectuados (7)	Pagamentos por realizar (8)=(7)-(6)	% (9)=(7)/(4)X100
CMC-3	1.311.822,20 €	600.000,00 €	45,74%	400.584,60 €	-199.415,40 €	1.287.386,08 €	421.809,54 €	-865.576,54 €	5,30%
CMC-10	173.212,00 €	164.000,00 €	94,68%	164.000,00 €	0,00 €	188.429,83 €	173.534,59 €	-14.895,24 €	5,81%
CMC-13	312.406,42 €	250.601,35 €	80,22%	250.601,35 €	0,00 €	355.642,25 €	316.391,71 €	-39.250,54 €	26,25%
CMC-17	631.289,36 €	465.000,00 €	73,66%	465.000,00 €	0,00 €	662.790,91 €	632.234,31 €	-30.556,60 €	35,96%
CMC-23	544.687,30 €	517.038,36 €	94,92%	517.038,36 €	0,00 €	560.868,06 €	558.696,96 €	-2.171,10 €	8,06%
CMC-24	1.025.292,84 €	362.000,00 €	35,31%	362.000,00 €	0,00 €	1.040.504,64 €	401.212,27 €	-639.292,37 €	10,83%
CMC-25	173.854,98 €	100.000,00 €	57,52%	100.000,00 €	0,00 €	173.819,53 €	100.000,00 €	-73.819,53 €	0,00%
CMC-29	172.962,40 €	164.270,00 €	94,97%	164.270,00 €	0,00 €	178.697,44 €	172.965,90 €	-5.731,54 €	5,29%
CMC-30	173.303,52 €	164.640,00 €	95,00%	164.635,03 €	-4,97 €	178.753,27 €	173.333,06 €	-5.420,21 €	5,28%
CMC-31	1.346.800,00 €	50.000,00 €	3,71%	50.000,00 €	0,00 €	764.251,47 €	50.021,23 €	-714.230,24 €	0,04%
CMC-33	166.504,00 €	158.120,00 €	94,96%	158.120,00 €	0,00 €	175.262,49 €	166.511,35 €	-8.751,14 €	5,31%
CMC-34	164.523,84 €	130.000,00 €	79,02%	130.000,00 €	0,00 €	168.264,65 €	164.544,80 €	-3.719,85 €	26,57%
CMC-35	717.600,00 €	681.500,00 €	94,97%	681.500,00 €	0,00 €	762.252,58 €	718.556,21 €	-43.696,37 €	5,44%
CMC-39	1.448.720,00 €	209.590,00 €	14,47%	209.590,00 €	0,00 €	1.450.117,77 €	220.577,09 €	-1.229.540,68 €	5,24%
Total = 14	8.362.978,86 €	4.016.759,71 €	48,03%	3.817.339,34 €	-199.420,37 €	7.947.040,97 €	4.270.389,02 €	-3.676.651,95 €	11,87%

CÂMARA MUNICIPAL DE CÂMARA DE LOBOS

Código da empreitada	Valor da adjudicação (1)	Valor do apoio financeiro (2)	% (3)=(2)/(1)X100	Valor transferido (4)	Diferença (5)=(4)-(2)	Total de pagamentos a efectuar (6)	Pagamentos efectuados (7)	Pagamentos por realizar (8)=(7)-(6)	% (9)=(7)/(4)X100
CMCL-1	2.787.494,00 €	2.648.119,30 €	95,00%	1.977.379,47 €	-670.739,83 €	2.650.948,58 €	2.075.036,11 €	-575.912,47 €	4,94%
CMCL-3	1.114.603,11 €	1.058.872,95 €	95,00%	52.971,11 €	-1.005.901,84 €	102.910,47 €	52.971,11 €	-49.939,36 €	0,00%
CMCL-5	2.053.015,62 €	1.950.364,84 €	95,00%	154.835,92 €	-1.795.528,92 €	849.976,00 €	162.985,18 €	-686.990,82 €	5,26%
CMCL-6	1.156.416,20 €	1.098.595,39 €	95,00%	0,00 €	-1.098.595,39 €	623.670,38 €	0,00 €	-623.670,38 €	0,00%
CMCL-7	2.050.355,10 €	1.947.837,35 €	95,00%	0,00 €	-1.947.837,35 €	980.970,12 €	0,00 €	-980.970,12 €	0,00%
CMCL-8	2.800.581,05 €	2.660.551,99 €	95,00%	677.000,00 €	-1.983.551,99 €	2.445.522,97 €	765.407,63 €	-1.680.115,34 €	13,06%
CMCL-9	2.262.042,26 €	2.148.940,14 €	95,00%	178.727,23 €	-1.970.212,91 €	188.133,93 €	188.133,93 €	0,00 €	5,26%
CMCL-11	4.991.555,07 €	4.741.977,31 €	95,00%	931.027,81 €	-3.810.949,50 €	1.603.916,01 €	1.301.680,69 €	-302.235,32 €	39,81%
CMCL-18	1.360.896,80 €	1.292.851,96 €	95,00%	1.152.844,11 €	-140.007,85 €	1.196.180,84 €	1.196.180,84 €	0,00 €	3,76%
CMCL-19	2.547.934,15 €	2.420.537,44 €	95,00%	0,00 €	-2.420.537,44 €	192.690,57 €	0,00 €	-192.690,57 €	0,00%
CMCL-23	1.810.126,22 €	1.719.619,91 €	95,00%	1.719.537,53 €	-82,38 €	1.810.075,94 €	1.723.438,08 €	-86.637,86 €	0,23%
Total = 11	24.935.019,58 €	23.688.268,58 €	95,00%	6.844.323,18 €	-16.843.945,40 €	12.644.995,81 €	7.465.833,57 €	-5.179.162,24 €	9,08%

CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL

Código da empreitada	Valor da adjudicação (1)	Valor do apoio financeiro (2)	% (3)=(2)/(1)X100	Valor transferido (4)	Diferença (5)=(4)-(2)	Total de pagamentos a efectuar (6)	Pagamentos efectuados (7)	Pagamentos por realizar (8)=(7)-(6)	% (9)=(7)/(4)X100
CMF-5	677.843,84 €	643.937,50 €	95,00%	643.937,50 €	0,00 €	560.313,48 €	356.687,50 €	-203.625,98 €	-44,61%
CMF-6	457.220,40 €	435.000,00 €	95,14%	435.000,00 €	0,00 €	470.571,47 €	457.220,40 €	-13.351,07 €	5,11%
CMF-7	829.177,92 €	621.881,00 €	75,00%	621.873,64 €	-7,36 €	829.177,84 €	519.540,80 €	-309.637,04 €	-16,46%
CMF-8	492.473,24 €	333.961,18 €	67,81%	333.961,18 €	0,00 €	385.735,71 €	351.538,08 €	-34.197,63 €	5,26%
CMF-10	358.800,00 €	322.000,00 €	89,74%	322.000,00 €	0,00 €	388.383,52 €	322.746,42 €	-65.637,10 €	0,23%
CMF-11	717.600,00 €	645.000,00 €	89,88%	645.000,00 €	0,00 €	786.054,86 €	664.161,51 €	-121.893,35 €	2,97%
CMF-12	520.000,00 €	468.000,00 €	90,00%	468.000,00 €	0,00 €	572.810,34 €	479.215,26 €	-93.595,08 €	2,40%
CMF-25	438.360,00 €	416.000,00 €	94,90%	416.000,00 €	0,00 €	438.351,42 €	311.154,86 €	-127.196,56 €	-25,20%
CMF-28	899.891,41 €	554.800,00 €	61,65%	554.800,00 €	0,00 €	579.364,93 €	0,00 €	-579.364,93 €	-100,00%
CMF-33	805.832,63 €	500.000,00 €	62,05%	419.100,72 €	-80.899,28 €	121.024,73 €	121.024,73 €	0,00 €	-71,12%
CMF-34	778.521,01 €	450.000,00 €	57,80%	418.590,60 €	-31.409,40 €	125.170,87 €	0,00 €	-125.170,87 €	-100,00%
CMF-35	631.723,30 €	400.000,00 €	63,32%	400.000,00 €	0,00 €	157.894,74 €	0,00 €	-157.894,74 €	-100,00%
CMF-37	374.810,01 €	356.000,00 €	94,98%	355.770,04 €	-229,96 €	139.661,56 €	0,00 €	-139.661,56 €	-100,00%
CMF-38	223.065,17 €	211.900,00 €	94,99%	123.494,58 €	-88.405,42 €	35.496,05 €	10.747,38 €	-24.748,67 €	-91,30%
CMF-39	831.298,32 €	607.815,00 €	73,12%	467.917,02 €	-139.897,98 €	163.940,06 €	103.188,46 €	-60.751,60 €	-77,95%
CMF-50	127.122,84 €	120.760,00 €	94,99%	120.760,00 €	0,00 €	51.753,14 €	0,00 €	-51.753,14 €	-100,00%
CMF-51	134.751,97 €	128.014,37 €	95,00%	128.014,37 €	0,00 €	10.561,20 €	0,00 €	-10.561,20 €	-100,00%
CMF-52	477.161,05 €	453.300,00 €	95,00%	303.300,00 €	-150.000,00 €	12.387,74 €	0,00 €	-12.387,74 €	-100,00%
Total = 18	10.186.853,98 €	7.668.369,05 €	78,44%	7.177.519,65 €	-490.849,40 €	5.828.653,66 €	3.697.225,40 €	-2.131.428,26 €	-48,49%



Tribunal de Contas
Secção Regional da Madeira

maifd

CÂMARA MUNICIPAL DE MACHICO

Código da empreitada	Valor da adjudicação (1)	Valor do apoio financeiro (2)	% (3)=(2)/(1)X100	Valor transferido (4)	Diferença (5)=(4)-(2)	Total de pagamentos a efectuar (6)	Pagamentos efectuados (7)	Pagamentos por realizar (8)=(7)-(6)	% (9)=(7)/(4)X100
CMM-1	722.363,65 €	669.020,00 €	92,62%	669.015,05 €	-4,95 €	765.042,95 €	669.015,05 €	-96.027,90 €	0,00%
CMM-2	582.400,00 €	545.800,00 €	93,72%	545.797,92 €	-2,08 €	593.913,36 €	562.569,52 €	-31.343,84 €	3,07%
CMM-3	558.174,80 €	530.266,00 €	95,00%	530.266,00 €	0,00 €	599.480,05 €	530.266,00 €	-69.214,05 €	0,00%
CMM-4	1.573.163,20 €	1.493.934,00 €	94,96%	1.412.332,69 €	-81.601,31 €	1.486.665,99 €	1.412.332,70 €	-74.333,29 €	0,00%
CMM-5	1.211.600,00 €	1.120.340,00 €	92,47%	214.413,28 €	-905.926,72 €	904.980,24 €	214.413,28 €	-690.566,96 €	0,00%
CMM-6	1.136.720,00 €	1.079.855,59 €	95,00%	1.079.855,59 €	0,00 €	1.333.963,15 €	1.079.855,60 €	-254.107,55 €	0,00%
CMM-7	535.154,73 €	401.365,00 €	75,00%	386.885,71 €	-14.479,29 €	559.869,84 €	386.885,71 €	-172.984,13 €	0,00%
CMM-8	968.240,00 €	897.845,98 €	92,73%	897.845,99 €	0,01 €	1.529.434,12 €	897.845,99 €	-631.588,13 €	0,00%
CMM-9	1.790.342,21 €	1.700.800,00 €	95,00%	840.300,00 €	-860.500,00 €	1.443.401,68 €	420.239,02 €	-1.023.162,66 €	-49,99%
CMM-10	354.711,76 €	439.976,82 €	124,04%	439.976,82 €	0,00 €	533.357,29 €	439.976,82 €	-93.380,47 €	0,00%
CMM-11	1.022.320,00 €	479.314,00 €	46,88%	479.314,00 €	0,00 €	1.038.670,43 €	479.314,00 €	-559.356,43 €	0,00%
CMM-12	1.294.223,49 €	1.131.465,99 €	87,42%	1.131.461,12 €	-4,87 €	1.174.344,28 €	1.141.201,84 €	-33.142,44 €	0,86%
CMM-13	810.260,88 €	760.000,00 €	93,80%	760.000,00 €	0,00 €	855.078,50 €	760.000,00 €	-95.078,50 €	0,00%
CMM-14	937.040,00 €	890.200,00 €	95,00%	890.200,00 €	0,00 €	954.380,11 €	937.027,97 €	-17.352,14 €	5,26%
CMM-15	1.056.269,50 €	641.400,00 €	60,72%	641.400,00 €	0,00 €	707.236,88 €	641.400,04 €	-65.836,84 €	0,00%
CMM-16	1.383.756,16 €	963.030,00 €	69,60%	963.026,41 €	-3,59 €	1.162.168,79 €	963.026,41 €	-199.142,38 €	0,00%
CMM-17	975.249,65 €	926.475,00 €	95,00%	926.475,00 €	0,00 €	1.014.297,87 €	926.475,00 €	-87.822,87 €	0,00%
CMM-18	1.500.639,46 €	1.315.424,40 €	87,66%	1.295.594,03 €	-19.830,37 €	1.468.220,27 €	1.295.594,03 €	-172.626,24 €	0,00%
CMM-19	637.896,27 €	618.762,59 €	97,00%	693.456,17 €	74.693,58 €	724.464,38 €	693.456,17 €	-31.008,21 €	0,00%
CMM-20	452.733,17 €	428.500,00 €	94,65%	399.349,24 €	-29.150,76 €	407.620,32 €	399.349,24 €	-8.271,08 €	0,00%
CMM-21	329.665,50 €	335.192,19 €	101,68%	278.723,45 €	-56.468,74 €	308.715,15 €	278.723,72 €	-29.991,43 €	0,00%
CMM-22	298.425,77 €	297.736,30 €	99,77%	297.736,30 €	0,00 €	462.956,96 €	297.736,30 €	-165.220,66 €	0,00%
CMM-23	661.406,01 €	648.179,80 €	98,00%	648.179,80 €	0,00 €	907.556,77 €	648.179,80 €	-259.376,97 €	0,00%
CMM-24	484.704,26 €	482.450,98 €	99,54%	482.450,98 €	0,00 €	675.183,48 €	482.450,97 €	-192.732,51 €	0,00%
CMM-25	594.715,85 €	674.366,13 €	113,39%	674.366,13 €	0,00 €	923.869,55 €	674.366,15 €	-249.503,40 €	0,00%
CMM-26	557.446,77 €	530.747,49 €	95,21%	530.747,47 €	-0,02 €	63.064,47 €	633.965,26 €	570.900,79 €	19,45%
CMM-39	173.616,56 €	173.590,61 €	99,99%	173.590,61 €	0,00 €	182.246,38 €	173.590,61 €	-8.655,77 €	0,00%
CMM-45	167.020,36 €	99.132,07 €	59,35%	99.132,07 €	0,00 €	164.726,31 €	99.132,07 €	-65.594,24 €	0,00%
CMM-47	170.365,00 €	71.314,27 €	41,86%	71.314,27 €	0,00 €	181.906,99 €	71.314,27 €	-110.592,72 €	0,00%
Total = 29	22.940.625,01 €	20.346.485,21 €	88,69%	18.453.206,10 €	-1.893.279,11 €	23.126.816,56 €	18.209.703,54 €	-4.917.113,02 €	-1,32%

CÂMARA MUNICIPAL DA PONTA DO SOL

Código da empreitada	Valor da adjudicação (1)	Valor do apoio financeiro (2)	% (3)=(2)/(1)X100	Valor transferido (4)	Diferença (5)=(4)-(2)	Total de pagamentos a efectuar (6)	Pagamentos efectuados (7)	Pagamentos por realizar (8)=(7)-(6)	% (9)=(7)/(4)X100
CMPSol-8	573.596,25 €	544.916,40 €	95,00%	187.000,00 €	-357.916,40 €	573.586,21 €	201.603,10 €	-371.983,11 €	7,81%
CMPSol-11	2.431.241,07 €	2.431.241,07 €	100,00%	1.528.096,99 €	-903.144,08 €	1.772.057,83 €	1.650.533,49 €	-121.524,34 €	8,01%
Total = 2	3.004.837,32 €	2.976.157,47 €	99,05%	1.715.096,99 €	-1.261.060,48 €	2.345.644,04 €	1.852.136,59 €	-493.507,45 €	7,99%

CÂMARA MUNICIPAL DO PORTO MONIZ

Código da empreitada	Valor da adjudicação (1)	Valor do apoio financeiro (2)	% (3)=(2)/(1)X100	Valor transferido (4)	Diferença (5)=(4)-(2)	Total de pagamentos a efectuar (6)	Pagamentos efectuados (7)	Pagamentos por realizar (8)=(7)-(6)	% (9)=(7)/(4)X100
CMPM-5	238.745,52 €	238.745,52 €	100,00%	199.633,36 €	-39.112,16 €	205.055,47 €	199.633,36 €	-5.422,11 €	0,00%
Total = 1	238.745,52 €	238.745,52 €	100,00%	199.633,36 €	-39.112,16 €	205.055,47 €	199.633,36 €	-5.422,11 €	0,00%

CÂMARA MUNICIPAL DO PORTO SANTO

Código da empreitada	Valor da adjudicação (1)	Valor do apoio financeiro (2)	% (3)=(2)/(1)X100	Valor transferido (4)	Diferença (5)=(4)-(2)	Total de pagamentos a efectuar (6)	Pagamentos efectuados (7)	Pagamentos por realizar (8)=(7)-(6)	% (9)=(7)/(4)X100
CMPS-4	457.808,00 €	343.356,00 €	75,00%	200.000,00 €	-143.356,00 €	457.614,81 €	266.699,72 €	-190.915,09 €	33,35%
CMPS-5	3.175.130,38 €	3.016.373,86 €	95,00%	2.420.386,10 €	-595.987,76 €	3.168.773,74 €	2.494.061,89 €	-674.711,85 €	3,04%
CMPS-6	172.993,60 €	164.343,92 €	95,00%	100.000,00 €	-64.343,92 €	172.984,82 €	105.263,16 €	-67.721,66 €	5,26%
CMPS-8	2.591.686,35 €	2.462.102,04 €	95,00%	1.349.205,88 €	-1.112.896,16 €	2.430.317,84 €	1.431.374,74 €	-998.943,10 €	6,09%
CMPS-9	453.944,11 €	340.458,08 €	75,00%	148.860,00 €	-191.598,08 €	331.114,06 €	198.644,38 €	-132.469,68 €	33,44%
CMPS-10	902.056,32 €	676.542,24 €	75,00%	252.300,00 €	-424.242,24 €	615.625,25 €	336.400,00 €	-279.225,25 €	33,33%
Total = 6	7.753.618,76 €	7.003.176,14 €	90,32%	4.470.751,98 €	-2.532.424,16 €	7.176.430,52 €	4.832.443,89 €	-2.343.986,63 €	8,09%

CÂMARA MUNICIPAL DA RIBEIRA BRAVA

Código da empreitada	Valor da adjudicação (1)	Valor do apoio financeiro (2)	% (3)=(2)/(1)X100	Valor transferido (4)	Diferença (5)=(4)-(2)	Total de pagamentos a efectuar (6)	Pagamentos efectuados (7)	Pagamentos por realizar (8)=(7)-(6)	% (9)=(7)/(4)X100
CMRB-1	2.078.759,80 €	1.974.821,21 €	95,00%	1.256.208,71 €	-718.612,50 €	2.287.336,20 €	1.385.893,77 €	-901.442,43 €	10,32%
CMRB-2	4.678.247,26 €	4.444.334,90 €	95,00%	1.323.843,40 €	-3.120.491,50 €	4.840.268,24 €	1.542.147,66 €	-3.298.120,58 €	16,49%
CMRB-3	530.435,36 €	397.826,52 €	75,00%	253.243,50 €	-144.583,02 €	530.404,47 €	502.354,22 €	-28.050,25 €	98,37%
CMRB-4	724.499,37 €	688.271,93 €	95,00%	676.825,72 €	-11.446,21 €	755.897,41 €	648.411,36 €	-107.486,05 €	-4,20%
CMRB-5	1.440.200,95 €	1.368.190,90 €	95,00%	1.146.891,44 €	-221.299,46 €	1.483.383,25 €	1.291.895,54 €	-191.487,71 €	12,64%
CMRB-6	3.321.449,04 €	3.163.448,55 €	95,24%	1.770.260,00 €	-1.393.188,55 €	3.734.001,15 €	2.028.936,81 €	-1.705.064,34 €	14,61%
CMRB-7	1.602.267,12 €	1.522.153,76 €	95,00%	733.200,00 €	-788.953,76 €	1.685.334,34 €	685.116,04 €	-1.000.218,30 €	-6,56%
CMRB-8	2.582.083,40 €	2.452.979,23 €	95,00%	1.072.485,80 €	-1.380.493,43 €	2.939.171,06 €	1.012.994,25 €	-1.926.176,81 €	-5,55%
CMRB-9	2.961.920,00 €	2.813.824,00 €	95,00%	843.916,69 €	-1.969.907,31 €	2.389.891,68 €	837.020,58 €	-1.552.871,10 €	-0,82%
CMRB-10	3.510.000,00 €	3.334.500,00 €	95,00%	200.000,00 €	-3.134.500,00 €	1.420.116,30 €	204.769,75 €	-1.215.346,55 €	2,38%
CMRB-15	1.348.590,62 €	814.464,57 €	60,39%	814.464,57 €	0,00 €	2.202.444,43 €	1.434.155,35 €	-768.289,08 €	76,09%
CMRB-18	1.296.438,78 €	1.213.285,77 €	93,59%	1.213.285,77 €	0,00 €	1.412.956,80 €	1.176.480,94 €	-236.475,86 €	-3,03%
CMRB-21	1.440.936,03 €	1.438.349,70 €	99,82%	1.438.349,70 €	0,00 €	1.788.308,32 €	1.362.283,12 €	-426.025,20 €	-5,29%
CMRB-31	2.028.000,00 €	1.926.600,00 €	95,00%	530.702,51 €	-1.395.897,49 €	914.874,92 €	505.958,91 €	-408.916,01 €	-4,66%
CMRB-34	443.649,75 €	420.986,00 €	94,89%	205.478,91 €	-215.507,09 €	279.746,48 €	197.710,65 €	-82.035,83 €	-3,78%
Total = 15	29.987.477,48 €	27.974.037,04 €	93,29%	13.479.156,72 €	-14.494.880,32 €	28.664.135,05 €	14.816.128,95 €	-13.848.006,10 €	9,92%



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

Código da empreitada	Valor da adjudicação (1)	Valor do apoio financeiro (2)	% (3)=(2)/(1)X100	Valor transferido (4)	Diferença (5)=(4)-(2)	Total de pagamentos a efectuar (6)	Pagamentos efectuados (7)	Pagamentos por realizar (8)=(7)-(6)	% (9)=(7)/(4)X100
CMSC-1	1.433.918,38 €	1.406.610,07 €	98,10%	1.406.610,07 €	0,00 €	2.349.757,02 €	2.084.019,23 €	-265.737,79 €	48,16%
CMSC-2	850.867,46 €	1.037.500,00 €	121,93%	805.179,81 €	-232.320,19 €	983.986,57 €	968.000,11 €	-15.986,46 €	20,22%
CMSC-4	2.510.735,14 €	2.385.000,00 €	94,99%	2.055.106,82 €	-329.893,18 €	2.707.974,59 €	2.100.881,85 €	-607.092,74 €	2,23%
CMSC-6	1.942.139,42 €	1.845.000,00 €	95,00%	1.796.326,49 €	-48.673,51 €	1.841.299,30 €	1.841.299,30 €	0,00 €	2,50%
CMSC-7	2.853.186,28 €	2.710.000,00 €	94,98%	2.707.092,80 €	-2.907,20 €	3.110.178,72 €	2.773.986,64 €	-336.192,08 €	2,47%
CMSC-8	2.879.061,45 €	2.735.000,00 €	95,00%	2.594.360,82 €	-140.639,18 €	2.826.258,15 €	2.754.458,48 €	-71.799,67 €	6,17%
CMSC-10	2.220.406,94 €	2.110.000,00 €	95,03%	2.109.211,04 €	-788,96 €	2.286.349,26 €	2.220.258,90 €	-66.090,36 €	5,26%
CMSC-11	3.050.433,26 €	2.897.911,00 €	95,00%	1.247.639,00 €	-1.650.272,00 €	2.485.549,42 €	1.324.953,62 €	-1.160.595,80 €	6,20%
CMSC-13	947.011,19 €	899.000,00 €	94,93%	369.478,32 €	-529.521,68 €	499.404,10 €	388.924,55 €	-110.479,55 €	5,26%
CMSC-14	665.728,85 €	632.442,00 €	95,00%	200.000,00 €	-432.442,00 €	606.086,96 €	470.000,00 €	-136.086,96 €	135,00%
CMSC-15	2.571.920,00 €	2.440.000,00 €	94,87%	600.000,00 €	-1.840.000,00 €	1.878.471,62 €	623.497,43 €	-1.254.974,19 €	3,92%
CMSC-17	4.479.800,00 €	3.700.000,00 €	82,59%	1.000.000,00 €	-2.700.000,00 €	4.479.737,83 €	1.000.000,00 €	-3.479.737,83 €	0,00%
Total = 12	26.405.208,37 €	24.798.463,07 €	93,92%	16.891.005,17 €	-7.907.457,90 €	26.055.053,54 €	18.550.280,11 €	-7.504.773,43 €	9,82%

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA

Código da empreitada	Valor da adjudicação (1)	Valor do apoio financeiro (2)	% (3)=(2)/(1)X100	Valor transferido (4)	Diferença (5)=(4)-(2)	Total de pagamentos a efectuar (6)	Pagamentos efectuados (7)	Pagamentos por realizar (8)=(7)-(6)	% (9)=(7)/(4)X100
CMS-2	1.851.747,08 €	1.759.159,00 €	95,00%	1.250.862,86 €	-508.296,14 €	2.089.014,25 €	1.314.241,78 €	-774.772,47 €	5,07%
CMS-3	1.305.188,87 €	1.239.929,00 €	95,00%	912.936,77 €	-326.992,23 €	1.459.109,59 €	1.002.935,77 €	-456.173,82 €	9,86%
CMS-4	1.193.768,85 €	1.134.000,00 €	94,99%	700.000,00 €	-434.000,00 €	1.510.998,23 €	859.464,96 €	-651.533,27 €	22,78%
CMS-11	280.479,10 €	266.438,00 €	94,99%	266.438,15 €	0,15 €	395.837,67 €	349.814,50 €	-46.023,17 €	31,29%
CMS-12	1.486.900,37 €	1.412.554,58 €	95,00%	1.412.600,00 €	45,42 €	1.738.250,99 €	1.486.871,38 €	-251.379,61 €	5,26%
CMS-25	155.858,50 €	148.034,45 €	94,98%	148.034,45 €	0,00 €	162.654,06 €	125.842,19 €	-36.811,87 €	-14,99%
CMS-26	80.119,40 €	76.039,58 €	94,91%	76.039,58 €	0,00 €	82.118,10 €	63.590,21 €	-18.527,89 €	-16,37%
CMS-38	138.814,00 €	148.000,00 €	106,62%	131.867,03 €	-16.132,97 €	142.317,90 €	138.807,40 €	-3.510,50 €	5,26%
CMS-46	568.439,76 €	540.018,00 €	95,00%	238.177,18 €	-301.840,82 €	316.306,32 €	246.726,00 €	-69.580,32 €	3,59%
CMS-47	762.796,79 €	724.656,00 €	95,00%	668.643,69 €	-56.012,31 €	806.980,29 €	761.366,48 €	-45.613,81 €	13,87%
CMS-49	139.125,81 €	119.761,63 €	86,08%	119.761,63 €	0,00 €	126.064,87 €	0,00 €	-126.064,87 €	-100,00%
CMS-50	472.436,16 €	458.694,35 €	97,09%	303.516,74 €	-155.177,61 €	345.412,42 €	305.489,32 €	-39.923,10 €	0,65%
Total = 12	8.435.674,69 €	8.027.284,59 €	95,16%	6.228.878,08 €	-1.798.406,51 €	9.175.064,69 €	6.655.149,99 €	-2.519.914,70 €	6,84%

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE

Código da empreitada	Valor da adjudicação (1)	Valor do apoio financeiro (2)	% (3)=(2)/(1)X100	Valor transferido (4)	Diferença (5)=(4)-(2)	Total de pagamentos a efectuar (6)	Pagamentos efectuados (7)	Pagamentos por realizar (8)=(7)-(6)	% (9)=(7)/(4)X100
CMSV-3	1.029.189,58 €	718.300,00 €	69,79%	718.300,00 €	0,00 €	1.171.614,59 €	965.289,05 €	-206.325,54 €	34,39%
CMSV-4	1.316.068,28 €	1.249.200,00 €	94,92%	1.249.200,00 €	0,00 €	1.444.265,52 €	1.315.764,12 €	-128.501,40 €	5,33%
CMSV-7	3.211.551,20 €	1.242.981,00 €	38,70%	1.030.476,51 €	-212.504,49 €	2.931.838,77 €	1.098.913,93 €	-1.832.924,84 €	6,64%
CMSV-8	2.559.752,00 €	150.000,00 € ³⁷	5,86%	0,00 €	-150.000,00 €	391.342,34 €	0,00 €	-391.342,34 €	0,00%
CMSV-9	1.297.926,74 €	1.242.981,00 €	95,77%	1.030.476,51 €	-212.504,49 €	1.504.429,41 €	1.109.969,37 €	-394.460,04 €	7,71%
CMSV-12	670.800,00 €	250.000,00 €	37,27%	207.702,56 €	-42.297,44 €	696.525,97 €	218.529,01 €	-477.996,96 €	5,21%
CMSV-14	212.160,00 €	140.370,00 €	66,16%	50.648,34 €	-89.721,66 €	210.501,37 €	118.551,46 €	-91.949,91 €	134,07%
Total = 7	10.297.447,80 €	4.993.832,00 €	48,50%	4.286.803,92 €	-707.028,08 €	8.350.517,97 €	4.827.016,94 €	-3.523.501,03 €	12,60%

b) Programa de Apoio Rural (PAR)

CÂMARA MUNICIPAL DE CÂMARA DE LOBOS

Código da Empreitada	Valor da adjudicação (1)	Valor do apoio financeiro (2)	% (3)=(2)/(1)X100	Valor transferido (4)	Diferença (5)=(4)-(2)	Total de pagamentos a efectuar (6)	Pagamentos efectuados (7)	Pagamentos por realizar (8)=(7)-(6)	% (9)=(7)/(4)X100
CMCL-2	3.397.566,70 €	2.590.723,90 €	76,25%	1.916.866,82 €	-673.857,08 €	3.288.093,08 €	2.836.063,43 €	-452.029,65 €	47,95%
CMCL-13	1.793.252,55 €	1.404.369,48 €	78,31%	474.347,57 €	-930.021,91 €	174.627,53 €	0,00 €	-174.627,53 €	-100,00%
CMCL-14	1.793.252,55 €	1.404.369,48 €	78,31%	474.349,57 €	-930.019,91 €	720.331,08 €	553.947,79 €	-166.383,29 €	16,78%
Total = 3	6.984.071,80 €	5.399.462,86 €	77,31%	2.865.563,96 €	-2.533.898,90 €	4.183.051,69 €	3.390.011,22 €	-793.040,47 €	18,30%

c) Programa URBCOM

CÂMARA MUNICIPAL DE CÂMARA DE LOBOS

Código da Empreitada	Valor da adjudicação (1)	Valor do apoio financeiro (2)	% (3)=(2)/(1)X100	Valor transferido (4)	Diferença (5)=(4)-(2)	Total de pagamentos a efectuar (6)	Pagamentos efectuados (7)	Pagamentos por realizar (8)=(7)-(6)	% (9)=(7)/(4)X100
CMCL-15	174.492,92 €	87.246,46 €	50,00%	87.246,46 €	0,00 €	174.491,72 €	122.741,52 €	-51.750,20 €	40,68%
CMCL-21	81.687,84 €	40.843,92 €	50,00%	40.843,92 €	0,00 €	81.587,78 €	78.141,63 €	-3.446,15 €	91,32%
Total = 2	256.180,76 €	128.090,38 €	50,00%	128.090,38 €	0,00 €	256.079,50 €	200.883,15 €	-55.196,35 €	56,83%

³⁷ Para 2008 ou seguinte está previsto o montante de 2.270.774,40 €



CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL

Código da Empreitada	Valor da adjudicação (1)	Valor do apoio financeiro (2)	% (3)=(2)/(1)X100	Valor transferido (4)	Diferença (5)=(4)-(2)	Total de pagamentos a efectuar (6)	Pagamentos efectuados (7)	Pagamentos por realizar (8)=(7)-(6)	% (9)=(7)/(4)X100
CMF-13	113.028,57 €	56.246,53 €	49,76%	56.246,53 €	0,00 €	113.555,55 €	113.028,58 €	-526,97 €	100,95%
CMF-14	63.742,87 €	31.758,91 €	49,82%	31.758,91 €	0,00 €	64.109,75 €	63.742,87 €	-366,88 €	100,71%
CMF-15	410.800,00 €	211.171,10 €	51,40%	211.171,10 €	0,00 €	423.438,83 €	45.883,32 €	-377.555,51 €	-78,27%
CMF-17	25.363,52 €	12.258,50 €	48,33%	12.258,50 €	0,00 €	26.653,70 €	0,00 €	-26.653,70 €	-100,00%
CMF-29	74.219,60 €	36.752,98 €	49,52%	36.752,98 €	0,00 €	74.219,60 €	0,00 €	-74.219,60 €	-100,00%
CMF-36	40.560,00 €	20.069,40 €	49,48%	20.069,40 €	0,00 €	40.560,00 €	0,00 €	-40.560,00 €	-100,00%
CMF-40	132.400,69 €	65.512,88 €	49,48%	65.512,88 €	0,00 €	132.400,69 €	0,00 €	-132.400,69 €	-100,00%
CMF-48	106.415,80 €	52.667,02 €	49,49%	52.667,02 €	0,00 €	45.807,84 €	0,00 €	-45.807,84 €	-100,00%
CMF-58	123.760,00 €	61.308,66 €	49,54%	61.308,66 €	0,00 €	123.760,00 €	123.032,00 €	-728,00 €	100,68%
CMF-61	124.510,88 €	61.656,83 €	49,52%	61.656,83 €	0,00 €	124.510,88 €	0,00 €	-124.510,88 €	-100,00%
CMF-69	54.184,00 €	26.821,08 €	49,50%	26.821,08 €	0,00 €	54.184,00 €	0,00 €	-54.184,00 €	-100,00%
Total = 11	1.268.985,93 €	636.223,89 €	50,14%	636.223,89 €	0,00 €	1.223.200,84 €	345.686,77 €	-877.514,07 €	-45,67%

d) Fundos Comunitários

CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL

Código da Empreitada	Valor da adjudicação (1)	Valor do apoio financeiro (2)	% (3)=(2)/(1)X100	Valor transferido (4)	Diferença (5)=(4)-(2)	Total de pagamentos a efectuar (6)	Pagamentos efectuados (7)	Pagamentos por realizar (8)=(7)-(6)	% (9)=(7)/(4)X100
POP III									
CMF-1	976.560,00 €	756.330,70 €	77,45%	580.140,24 €	-176.190,46 €	976.560,00 €	802.123,29 €	-174.436,71 €	38,26%
CMF-9	1.579.647,46 €	1.216.328,55 €	77,00%	1.218.950,63 €	2.622,08 €	1.538.949,60 €	1.078.121,81 €	-460.827,79 €	-11,55%
CMF-45	133.504,96 €	78.876,95 €	59,08%	85.632,19 €	6.755,24 €	147.625,66 €	77.501,82 €	-70.123,84 €	-9,49%
CMF-74	5.928.025,21 €	4.161.473,72 €	70,20%	1.896.742,22 €	-2.264.731,50 €	2.424.385,32 €	2.111.572,17 €	-312.813,15 €	11,33%
CMF-75	2.443.006,33 €	1.807.713,60 €	74,00%	1.673.935,84 €	-133.777,76 €	1.834.761,94 €	0,00 €	-1.834.761,94 €	-100,00%
CMF-78	4.242.160,00 €	2.895.274,20 €	68,25%	3.080.383,78 €	185.109,58 €	4.049.508,66 €	3.256.008,66 €	-793.500,00 €	5,70%
CMF-81	2.627.265,73 €	1.328.644,80 €	50,57%	1.252.084,14 €	-76.560,66 €	3.026.551,00 €	2.869.486,33 €	-157.064,67 €	129,18%
CMF-82	4.464.720,00 €	3.032.103,90 €	67,91%	2.860.382,76 €	-171.721,14 €	5.062.062,59 €	3.427.292,07 €	-1.634.770,52 €	19,82%
Total = 8	22.394.889,69 €	15.276.746,42 €	68,22%	12.648.251,80 €	-2.628.494,62 €	19.060.404,77 €	13.622.106,15 €	-5.438.298,62 €	7,70%

CÂMARA MUNICIPAL DE MACHICO

Código da Empreitada	Valor da adjudicação (1)	Valor do apoio financeiro (2)	% (3)=(2)/(1)X100	Valor transferido (4)	Diferença (5)=(4)-(2)	Total de pagamentos a efectuar (6)	Pagamentos efectuados (7)	Pagamentos por realizar (8)=(7)-(6)	% (9)=(7)/(4)X100
FEDER									
CMM-27	988.577,99 €	718.876,12 €	72,72%	718.876,12 €	0,00 €	1.360.427,25 €	1.096.103,69 €	-264.323,56 €	52,47%
CMM-28	1.875.287,78 €	1.499.571,31 €	79,96%	1.499.571,31 €	0,00 €	2.669.560,86 €	2.248.785,19 €	-420.775,67 €	49,96%
CMM-30	1.820.811,84 €	1.153.815,52 €	63,37%	1.153.815,52 €	0,00 €	2.687.175,61 €	1.632.510,46 €	-1.054.665,15 €	41,49%
Subtotal = 3	4.684.677,61 €	3.372.262,95 €	71,98%	3.372.262,95 €	0,00 €	6.717.163,72 €	4.977.399,34 €	-1.739.764,38 €	47,60%
POPRAM III									
CMM-29	3.848.000,00 €	587.150,93 €	15,26%	153.140,55 €	-434.010,38 €	2.868.232,93 €	2.527.436,39 €	-340.796,54 €	1550,40%
Subtotal = 1	3.848.000,00 €	587.150,93 €	15,26%	153.140,55 €	-434.010,38 €	2.868.232,93 €	2.527.436,39 €	-340.796,54 €	1550,40%
Total = 4	8.532.677,61 €	3.959.413,88 €	46,40%	3.525.403,50 €	-434.010,38 €	9.585.396,65 €	7.504.835,73 €	-2.080.560,92 €	112,88%

CÂMARA MUNICIPAL DA RIBEIRA BRAVA

Código da Empreitada	Valor da adjudicação (1)	Valor do apoio financeiro (2)	% (3)=(2)/(1)X100	Valor transferido (4)	Diferença (5)=(4)-(2)	Total de pagamentos a efectuar (6)	Pagamentos efectuados (7)	Pagamentos por realizar (8)=(7)-(6)	% (9)=(7)/(4)X100
IFADAP									
CMRB-17	771.680,00 €	256.290,62 €	33,21%	256.290,62 €	0,00 €	756.608,15 €	340.451,65 €	-416.156,50 €	32,84%
Total = 1	771.680,00 €	256.290,62 €	33,21%	256.290,62 €	0,00 €	756.608,15 €	340.451,65 €	-416.156,50 €	32,84%

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA

Código da Empreitada	Valor da adjudicação (1)	Valor do apoio financeiro (2)	% (3)=(2)/(1)X100	Valor transferido (4)	Diferença (5)=(4)-(2)	Total de pagamentos a efectuar (6)	Pagamentos efectuados (7)	Pagamentos por realizar (8)=(7)-(6)	% (9)=(7)/(4)X100
FEOGA									
CMS-1	1.146.024,17 €	1.122.647,00 €	97,96%	816.483,72 €	-306.163,28 €	944.334,60 €	799.476,79 €	-144.857,81 €	-2,08%
CMS-5	1.857.175,62 €	1.951.054,49 €	105,05%	1.279.404,86 €	-671.649,63 €	1.964.302,15 €	1.263.974,58 €	-700.327,57 €	-1,21%
CMS-6	942.770,40 €	931.144,48 €	98,77%	0,00 €	-931.144,48 €	689.108,61 €	0,00 €	-689.108,61 €	0,0%
CMS-7	555.458,90 €	460.078,41 €	82,83%	425.406,80 €	-34.671,61 €	578.123,47 €	380.527,28 €	-197.596,19 €	-10,55%
CMS-17	749.475,15 €	781.680,15 €	104,30%	430.754,46 €	-350.925,69 €	481.205,56 €	398.549,46 €	-82.656,10 €	-7,48%
CMS-48	1.298.222,27 €	1.395.008,05 €	107,46%	926.375,70 €	-468.632,35 €	1.537.314,98 €	875.504,99 €	-661.809,99 €	-5,49%
Total = 6	6.549.126,51 €	6.641.612,58 €	101,41%	3.878.425,54 €	-2.763.187,04 €	6.194.389,37 €	3.718.033,10 €	-2.476.356,27 €	-4,14%

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE

Código da Empreitada	Valor da adjudicação (1)	Valor do apoio financeiro (2)	% (3)=(2)/(1)X100	Valor transferido (4)	Diferença (5)=(4)-(2)	Total de pagamentos a efectuar (6)	Pagamentos efectuados (7)	Pagamentos por realizar (8)=(7)-(6)	% (9)=(7)/(4)X100
FEDER									
CMSV-5	1.836.459,10 €	1.306.963,98 €	71,17%	599.265,84 €	-707.698,14 €	1.867.091,40 €	1.836.050,28 €	-31.041,12 €	206,38%
Subtotal = 1	1.836.459,10 €	1.306.963,98 €	71,17%	599.265,84 €	-707.698,14 €	1.867.091,40 €	1.836.050,28 €	-31.041,12 €	206,38%
IFADAP									
CMSV-6	299.619,08 €	106.176,77 €	35,44%	0,00 €	-106.176,77 €	268.482,55 €	195.897,28 €	-72.585,27 €	0,00%
CMSV-10	494.667,07 €	172.408,77 €	34,85%	0,00 €	-172.408,77 €	464.160,23 €	43.984,26 €	-420.175,97 €	0,00%
CMSV-11	3.284.666,01 €	2.884.868,52 €	87,83%	1.768.813,32 €	-1.116.055,20 €	3.114.071,28 €	1.895.945,37 €	-1.218.125,91 €	7,19%
CMSV-15	670.800,00 €	661.970,07 €	98,68%	526.280,33 €	-135.689,74 €	892.025,75 €	710.807,83 €	-181.217,92 €	35,06%
Subtotal = 4	4.749.752,16 €	3.825.424,13 €	80,54%	2.295.093,65 €	-1.530.330,48 €	4.738.739,81 €	2.846.634,74 €	-1.892.105,07 €	24,03%
INTERREG III B									
CMSV-13	78.577,20 €	43.584,07 €	55,47%	43.584,07 €	0,00 €	96.614,64 €	78.577,20 €	-18.037,44 €	80,29%
Subtotal = 1	78.577,20 €	43.584,07 €	55,47%	43.584,07 €	0,00 €	96.614,64 €	78.577,20 €	-18.037,44 €	80,29%
Total = 6	6.664.788,46 €	5.175.972,18 €	77,66%	2.937.943,56 €	-2.238.028,62 €	6.702.445,85 €	4.761.262,22 €	-1.941.183,63 €	62,06%



e) Linha de crédito bonificado

CÂMARA MUNICIPAL DA RIBEIRA BRAVA

Código da Empreitada	Valor da adjudicação (1)	Valor do apoio financeiro (2)	% (3)=(2)/(1)X100	Valor transferido (4)	Diferença (5)=(4)-(2)	Total de pagamentos a efectuar (6)	Pagamentos efectuados (7)	Pagamentos por realizar (8)=(7)-(6)	% (9)=(7)/(4)X100
Linha de crédito bonificado									
CMRB-12	1.680.749,40 €	1.496.393,69 €	89,03%	1.496.393,69 €	0,00 €	1.940.542,19 €	1.815.532,11 €	-125.010,08 €	21,33%
Total = 1	1.680.749,40 €	1.496.393,69 €	89,03%	1.496.393,69 €	0,00 €	1.940.542,19 €	1.815.532,11 €	-125.010,08 €	21,33%

f) Outra

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

Código da Empreitada	Valor da adjudicação (1)	Valor do apoio financeiro (2)	% (3)=(2)/(1)X100	Valor transferido (4)	Diferença (5)=(4)-(2)	Total de pagamentos a efectuar (6)	Pagamentos efectuados (7)	Pagamentos por realizar (8)=(7)-(6)	% (9)=(7)/(4)X100
INH/IHM									
CMSC-5	2.903.931,63 €	2.985.869,24 €	102,82%	1.153.694,00 €	-1.832.175,24 €	3.230.236,23 €	1.153.694,00 €	-2.076.542,23 €	0,00%
Total = 1	2.903.931,63 €	2.985.869,24 €	102,82%	1.153.694,00 €	-1.832.175,24 €	3.230.236,23 €	1.153.694,00 €	-2.076.542,23 €	0,00%

g) Mistas

CÂMARA MUNICIPAL DE CÂMARA DE LOBOS

Código da Empreitada	Valor da adjudicação (1)	Valor do apoio financeiro (2)	% (3)=(2)/(1)X100	Valor transferido (4)	Diferença (5)=(4)-(2)	Total de pagamentos a efectuar (6)	Pagamentos efectuados (7)	Pagamentos por realizar (8)=(7)-(6)	% (9)=(7)/(4)X100
Fontes de Financiamento									
POPAM		2.128.000,00 €		1.094.391,61 €	-1.033.608,39 €				
Linha de crédito bonificado		147.625,66 €		147.625,66 €	0,00 €				
CMCL-4	2.225.056,53 €	2.275.625,66 €	102,27%	1.242.017,27 €	-1.033.608,39 €	1.416.323,27 €	1.243.761,15 €	-172.562,12 €	0,14%
Fontes de Financiamento									
POPAM		4.890.200,00 €		2.747.486,97 €	-2.142.713,03 €				
Empréstimo bancário		1.050.415,00 €		1.050.415,00 €	0,00 €				
Linha de crédito bonificado		747.675,42 €		747.675,42 €	0,00 €				
CMCL-10	5.123.871,64 €	6.688.290,42 €	130,53%	4.545.577,39 €	-2.142.713,03 €	5.640.574,76 €	5.123.849,91 €	-516.724,85 €	12,72%
Fontes de Financiamento									
POPAM		1.609.341,49 €		1.334.280,49 €	-275.061,00 €				
Linha de crédito bonificado		620.746,00 €		620.746,00 €	0,00 €				
CMCL-16	1.708.866,60 €	2.230.087,49 €	130,50%	1.955.026,49 €	-275.061,00 €	1.973.112,35 €	1.695.742,78 €	-277.369,57 €	-13,26%
Total = 3	9.057.794,77 €	11.194.003,57 €	123,58%	7.742.621,15 €	-3.451.382,42 €	9.030.010,38 €	8.063.353,84 €	-966.656,54 €	4,14%

CÂMARA MUNICIPAL DA PONTA DO SOL

Código da Empreitada	Valor da adjudicação (1)	Valor do apoio financeiro (2)	% (3)=(2)/(1)X100	Valor transferido (4)	Diferença (5)=(4)-(2)	Total de pagamentos a efectuar (6)	Pagamentos efectuados (7)	Pagamentos por realizar (8)=(7)-(6)	% (9)=(7)/(4)X100
Fontes de Financiamento									
Contrato-programa		137.416,00 €		137.416,00 €	0,00 €				
POPRAM		703.600,83 €		377.924,35 €	-325.676,48 €				
CMPSol-1	766.492,22 €	841.016,83 €	109,72%	515.340,35 €	-325.676,48 €	697.552,67 €	582.823,81 €	-114.728,86 €	13,09%
Fontes de Financiamento									
Contrato-programa		300.000,00 €		0,00 €	-300.000,00 €				
POPRAM		1.132.185,60 €		223.952,25 €	-908.233,35 €				
CMPSol-3	1.497.600,00 €	1.432.185,60 €	95,63%	223.952,25 €	-1.208.233,35 €	319.931,78 €	319.931,78 €	0,00 €	42,86%
Fontes de Financiamento									
PAR		985.619,84 €		313.897,25 €	-671.722,59 €				
Contrato-programa		276.350,00 €		0,00 €	-276.350,00 €				
CMPSol-12	1.252.388,13 €	1.261.969,84 €	100,77%	313.897,25 €	-948.072,59 €	1.423.665,90 €	581.763,57 €	-841.902,33 €	85,34%
Total = 3	3.516.480,35 €	3.535.172,27 €	100,53%	1.053.189,85 €	-2.481.982,42 €	2.441.150,35 €	1.484.519,16 €	-956.631,19 €	40,95%

CÂMARA MUNICIPAL DO PORTO SANTO

Código da Empreitada	Valor da adjudicação (1)	Valor do apoio financeiro (2)	% (3)=(2)/(1)X100	Valor transferido (4)	Diferença (5)=(4)-(2)	Total de pagamentos a efectuar (6)	Pagamentos efectuados (7)	Pagamentos por realizar (8)=(7)-(6)	% (9)=(7)/(4)X100
Fontes de Financiamento									
POPRAM III + FEDER		1.938.848,01 €		169.644,10 €	-1.769.203,91 €				
Linha de crédito bonificado		1.077.403,46 €		138.799,72 €	-938.603,74 €				
CMPS-2	3.525.178,21 €	3.016.251,47 €	85,56%	308.443,82 €	-2.707.807,65 €	984.576,34 €	309.309,62 €	-675.266,72 €	0,28%
Total = 1	3.525.178,21 €	3.016.251,47 €	85,56%	308.443,82 €	-2.707.807,65 €	984.576,34 €	309.309,62 €	-675.266,72 €	0,28%



CÂMARA MUNICIPAL DA RIBEIRA BRAVA

Código da Empreitada	Valor da adjudicação (1)	Valor do apoio financeiro (2)	% (3)=(2)/(1)X100	Valor transferido (4)	Diferença (5)=(4)-(2)	Total de pagamentos a efectuar (6)	Pagamentos efectuados (7)	Pagamentos por realizar (8)=(7)-(6)	% (9)=(7)/(4)X100
Fontes de Financiamento									
Fundo Comunitário		1.411.790,46 €		1.411.790,46 €	0,00 €				
Linha de crédito bonificado		643.196,40 €		643.196,40 €	0,00 €				
CMRB-19	1.982.677,35 €	2.054.986,86 €	103,65%	2.054.986,86 €	0,00 €	2.067.304,90 €	1.477.639,25 €	-589.665,65 €	-28,09%
Fontes de Financiamento									
Fundo Comunitário		592.042,59 €		592.042,59 €	0,00 €				
Linha de crédito bonificado		223.562,66 €		223.562,66 €	0,00 €				
CMRB-28	3.537.924,57 €	815.605,25 €	23,05%	815.605,25 €	0,00 €	1.153.084,72 €	914.574,03 €	-238.510,69 €	12,13%
Fontes de Financiamento									
Fundo Comunitário		757.251,35 €		757.251,35 €	0,00 €				
Linha de crédito bonificado		242.893,24 €		242.893,24 €	0,00 €				
CMRB-29	2.126.365,84 €	1.000.144,59 €	47,04%	1.000.144,59 €	0,00 €	1.015.565,84 €	829.431,50 €	-186.134,34 €	-17,07%
Fontes de Financiamento									
Contrato-programa		310.375,00 €		223.107,04 €	-87.267,96 €				
Fundo Comunitário		1.035.723,05 €		595.744,24 €	-439.978,81 €				
CMRB-32	1.241.500,00 €	1.346.098,05 €	108,43%	818.851,28 €	-527.246,77 €	1.359.764,15 €	751.690,62 €	-608.073,53 €	-8,20%
Fontes de Financiamento									
Contrato-programa		1.475.254,74 €		298.816,12 €	-1.176.438,62 €				
Fundo Comunitário		3.442.261,06 €		738.731,01 €	-2.703.530,05 €				
CMRB-33	4.158.041,99 €	4.917.515,80 €	118,27%	1.037.547,13 €	-3.879.968,67 €	4.001.238,52 €	1.010.179,75 €	-2.991.058,77 €	-2,64%
Total = 5	13.046.509,75 €	10.134.350,55 €	77,68%	5.727.135,11 €	-4.407.215,44 €	9.596.958,13 €	4.983.515,15 €	-4.613.442,98 €	-12,98%

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

Código da Empreitada	Valor da adjudicação (1)	Valor do apoio financeiro (2)	% (3)=(2)/(1)X100	Valor transferido (4)	Diferença (5)=(4)-(2)	Total de pagamentos a efectuar (6)	Pagamentos efectuados (7)	Pagamentos por realizar (8)=(7)-(6)	% (9)=(7)/(4)X100
Fontes de Financiamento									
POPAM III		797.827,24 €		634.509,44 €	-163.317,80 €				
Linha de crédito bonificado		266.882,91 €		266.882,91 €	0,00 €				
CMSC-3	803.731,14 €	1.064.710,15 €	132,47%	901.392,35 €	-163.317,80 €	957.954,77 €	543.606,58 €	-414.348,19 €	-39,69%
Fontes de Financiamento									
Contrato-programa		1.066.000,00 €		497.104,05 €	-568.895,95 €				
Linha de crédito bonificado		588.104,00 €		588.104,00 €	0,00 €				
CMSC-9	1.654.933,80 €	1.654.104,00 €	99,95%	1.085.208,05 €	-568.895,95 €	1.225.701,95 €	1.111.371,43 €	-114.330,52 €	2,41%
Total = 2	2.458.664,94 €	2.718.814,15 €	110,58%	1.986.600,40 €	-732.213,75 €	2.183.656,72 €	1.654.978,01 €	-528.678,71 €	-16,69%

QUADROS RESUMO POR MUNICÍPIO

CÂMARA MUNICIPAL DA CALHETA

Fontes de financiamento / N.º de Empreitadas	Valor da adjudicação (1)	Valor do apoio financeiro (2)	% (3)=(2)/(1)X100	Valor transferido (4)	Diferença (5)=(4)-(2)	Total de pagamentos a efectuar (6)	Pagamentos efectuados (7)	Pagamentos por realizar (8)=(7)-(6)	% (9)=(7)/(4)X100
CP / 14	8.362.978,86 €	4.016.759,71 €	48,03%	3.817.339,34 €	-199.420,37 €	7.947.040,97 €	4.270.389,02 €	-3.676.651,95 €	11,87%
Total = 1 / 14	8.362.978,86 €	4.016.759,71 €	48,03%	3.817.339,34 €	-199.420,37 €	7.947.040,97 €	4.270.389,02 €	-3.676.651,95 €	11,87%

CÂMARA MUNICIPAL DE CÂMARA DE LOBOS

Fontes de financiamento / N.º de Empreitadas	Valor da adjudicação (1)	Valor do apoio financeiro (2)	% (3)=(2)/(1)X100	Valor transferido (4)	Diferença (5)=(4)-(2)	Total de pagamentos a efectuar (6)	Pagamentos efectuados (7)	Pagamentos por realizar (8)=(7)-(6)	% (9)=(7)/(4)X100
CP / 11	24.935.019,58 €	23.688.268,58 €	95,00%	6.844.323,18 €	-16.843.945,40 €	12.644.995,81 €	7.465.833,57 €	-5.179.162,24 €	9,08%
PAR / 3	6.984.071,80 €	5.399.462,86 €	77,31%	2.865.563,96 €	-2.533.898,90 €	4.183.051,69 €	3.390.011,22 €	-793.040,47 €	18,30%
URBCOM / 2	256.180,76 €	128.090,38 €	50,00%	128.090,38 €	0,00 €	256.079,50 €	200.883,15 €	-55.196,35 €	56,83%
Mista / 3	9.057.794,77 €	11.194.003,57 €	123,58%	7.742.621,15 €	-3.451.382,42 €	9.030.010,38 €	8.063.353,84 €	-966.656,54 €	4,14%
Total = 4 / 19	41.233.066,91 €	40.409.825,39 €	98,00%	17.580.598,67 €	-22.829.226,72 €	26.114.137,38 €	19.120.081,78 €	-6.994.055,60 €	8,76%



Tribunal de Contas
Secção Regional da Madeira

maifd

CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL

Fontes de financiamento / N.º de Empreitadas	Valor da adjudicação (1)	Valor do apoio financeiro (2)	% (3)=(2)/(1)X100	Valor transferido (4)	Diferença (5)=(4)-(2)	Total de pagamentos a efectuar (6)	Pagamentos efectuados (7)	Pagamentos por realizar (8)=(7)-(6)	% (9)=(7)/(4)X100
CP / 18	9.775.653,11 €	7.668.369,05 €	78,44%	7.177.519,65 €	-490.849,40 €	5.828.653,66 €	3.697.225,40 €	-2.131.428,26 €	-48,49%
URBCOM / 11	1.268.985,93 €	636.223,89 €	50,14%	636.223,89 €	0,00 €	1.223.200,84 €	345.686,77 €	-877.514,07 €	-45,67%
FC / 8	22.394.889,69 €	15.276.746,42 €	68,22%	12.648.251,80 €	-2.628.494,62 €	19.060.404,77 €	13.622.106,15 €	-5.438.298,62 €	7,70%
Total = 3 / 37	33.439.528,73 €	23.581.339,36 €	70,52%	20.461.995,34 €	-3.119.344,02 €	26.112.259,27 €	17.665.018,32 €	-8.447.240,95 €	-13,67%

CÂMARA MUNICIPAL DE MACHICO

Fontes de financiamento / N.º de Empreitadas	Valor da adjudicação (1)	Valor do apoio financeiro (2)	% (3)=(2)/(1)X100	Valor transferido (4)	Diferença (5)=(4)-(2)	Total de pagamentos a efectuar (6)	Pagamentos efectuados (7)	Pagamentos por realizar (8)=(7)-(6)	% (9)=(7)/(4)X100
CP / 29	22.940.625,01 €	20.346.485,21 €	88,69%	18.453.206,10 €	-1.893.279,11 €	23.126.816,56 €	18.209.703,54 €	-4.917.113,02 €	-1,32%
FC / 4	8.532.677,61 €	3.959.413,88 €	46,40%	3.525.403,50 €	-434.010,38 €	9.585.396,65 €	7.504.835,73 €	-2.080.560,92 €	112,88%
Total = 2 / 33	31.473.302,62 €	24.305.899,09 €	77,23%	21.978.609,60 €	-2.327.289,49 €	32.712.213,21 €	25.714.539,27 €	-6.997.673,94 €	17,00%

CÂMARA MUNICIPAL DA PONTA DO SOL

Fontes de financiamento / N.º de Empreitadas	Valor da adjudicação (1)	Valor do apoio financeiro (2)	% (3)=(2)/(1)X100	Valor transferido (4)	Diferença (5)=(4)-(2)	Total de pagamentos a efectuar (6)	Pagamentos efectuados (7)	Pagamentos por realizar (8)=(7)-(6)	% (9)=(7)/(4)X100
CP / 2	3.004.837,32 €	2.976.157,47 €	99,05%	1.715.096,99 €	-1.261.060,48 €	2.345.644,04 €	1.852.136,59 €	-493.507,45 €	7,99%
Mista / 3	3.516.480,35 €	3.535.172,27 €	100,53%	1.053.189,85 €	-2.481.982,42 €	2.441.150,35 €	1.484.519,16 €	-956.631,19 €	40,95%
Total = 2 / 5	6.521.317,67 €	6.511.329,74 €	99,85%	2.768.286,84 €	-3.743.042,90 €	4.786.794,39 €	3.336.655,75 €	-1.450.138,64 €	20,53%

CÂMARA MUNICIPAL DO PORTO MONIZ

Fontes de financiamento / N.º de Empreitadas	Valor da adjudicação (1)	Valor do apoio financeiro (2)	% (3)=(2)/(1)X100	Valor transferido (4)	Diferença (5)=(4)-(2)	Total de pagamentos a efectuar (6)	Pagamentos efectuados (7)	Pagamentos por realizar (8)=(7)-(6)	% (9)=(7)/(4)X100
CP / 1	238.745,52 €	238.745,52 €	100,00%	199.633,36 €	-39.112,16 €	205.055,47 €	199.633,36 €	-5.422,11 €	0,00%
Total = 1 / 1	238.745,52 €	238.745,52 €	100,00%	199.633,36 €	-39.112,16 €	205.055,47 €	199.633,36 €	-5.422,11 €	0,00%

CÂMARA MUNICIPAL DO PORTO SANTO

Fontes de financiamento / N.º de Empreitadas	Valor da adjudicação (1)	Valor do apoio financeiro (2)	% (3)=(2)/(1)X100	Valor transferido (4)	Diferença (5)=(4)-(2)	Total de pagamentos a efectuar (6)	Pagamentos efectuados (7)	Pagamentos por realizar (8)=(7)-(6)	% (9)=(7)/(4)X100
CP / 6	7.753.618,76 €	7.003.176,14 €	90,32%	4.470.751,98 €	-2.532.424,16 €	7.176.430,52 €	4.832.443,89 €	-2.343.986,63 €	8,09%
Mista / 1	3.525.178,21 €	3.016.251,47 €	85,56%	308.443,82 €	-2.707.807,65 €	984.576,34 €	309.309,62 €	-675.266,72 €	0,28%
Total = 2 / 7	11.278.796,97 €	10.019.427,61 €	88,83%	4.779.195,80 €	-5.240.231,81 €	8.161.006,86 €	5.141.753,51 €	-3.019.253,35 €	7,59%

CÂMARA MUNICIPAL DA RIBEIRA BRAVA

Fontes de financiamento / N.º de Empreitadas	Valor da adjudicação (1)	Valor do apoio financeiro (2)	% (3)=(2)/(1)X100	Valor transferido (4)	Diferença (5)=(4)-(2)	Total de pagamentos a efectuar (6)	Pagamentos efectuados (7)	Pagamentos por realizar (8)=(7)-(6)	% (9)=(7)/(4)X100
CP / 15	29.987.477,48 €	27.974.037,04 €	93,29%	13.479.156,72 €	-14.494.880,32 €	28.664.135,05 €	14.816.128,95 €	-13.848.006,10 €	9,92%
FC / 1	771.680,00 €	256.290,62 €	33,21%	256.290,62 €	0,00 €	756.608,15 €	340.451,65 €	-416.156,50 €	32,84%
LC / 1	1.680.749,40 €	1.496.393,69 €	89,03%	1.496.393,69 €	0,00 €	1.940.542,19 €	1.815.532,11 €	-125.010,08 €	21,33%
Mista / 5	13.046.509,75 €	10.134.350,55 €	77,68%	5.727.135,11 €	-4.407.215,44 €	9.596.958,13 €	4.983.515,15 €	-4.613.442,98 €	-12,98%
Total = 4 / 22	45.486.416,63 €	39.861.071,90 €	87,63%	20.958.976,14 €	-18.902.095,76 €	40.958.243,52 €	21.955.627,86 €	-19.002.615,66 €	4,76%

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

Fontes de financiamento / N.º de Empreitadas	Valor da adjudicação (1)	Valor do apoio financeiro (2)	% (3)=(2)/(1)X100	Valor transferido (4)	Diferença (5)=(4)-(2)	Total de pagamentos a efectuar (6)	Pagamentos efectuados (7)	Pagamentos por realizar (8)=(7)-(6)	% (9)=(7)/(4)X100
CP / 12	26.405.208,37 €	24.798.463,07 €	93,92%	16.891.005,17 €	-7.907.457,90 €	26.055.053,54 €	18.550.280,11 €	-7.504.773,43 €	9,82%
FC / 1	356.817,43 €	325.421,49 €	91,20%	0,00 €	-325.421,49 €	378.683,97 €	0,00 €	-378.683,97 €	#DIV/0!
Outra / 1	2.903.931,63 €	2.985.869,24 €	102,82%	1.153.694,00 €	-1.832.175,24 €	3.230.236,23 €	1.153.694,00 €	-2.076.542,23 €	0,00%
Mista / 2	2.458.664,94 €	2.718.814,15 €	110,58%	1.986.600,40 €	-732.213,75 €	2.183.656,72 €	1.654.978,01 €	-528.678,71 €	-16,69%
Total = 4 / 16	32.124.622,37 €	30.828.567,95 €	95,97%	20.031.299,57 €	-10.797.268,38 €	31.847.630,46 €	21.358.952,12 €	-10.488.678,34 €	6,63%

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA

Fontes de financiamento / N.º de Empreitadas	Valor da adjudicação (1)	Valor do apoio financeiro (2)	% (3)=(2)/(1)X100	Valor transferido (4)	Diferença (5)=(4)-(2)	Total de pagamentos a efectuar (6)	Pagamentos efectuados (7)	Pagamentos por realizar (8)=(7)-(6)	% (9)=(7)/(4)X100
CP / 12	8.435.674,69 €	8.027.284,59 €	95,16%	6.228.878,08 €	-1.798.406,51 €	9.175.064,69 €	6.655.149,99 €	-2.519.914,70 €	6,84%
FC / 6	6.549.126,51 €	6.641.612,58 €	101,41%	3.878.425,54 €	-2.763.187,04 €	6.194.389,37 €	3.718.033,10 €	-2.476.356,27 €	-4,14%
Total = 2 / 18	14.984.801,20 €	14.668.897,17 €	97,89%	10.107.303,62 €	-4.561.593,55 €	15.369.454,06 €	10.373.183,09 €	-4.996.270,97 €	2,63%



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE

Fontes de financiamento / N.º de Empreitadas	Valor da adjudicação (1)	Valor do apoio financeiro (2)	% (3)=(2)/(1)X100	Valor transferido (4)	Diferença (5)=(4)-(2)	Total de pagamentos a efectuar (6)	Pagamentos efectuados (7)	Pagamentos por realizar (8)=(7)-(6)	% (9)=(7)/(4)X100
CP / 7	10.297.447,80 €	4.993.832,00 €	48,50%	4.286.803,92 €	-707.028,08 €	8.350.517,97 €	4.827.016,94 €	-3.523.501,03 €	12,60%
FC / 6	6.664.788,46 €	5.175.972,18 €	77,66%	2.937.943,56 €	-2.238.028,62 €	6.702.445,85 €	4.761.262,22 €	-1.941.183,63 €	62,06%
Total = 2 / 13	16.962.236,26 €	10.169.804,18 €	59,96%	7.224.747,48 €	-2.945.056,70 €	15.052.963,82 €	9.588.279,16 €	-5.464.684,66 €	32,71%

DESCRIÇÃO DAS FONTES DE FINANCIAMENTO EXTERNAS

a) Contrato-programa

Os contratos-programa celebrados entre o GR e as AL inserem-se no âmbito da cooperação técnica e financeira previstos nas sucessivas Leis das Finanças Locais (art.º 14.º da Lei n.º 1/87, de 6 de Janeiro, art.º 7.º da Lei n.º 42/98, de 6 de Agosto, e art.º 8.º da Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro) e complementada pelos diplomas de aprovação do ORAM de cada ano [até 1 de Junho de 2005, os DLR que anualmente aprovavam o ORAM conferiam autorização ao GR para, através do Secretário Regional do Plano e Finanças, celebrar CP de natureza sectorial ou plurisectorial com uma ou várias AL, associações de municípios ou empresas concessionárias destes, assim como protocolos, acordos de colaboração e outros instrumentos alternativos que viessem a ser definidos nos termos do disposto no artigo 7.º da Lei n.º 42/98, de 6 de Agosto. Os mesmos DLR previam, ainda, uma norma transitória, que mantinha em vigor os CP celebrados em anos anteriores cujo término ainda não tivesse ocorrido, independentemente de formalidades adicionais, com excepção de reescalonamento orçamental dos encargos transitados. A partir de 2 de Junho de 2005, com a entrada em vigor do DLR n.º 6/2005/M, de 1 de Junho (rectificado pela Declaração de Rectificação n.º 59/2005, de 20 de Julho), estabelece-se o regime a que deve obedecer a cooperação técnica e financeira entre a administração pública regional da RAM e as AL situadas na Região, associações de freguesias e de municípios e empresas de âmbito intermunicipal, que se tem aplicado até à presente data].

b) Programa de Apoio Rural (PAR)

O DLR n.º 5/2001/M, de 4 de Abril, estabeleceu as condições gerais de aplicação, na RAM, da medida n.º 2.1 - Agricultura e desenvolvimento rural do Programa Operacional Plurifundos para a RAM (POPRAM III), no âmbito do III Quadro Comunitário de Apoio para o período 2000-2006 (QCA III).

Esta medida, designada Programa de Apoio Rural (PAR), visava, fundamentalmente, "(...) o reforço da competitividade económica das produções regionais, salvaguardando o ambiente e a coesão económica e social, a promoção da qualidade e a inovação da produção agro-florestal e agro-rural, assegurar a sustentação de explorações de pequena dimensão que desempenham uma importante função de equilíbrio ambiental e de composição da paisagem e a diversificação das actividades económicas no meio rural." [Preâmbulo do DLR n.º 5/2001/M, de 4 de Abril. De acordo com a al. c) do artigo 3.º do

mesmo diploma, no âmbito do PAR, podem ser concedidas ajudas no domínio das infra-estruturas].

Pela Portaria n.º 50/2001, de 22 de Maio, que aprovou o Regulamento de Aplicação da Acção 2.1.3 “Infra-estruturas” da Medida Agricultura e Desenvolvimento Rural – PAR do POPRAM III, foi definido que esta acção se desenvolveria através de várias sub-acções, entre as quais se incluíam os caminhos agrícolas e rurais [vide al. b) do n.º 2 do artigo 1.º. Os objectivos, beneficiários e condições de acesso, despesas elegíveis, forma e valores das ajudas, estão regulamentadas no Capítulo III (artigos 6.º a 9.º)], que proporcionaria a construção e melhoramento de caminhos agrícolas e rurais com o objectivo de criar ou beneficiar, nas zonas rurais, infra-estruturas de acesso às explorações que possibilitem a circulação de pessoas, máquinas e equipamentos, bem como um mais fácil escoamento das produções, incluindo sistemas de transporte, adaptados a zonas montanhosas, em que as ajudas seriam concedidas sob a forma de subsídio em capital a fundo perdido no valor de 100% das despesas elegíveis.

c) Programa URBCOM

A Portaria n.º 317-B/2000, de 31 de Maio (alterada pela Portaria n.º 113-A/2002, de 7 de Fevereiro. A sua execução foi regulamentada pela Portaria n.º 188/2004, de 26 de Fevereiro), criou e regulamentou o Sistema de Incentivos a Projectos de Urbanismo Comercial (URBCOM), ao abrigo do DL n.º 70-B/2000, de 5 de Maio, com vista à modernização das actividades empresariais do comércio e de alguns serviços, à qualificação do espaço público envolvente, através da promoção de projectos globais de urbanismo comercial, integrados em áreas limitadas dos centros urbanos com determinadas características, ao desenvolvimento das cidades e de outros espaços urbanos de menor dimensão (por força do disposto no n.º 4 do artigo 25.º, “No caso de investimento de natureza corpórea, o apoio financeiro reveste a natureza de incentivo não reembolsável de valor igual a 50% do investimento elegível de natureza corpórea.”).

d) Fundos Comunitários

Fundos comunitários é a designação genérica para o conjunto dos fundos estruturais como o Fundo de Coesão – instrumento financeiro destinado a reforçar a coesão económica e social da Comunidade Europeia, podendo apoiar a realização de projectos nos domínios do ambiente e das redes transeuropeias em matéria de infra-estruturas de transportes. Beneficiam do apoio do Fundo de Coesão os Estados-membros com um Produto Nacional Bruto per capita inferior a 90% da média comunitária e que tenham introduzido os Programas de Estabilidade (no caso dos Estados-Membros que adoptaram a moeda única) ou de Convergência (no caso dos Estados-Membros que não adoptaram a moeda única) previstos no Regulamento (CE) 1466/97 do Conselho.

É de assinalar que o Regulamento (CE) n.º 1269 do Conselho, de 21 de Junho, no n.º 2 do seu artigo 32.º, estabeleceu que o pagamento por conta será total ou parcialmente reembolsado à Comissão Europeia sempre que não for comunicado a essa Comissão qualquer pedido de pagamento, no prazo de 18 meses a contar da decisão de participação nos Fundos.

E o n.º 2 do art.º 31.º do mesmo Regulamento dispôs que a parte de uma autorização que não tiver sido liquidada com um adiantamento ou em relação à qual não tiver sido apresentado um pedido de pagamento admissível no final do segundo ano subsequente ao ano de autorização, será objecto de anulação.



O FEDER é um fundo estrutural, criado em 1975, que tem por objectivo contribuir para a correcção dos principais desequilíbrios regionais da Comunidade Europeia através de uma participação no desenvolvimento e no ajustamento estrutural das regiões menos desenvolvidas e na reconversão das regiões industriais em declínio.

O IFADAP é um instituto público que funciona sob a tutela do Ministro da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas, responsável pelas tarefas relativas à gestão financeira, na vertente externa, das intervenções operacionais co-financiadas pelo FEOGA-O e IFOP (Instrumento Financeiro de Orientação das Pescas), incluindo a tramitação da assunção de compromissos e da transferência de pagamentos. Constitui a autoridade de pagamento para aqueles fundos [vide DL 54-A/2000, de 7 de Abril, artigos 37.º, n.º 1, e 39.º, n.º 1, al. e)].

O FEOGA é um fundo criado em 1962 com vista ao financiamento da política agrícola comum e que actualmente se subdivide em duas secções: - A secção "Orientação", que faz parte dos fundos estruturais, contribui para as reformas estruturais na agricultura e para o desenvolvimento das áreas rurais; - A secção "Garantia" financia, nomeadamente, as despesas relativas à organização comum dos mercados agrícolas, as acções de desenvolvimento rural que acompanham o apoio dos mercados e as medidas rurais fora das regiões do objectivo 1 (Regiões cujo rendimento per capita fosse inferior a 75% da média comunitária).

O INTERREG III é um programa de iniciativa comunitária, para o período 2000-2006, que se destina a incentivar a cooperação transfronteiriça, transnacional e inter-regional, de modo a que as fronteiras nacionais não constituam um obstáculo ao desenvolvimento equilibrado e à integração do território europeu. É financiado pelo FEDER. As orientações foram aprovadas pela Comissão em 28 de Abril de 2000 [A taxa máxima de financiamento FEDER é de 75% nas regiões de objectivo 1 e de 50% nas regiões de objectivo 2 (regiões em declínio industrial) e outras. Nas regiões ultra-periféricas a taxa máxima pode ir até 85% de comparticipação no investimento elegível].

e) Linha de crédito bonificado

O DLR n.º 4-A/2001/M, de 3 de Abril (diploma que aprovou o Orçamento da RAM para o ano de 2001 e que foi posteriormente alterado pelo art.º 3.º do DLR n.º 28-A/2001/M, de 13 de Novembro), no seu art.º 5.º (mantido em vigor desde 2002 até à presente data, pelos sucessivos Orçamentos da RAM), autorizou o GR, através do Secretário Regional do Plano e Finanças, a celebrar protocolos com instituições financeiras com vista à criação de uma linha de crédito bonificado a favor das autarquias locais (AL), associações de municípios ou empresas concessionárias destes.

Esta linha de crédito destinou-se ao financiamento complementar dos projectos de investimento de natureza municipal e intermunicipal com comparticipação financeira aprovada pelo FEDER, no âmbito do QCA III, cabendo ao GR suportar até 70% do valor dos juros dos empréstimos contraídos.

As condições de acesso à LC, dos empréstimos e da atribuição das bonificações por conta do erário público regional, encontram-se desenvolvidas e especificadas no DRR n.º 18/2001/M, de 24 de Julho [o preâmbulo deste diploma alude a que foi criado "(...) um esquema inovador de colaboração conjunta entre o Governo Regional da Madeira, através da Secretaria Regional do Plano e Finanças, as instituições de crédito que para o efeito venham a celebrar protocolos com esta Secretaria e as autarquias locais, associações de municípios ou empresas concessionárias dessas associações, na medida em que intro-

duz no financiamento de investimentos municipais comparticipados pelos fundos comunitários empréstimos bonificados pelo Governo Regional da Madeira. Este apoio tem fundamento na medida em que as vastas competências das entidades beneficiárias, cuja acção é fundamental para o bem-estar das populações, não lhes permitem a obtenção de receitas próprias suficientes para a execução dos investimentos que serão financiado através do III Quadro Comunitário de Apoio.”], alterado pelo DRR n.º 2/2002/M, de 22 de Janeiro, em conformidade com o determinado no n.º 4 também daquele art.º 5.º.

A criação da LC visou colmatar as dificuldades orçamentais sentidas pelos municípios da RAM, permitindo-lhes o acesso à obtenção das receitas necessárias ao prosseguimento das suas actividades no domínio dos investimentos.



ANEXO VII – Valores em dívida por Município

CÂMARA MUNICIPAL DA CALHETA

Empreiteiros	Total de obras adjudicadas	Total de pagamentos a efectuar (1)	Pagamentos efectuados					Pagamentos em dívida (7)=(1)-(6)
			Trabalhos normais (2)	Trabalhos a mais (3)	Revisão de preços (4)	Juros de mora (5)	Total (6)=(2)+(3)+(4)+(5)	
Avelino Farinha & Agrela, S.A.	40	14.054.991,10 €	5.792.716,23 €	37.246,24 €	3.541,39 €	225.164,19 €	6.058.668,05 €	7.996.323,05 €
Funchalbetão - Técnicas de Betão e Construções, Lda	2	326.069,50 €	230.761,87 €	0,00 €	0,00 €	82.325,92 €	313.087,79 €	12.981,71 €
Arlindo Serrão & Coelho, Lda	1	8.580,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.580,00 €
Consórcio AFA / Funchalbetão	1	1.407.949,58 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	283,09 €	283,09 €	1.407.666,49 €
Somuros – Obras Públicas e Particulares, Lda	1	21.711,46 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	21.711,46 €
Total = 5	45	15.819.301,64 €	6.023.478,10 €	37.246,24 €	3.541,39 €	307.773,20 €	6.372.038,93 €	9.447.262,71 €

CÂMARA MUNICIPAL DE CÂMARA DE LOBOS

Empreiteiros	Total de obras adjudicadas	Total de pagamentos a efectuar (1)	Pagamentos efectuados					Pagamentos em dívida (7)=(1)-(6)
			Trabalhos normais (2)	Trabalhos a mais (3)	Revisão de preços (4)	Juros de mora (5)	Total (6)=(2)+(3)+(4)+(5)	
José Avelino Pinto – Construção e Engenharia, S.A.	14	12.015.465,52 €	8.150.115,25 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.150.115,25 €	3.865.350,27 €
Perneta Construções, S.A.	5	655.886,15 €	262.557,75 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	262.557,75 €	393.328,40 €
Avelino Farinha & Agrela, S.A.	1	2.445.522,97 €	765.407,63 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	765.407,63 €	1.680.115,34 €
Jaime Ribeiro & Filhos, S.A.	1	1.603.916,01 €	1.230.115,52 €	0,00 €	71.565,17 €	0,00 €	1.301.680,69 €	302.235,32 €
Consórcio José Avelino Pinto / AFA	1	5.640.574,76 €	5.123.849,91 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.123.849,91 €	516.724,85 €
Consórcio José Avelino Pinto / Santos & Ornelas, Lda	1	3.288.093,08 €	2.836.063,43 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.836.063,43 €	452.029,65 €
Lena - Engenharia e Construções, S.A.	1	188.133,93 €	188.133,93 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	188.133,93 €	0,00 €
Santos & Ornelas, Lda	1	720.331,08 €	553.947,79 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	553.947,79 €	166.383,29 €
Total = 8	25	26.557.923,50 €	19.110.191,21 €	0,00 €	71.565,17 €	0,00 €	19.181.756,38 €	7.376.167,12 €

CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL

Empreiteiros	Total de obras adjudicadas	Total de pagamentos a efectuar (1)	Pagamentos efectuados					Pagamentos em dívida (7)=(1)-(6)
			Trabalhos normais (2)	Trabalhos a mais (3)	Revisão de preços (4)	Juros de mora (5)	Total (6)=(2)+(3)+(4)+(5)	
Sales, Faria e Andrade – Sociedade de Construções, Lda	18	1.161.990,60 €	281.667,10 €	42.926,54 €	0,00 €	0,00 €	324.593,64 €	837.396,96 €
Tecnovia Madeira - Sociedade de Empreitadas, Lda	16	9.821.646,44 €	7.229.053,83 €	0,00 €	413282,54	0,00 €	7.642.336,37 €	2.179.310,07 €
Edimade – Edificadora da Madeira, Lda	11	1.469.583,97 €	781.236,55 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	781.236,55 €	688.347,42 €
José Avelino Pinto – Construção e Engenharia, S.A.	8	2.050.098,13 €	1.177.943,31 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.177.943,31 €	872.154,82 €
Lena - Engenharia e Construções, S.A.	7	1.960.541,34 €	1.476.974,36 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.476.974,36 €	483.566,98 €
RIM – Revestimento Impermeabilizações da Madeira, Lda	4	120.708,35 €	7.773,28 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.773,28 €	112.935,07 €
Sociedade de Construções Soares da Costa, S.A.	4	5.582.461,10 €	3.131.192,70 €	0,00 €	341.982,69 €	0,00 €	3.473.175,39 €	2.109.285,71 €
Construtora do Tâmega, S.A.	3	603.278,21 €	457.220,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	457.220,40 €	146.057,81 €
João Abel Freitas Capelo, Lda	3	270.983,37 €	170.735,44 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	170.735,44 €	100.247,93 €
Alberto Martins de Mesquita & Filhos, S.A.	1	579.364,93 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	579.364,93 €
Cabral & Filhos, S.A.	1	385.735,71 €	351.538,08 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	351.538,08 €	34.197,63 €
Damásio & Nascimento Construções, Lda	1	66.087,44 €	28.981,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	28.981,50 €	37.105,94 €
Isólfrei - Estudos e Empreitadas de Isolamentos e Revestimentos, Lda	1	37.607,56 €	11.813,48 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11.813,48 €	25.794,08 €
Consórcio Somague / Neopul	1	1.834.761,94 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.834.761,94 €
Consórcio Tâmega / Socopul / SITEL	1	2.424.385,32 €	2.111.572,17 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.111.572,17 €	312.813,15 €
Consórcio Tecnovia / Edimade	1	1.538.949,60 €	1.078.121,81 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.078.121,81 €	460.827,79 €
Termague - Sociedade de Construções e Empreendimentos da Madeira, S.A.	1	88.526,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	88.526,50 €
Total = 17	82	29.996.710,51 €	18.295.824,01 €	42.926,54 €	755.265,23 €	0,00 €	19.094.015,78 €	10.902.694,73 €



Tribunal de Contas
Secção Regional da Madeira

maifd

CÂMARA MUNICIPAL DE MACHICO

Empreiteiros	Total de obras adjudicadas	Total de pagamentos a efectuar (1)	Pagamentos efectuados					Pagamentos em dívida (7)=(1)-(6)
			Trabalhos normais (2)	Trabalhos a mais (3)	Revisão de preços (4)	Juros de mora (5)	Total (6)=(2)+(3)+(4)+(5)	
Construtora do Tâmega, S.A.	14	9.562.634,23 €	6.702.424,99 €	77.941,87 €	0,00 €	0,00 €	6.780.366,86 €	2.782.267,37 €
Tecnovia Madeira - Sociedade de Empreitadas, Lda	14	7.097.222,08 €	4.793.068,41 €	532.605,65 €	0,00 €	0,00 €	5.325.674,06 €	1.771.548,02 €
Avelino Farinha & Agrela, S.A.	10	8.361.390,61 €	6.623.847,03 €	409.998,84 €	180.819,60 €	0,00 €	7.214.665,47 €	1.146.725,14 €
Juvenal Freire & Spínola - Construtores Cívis, Lda	7	43.186,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	43.186,00 €
OBRA Centímetro – Construção Civil, Lda	6	59.288,32 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	59.288,32 €
Construções Miguel Viveiros II, Lda	4	406.409,93 €	78.572,99 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	78.572,99 €	327.836,94 €
Adelino Marques Perestrelo, Sociedade Unipessoal, Lda	3	72.699,26 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	72.699,26 €
Jaime Ribeiro & Filhos, S.A.	3	932.939,82 €	446.902,45 €	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	526.902,45 €	406.037,37 €
JVP - Construções, Lda	3	39.873,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	39.873,60 €
Socopol – Sociedade de Construções e Obras, S.A.	3	1.300.648,98 €	987.326,35 €	73.233,11 €	35.544,23 €	0,00 €	1.096.103,69 €	204.545,29 €
Zagope – Construções e Engenharia, S.A.	3	1.047.129,12 €	760.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	760.000,00 €	287.129,12 €
Arlindo Correia & Filhos, S.A.	2	1.754.807,02 €	1.249.867,66 €	138.438,29 €	0,00 €	0,00 €	1.388.305,95 €	366.501,07 €
Cabral e Filhos, S.A.	2	1.881.581,16 €	1.774.645,39 €	0,00 €	7.956,49 €	0,00 €	1.782.601,88 €	98.979,28 €
Consórcio Tâmega / AFA	2	4.354.898,92 €	3.726.859,79 €	0,00 €	212.909,30 €	0,00 €	3.939.769,09 €	415.129,83 €
Edipórtico - Sociedade de Construções, Lda	2	67.494,34 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	67.494,34 €
JSP França	2	1.142.600,29 €	955.345,39 €	77.969,11 €	0,00 €	0,00 €	1.033.314,50 €	109.285,79 €
Victor Ramos Construções, Sociedade Unipessoal, Lda	2	40.040,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40.040,00 €
Alberto Martins de Mesquita & Filhos, S.A.	1	5.208,29 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.208,29 €
Britatlântico - Sociedade de Britas da Madeira, Lda	1	1.305.641,72 €	897.845,99 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	897.845,99 €	407.795,73 €
Constrofunchal - Sociedade de Construções e Empreitadas, Lda	1	34.751,81 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	24.751,81 €
Edimade – Edificadora da Madeira, Lda	1	25.740,00 €	18.562,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18.562,50 €	7.177,50 €
GHESA Ingeniería Y Tecnología, S.A.	1	121.508,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	121.508,40 €
J. Sousa Rodrigues & Carvalho, Lda	1	26.208,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	26.208,00 €
José António de Abreu – Construções, Sociedade Unipessoal, Lda	1	33.875,92 €	13.875,92 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13.875,92 €	20.000,00 €
Lena - Engenharia e Construções, S.A.	1	904.980,24 €	214.413,28 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	214.413,28 €	690.566,96 €
Olca Construções, Lda	1	5.507,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.507,80 €
Tecnorocha - Sociedade de Escavação e Desmorte de Rochas, S.A.	1	88.652,03 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	88.652,03 €
Total = 27	92	40.716.917,89 €	29.253.558,14 €	1.390.186,87 €	437.229,62 €	0,00 €	31.080.974,63 €	9.635.943,26 €

CÂMARA MUNICIPAL DA PONTA DO SOL

Empreiteiros	Total de obras adjudicadas	Total de pagamentos a efectuar (1)	Pagamentos efectuados					Pagamentos em dívida (7)=(1)-(6)
			Trabalhos normais (2)	Trabalhos a mais (3)	Revisão de preços (4)	Juros de mora (5)	Total (6)=(2)+(3)+(4)+(5)	
Avelino Farinha & Agrela, S.A.	7	4.233.496,84 €	2.607.642,17 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.607.642,17 €	1.625.854,67 €
Consórcio AFA / Socopul	1	697.552,67 €	582.823,81 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	582.823,81 €	114.728,86 €
Lena - Engenharia e Construções, S.A.	1	319.931,78 €	319.931,78 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	319.931,78 €	0,00 €
Silva Brandão & Filhos, Lda	1	145.500,34 €	63.636,38 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	63.636,38 €	81.863,96 €
Solicanhas - Construção Civil, Lda	1	14.376,86 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14.376,86 €
Total = 5	11	5.410.858,49 €	3.574.034,14 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.574.034,14 €	1.836.824,35 €

CÂMARA MUNICIPAL DO PORTO MONIZ

Empreiteiros	Total de obras adjudicadas	Total de pagamentos a efectuar (1)	Pagamentos efectuados					Pagamentos em dívida (7)=(1)-(6)
			Trabalhos normais (2)	Trabalhos a mais (3)	Revisão de preços (4)	Juros de mora (5)	Total (6)=(2)+(3)+(4)+(5)	
Personda - Sociedade de Perfurações e Sondagens, S.A.	3	88.285,00 €	12.766,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.766,00 €	75.519,00 €
Construções Costa & Damião, Lda	2	200.602,10 €	48.419,82 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	48.419,82 €	152.182,28 €
Lena - Engenharia e Construções, S.A.	1	205.055,47 €	199.633,36 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	199.633,36 €	5.422,11 €
Socopul - Sociedade de Construções e Obras, S.A.	1	129.010,06 €	103.955,52 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	103.955,52 €	25.054,54 €
Somuros - Obras Públicas e Particulares, Lda	1	82.354,85 €	20.588,71 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.588,71 €	61.766,14 €
Total = 5	8	705.307,48 €	385.363,41 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	385.363,41 €	319.944,07 €

CÂMARA MUNICIPAL DO PORTO SANTO

Empreiteiros	Total de obras adjudicadas	Total de pagamentos a efectuar (1)	Pagamentos efectuados					Pagamentos em dívida (7)=(1)-(6)
			Trabalhos normais (2)	Trabalhos a mais (3)	Revisão de preços (4)	Juros de mora (5)	Total (6)=(2)+(3)+(4)+(5)	
Tecnovia Madeira - Sociedade de Empreitadas, Lda	3	3.424.913,44 €	2.599.325,05 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.599.325,05 €	825.588,39 €
Teodoro Gomes Alho & Filhos, Lda	3	3.377.057,15 €	1.966.419,12 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.966.419,12 €	1.410.638,03 €
Construtora do Tâmega, S.A.	2	1.288.758,94 €	563.496,03 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	563.496,03 €	725.262,91 €
Edimade - Edificadora da Madeira, Lda	1	290.782,47 €	99.103,49 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	99.103,49 €	191.678,98 €
Farrobo - Sociedade de Construções, S.A.	1	457.614,81 €	266.699,72 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	266.699,72 €	190.915,09 €
Total = 5	10	8.839.126,81 €	5.495.043,41 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.495.043,41 €	3.344.083,40 €



Tribunal de Contas
Secção Regional da Madeira

maifd

CÂMARA MUNICIPAL DA RIBEIRA BRAVA

Empreiteiros	Total de obras adjudicadas	Total de pagamentos a efectuar (1)	Pagamentos efectuados					Pagamentos em dívida (7)=(1)-(6)
			Trabalhos normais (2)	Trabalhos a mais (3)	Revisão de preços (4)	Juros de mora (5)	Total (6)=(2)+(3)+(4)+(5)	
Avelino Farinha & Agrela, S.A.	7	13.553.418,54 €	5.403.248,50 €	0,00 €	72.362,23 €	0,00 €	5.475.610,73 €	8.077.807,81 €
Tecnibrava - Construções Obras Técnicas, Lda	6	9.208.968,74 €	5.942.773,17 €	271.563,62 €	515.955,32 €	0,00 €	6.730.292,11 €	2.478.676,63 €
Nascimento & Nascimento, Lda	3	794.735,80 €	712.152,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	712.152,60 €	82.583,20 €
Britatlântico – Sociedade de Britas da Madeira, Lda	2	456.822,65 €	162.346,85 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	162.346,85 €	294.475,80 €
Consórcio Júlio Inácio Fernandes, Filhos, Lda / Constrofunchal	2	2.895.740,05 €	2.422.785,98 €	0,00 €	45.590,50 €	0,00 €	2.468.376,48 €	427.363,57 €
Constrofunchal - Sociedade de Construções e Empreitadas, Lda	2	1.035.643,89 €	846.122,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	846.122,01 €	189.521,88 €
Construtora do Tâmega, S.A.	2	2.505.119,68 €	942.665,29 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	942.665,29 €	1.562.454,39 €
Consórcio AFA / Socopul	1	1.359.764,15 €	751.690,62 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	751.690,62 €	608.073,53 €
Cabral & Filhos, S.A.	1	1.015.565,84 €	794.219,48 €	0,00 €	35.212,02 €	0,00 €	829.431,50 €	186.134,34 €
Consórcio Tâmega / Tecnibrava	1	3.734.001,15 €	2.028.936,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.028.936,80 €	1.705.064,35 €
Consórcio AFA / Gaspar Andrade e Filhos, Lda	1	1.788.308,32 €	1.362.283,12 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.362.283,12 €	426.025,20 €
Jaime Ribeiro & Filhos, S.A.	1	1.153.084,72 €	944.574,03 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	944.574,03 €	208.510,69 €
Consórcio Lena / Sousa & Filho, S.A.	1	914.874,95 €	505.958,91 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	505.958,91 €	408.916,04 €
Lena - Engenharia e Construções, S.A.	1	124.999,08 €	70.300,34 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	70.300,34 €	54.698,74 €
Silva Brandão & Filhos, Lda	1	756.608,15 €	340.451,65 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	340.451,65 €	416.156,50 €
Sociedade de Construções Primos, S.A.	1	1.940.542,19 €	1.591.836,74 €	223.695,37 €	0,00 €	0,00 €	1.815.532,11 €	125.010,08 €
Consórcio Somague / Neopul	1	4.001.238,52 €	1.010.179,75 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.010.179,75 €	2.991.058,77 €
Total = 17	34	47.239.436,42 €	25.832.525,84 €	495.258,99 €	669.120,07 €	0,00 €	26.996.904,90 €	20.242.531,52 €

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

Empreiteiros	Total de obras adjudicadas	Total de pagamentos a efectuar (1)	Pagamentos efectuados					Pagamentos em dívida (7)=(1)-(6)
			Trabalhos normais (2)	Trabalhos a mais (3)	Revisão de preços (4)	Juros de mora (5)	Total (6)=(2)+(3)+(4)+(5)	
Tecnovia Madeira - Sociedade de Empreitadas, Lda	17	15.683.425,79 €	8.718.624,82 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.718.624,82 €	6.964.800,97 €
Edimade – Edificadora da Madeira, Lda	6	684.643,68 €	14.573,94 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14.573,94 €	670.069,74 €
Santos & Ornelas, Lda	5	5.156.478,88 €	4.646.451,15 €	0,00 €	133.144,24 €	0,00 €	4.779.595,39 €	376.883,49 €
Avelino Farinha & Agrela, S.A.	3	3.036.609,87 €	1.737.285,07 €	472.837,08 €	176.148,18 €	0,00 €	2.386.270,33 €	650.339,54 €
Tecnocria - Construção Civil e Obras Públicas, Lda	2	49.634,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	49.634,00 €
Consórcio AFA / Funchalbetão	1	2.333.084,85 €	2.156.525,17 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.156.525,17 €	176.559,68 €
Constrofunchal - Sociedade de Construções e Empreitadas, Lda	1	5.189,68 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.189,68 €
Construtora do Tâmega, S.A.	1	2.485.549,42 €	1.324.953,62 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.324.953,62 €	1.160.595,80 €
FDO - Construções, S.A.	1	3.230.236,23 €	1.153.694,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.153.694,00 €	2.076.542,23 €
Jaime Ribeiro & Filhos, S.A.	1	126.743,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	126.743,67 €
José Avelino Pinto – Construção e Engenharia, S.A.	1	957.954,77 €	543.606,58 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	543.606,58 €	414.348,19 €
Leirislens - Sociedade de Construções, S.A.	1	99.465,18 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	99.465,18 €
Consórcio Tâmega / Zagope	1	2.826.258,15 €	2.679.519,44 €	0,00 €	74.939,04 €	0,00 €	2.754.458,48 €	71.799,67 €
Total = 13	41	36.675.274,17 €	22.975.233,79 €	472.837,08 €	384.231,46 €	0,00 €	23.832.302,33 €	12.842.971,84 €



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA

Empreiteiros	Total de obras adjudicadas	Total de pagamentos a efectuar (1)	Pagamentos efectuados					Pagamentos em dívida (7)=(1)-(6)
			Trabalhos normais (2)	Trabalhos a mais (3)	Revisão de preços (4)	Juros de mora (5)	Total (6)=(2)+(3)+(4)+(5)	
Avelino Farinha & Agrela, S.A.	24	19.677.829,70 €	13.930.897,82 €	72.254,76 €	671.832,91 €	0,00 €	14.674.985,49 €	5.002.844,21 €
Tecnovia Madeira - Sociedade de Empreitadas, Lda	8	1.705.034,28 €	1.519.881,34 €	0,00 €	28.349,93 €	0,00 €	1.548.231,27 €	156.803,01 €
Júlio Inácio Fernandes, Filhos, Lda	6	1.845.123,68 €	1.262.046,47 €	0,00 €	41.547,66 €	0,00 €	1.303.594,13 €	541.529,55 €
Construtora do Tâmega, S.A.	4	2.618.420,47 €	1.768.104,20 €	0,00 €	115.493,27 €	0,00 €	1.883.597,47 €	734.823,00 €
J.C.F. - Construções de Santana, Lda	4	98.744,72 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	98.744,72 €
Zagope - Construções e Engenharia, S.A.	3	328.530,62 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	328.530,62 €
Arlindo Correia & Filhos, S.A.	2	196.225,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	196.225,40 €
Cabral & Filhos, S.A.	1	345.412,42 €	305.489,32 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	305.489,32 €	39.923,10 €
Construfunchal - Sociedade de Construções e Empreitadas, Lda	1	110.604,37 €	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	80.000,00 €	30.604,37 €
Jacinto Marques de Andrade - Sociedade Unipessoal	1	51.833,08 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	51.833,08 €
José Avelino Pinto - Construção e Engenharia, S.A.	1	55.541,24 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	55.541,24 €
Lena - Engenharia e Construções, S.A.	1	90.396,88 €	80.644,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	80.644,50 €	9.752,38 €
Olca Construções, Lda	1	217.348,55 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	117.348,55 €
Silva Brandão & Filhos, Lda	1	114.780,63 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	114.780,63 €
Socopul - Sociedade de Construções e Obras, S.A.	1	126.064,87 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	126.064,87 €
Total = 15	59	27.581.890,91 €	19.047.063,65 €	72.254,76 €	857.223,77 €	0,00 €	19.976.542,18 €	7.605.348,73 €

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE

Empreiteiros	Total de obras adjudicadas	Total de pagamentos a efectuar (1)	Pagamentos efectuados					Pagamentos em dívida (7)=(1)-(6)
			Trabalhos normais (2)	Trabalhos a mais (3)	Revisão de preços (4)	Juros de mora (5)	Total (6)=(2)+(3)+(4)+(5)	
Avelino Farinha & Agrela, S.A.	4	4.009.728,36 €	2.135.826,91 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.135.826,91 €	1.873.901,45 €
Tecnorocha - Sociedade de Escavação e Desmorte de Rochas, S.A.	3	4.532.882,82 €	2.258.323,31 €	0,00 €	29.137,19 €	0,00 €	2.287.460,50 €	2.245.422,32 €
Cabral e Filhos, S.A.	2	2.759.117,15 €	2.500.073,60 €	0,00 €	46.784,51 €	0,00 €	2.546.858,11 €	212.259,04 €
Silva Brandão & Filhos, Lda	2	384.502,96 €	282.604,43 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	282.604,43 €	101.898,53 €
Consórcio Somague / Zagope	1	391.342,34 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	391.342,34 €
Construtora do Tâmega, S.A.	1	1.545.686,70 €	1.315.764,12 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.315.764,12 €	229.922,58 €
JSP França ³⁸	1	1.070.193,41 €	926.624,31 €	0,00 €	38.664,54 €	0,00 €	965.288,85 €	104.904,56 €
Lena - Engenharia e Construções, S.A.	1	696.525,97 €	218.529,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	218.529,01 €	477.996,96 €
Total = 8	15	15.389.979,71 €	9.637.745,69 €	0,00 €	114.586,24 €	0,00 €	9.752.331,93 €	5.637.647,78 €

³⁸ Na empreitada com o código CMSV-3, inicialmente adjudicada à empresa JSP França, houve uma cessão de posição contratual, a favor da empresa Construtora do Tâmega, S.A., com trabalhos executados e medidos no montante de 101.421,18 € que, a 28-02-2007, se encontravam em dívida.



ANEXO VIII – Créditos por empreiteiro

AVELINO FARINHA & AGRELA, S.A.

Municípios	Total de obras adjudicadas	Total de pagamentos a receber	Total de pagamentos recebidos	Valores em dívida				
				Trabalhos normais (1)	Trabalhos a mais (2)	Revisão de preços (3)	Juros de mora (4)	Total (5)=(1)+(2)+(3)+(4)
CMC	40	14.054.991,10 €	6.058.668,05 €	7.274.089,33 €	0,00 €	131.176,31 €	591.057,41 €	7.996.323,05 €
CMS	24	19.677.829,70 €	14.674.985,49 €	3.338.874,69 €	0,00 €	563.687,06 €	1.100.282,46 €	5.002.844,21 €
CMM	10	8.361.390,61 €	7.214.665,47 €	398.263,54 €	242.474,45 €	220.949,80 €	285.037,35 €	1.146.725,14 €
CMPSol	7	4.233.496,84 €	2.607.642,17 €	1.324.715,55 €	0,00 €	124.399,53 €	176.739,59 €	1.625.854,67 €
CMRB	7	13.553.418,54 €	5.475.610,73 €	7.331.799,46 €	0,00 €	335.772,39 €	410.235,96 €	8.077.807,81 €
CMSV	4	4.009.728,36 €	2.135.826,91 €	1.872.239,81 €	0,00 €	1.661,64 €	0,00 €	1.873.901,45 €
CMSC	3	3.036.609,87 €	2.386.270,33 €	356.817,45 €	0,00 €	173.973,72 €	119.548,37 €	650.339,54 €
CMCL	1	2.445.522,97 €	765.407,63 €	1.680.115,34 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.680.115,34 €
Total = 8	96	69.372.987,99 €	41.319.076,78 €	23.576.915,17 €	242.474,45 €	1.551.620,45 €	2.682.901,14 €	28.053.911,21 €

TECNOVIA MADEIRA - SOCIEDADE DE EMPREITADAS, LDA

Municípios	Total de obras adjudicadas	Total de pagamentos a receber	Total de pagamentos recebidos	Valores em dívida				
				Trabalhos normais (1)	Trabalhos a mais (2)	Revisão de preços (3)	Juros de mora (4)	Total (5)=(1)+(2)+(3)+(4)
CMSC	17	15.683.425,79 €	8.718.624,82 €	6.444.346,64 €	0,00 €	520.454,33 €	0,00 €	6.964.800,97 €
CMF	16	9.821.646,44 €	7.642.336,37 €	1.723.303,26 €	175.290,70 €	280.716,11 €	0,00 €	2.179.310,07 €
CMM	14	7.097.222,08 €	5.325.674,06 €	1.637.077,55 €	8.372,22 €	126.098,25 €	0,00 €	1.771.548,02 €
CMS	8	1.705.034,28 €	1.548.231,27 €	83.807,53 €	0,00 €	0,00 €	72.995,48 €	156.803,01 €
CMPS	3	3.424.913,44 €	2.599.325,05 €	749.766,59 €	0,00 €	75.821,80 €	0,00 €	825.588,39 €
Total = 5	58	37.732.242,03 €	25.834.191,57 €	10.638.301,57 €	183.662,92 €	1.003.090,49 €	72.995,48 €	11.898.050,46 €

CONSTRUTORA DO TÂMEGA, S.A.

Municípios	Total de obras adjudicadas	Total de pagamentos a receber	Total de pagamentos recebidos	Valores em dívida				
				Trabalhos normais (1)	Trabalhos a mais (2)	Revisão de preços (3)	Juros de mora (4)	Total (5)=(1)+(2)+(3)+(4)
CMM	14	9.562.634,23 €	6.780.366,86 €	1.720.869,46 €	597.564,28 €	463.833,63 €	0,00 €	2.782.267,37 €
CMS	4	2.618.420,47 €	1.883.597,47 €	630.436,69 €	0,00 €	15.720,33 €	88.665,98 €	734.823,00 €
CMF	3	603.278,21 €	457.220,40 €	132.706,74 €	0,00 €	13.351,07 €	0,00 €	146.057,81 €
CMPS	2	1.288.758,94 €	563.496,03 €	675.266,73 €	36.275,02 €	13.721,16 €	0,00 €	725.262,91 €
CMRB	2	2.505.119,68 €	942.665,29 €	1.396.200,77 €	0,00 €	65.952,71 €	100.300,91 €	1.562.454,39 €
CMSC	1	2.485.549,42 €	1.324.953,62 €	1.001.168,31 €	0,00 €	159.427,49 €	0,00 €	1.160.595,80 €
CMSV	1	1.545.686,70 €	1.315.764,12 €	101.421,18 €	0,00 €	75.098,12 €	53.403,28 €	229.922,58 €
Total = 7	27	20.609.447,65 €	13.268.063,79 €	5.658.069,88 €	633.839,30 €	807.104,51 €	242.370,17 €	7.341.383,86 €

JOSÉ AVELINO PINTO – CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA, S.A.

Municípios	Total de obras adjudicadas	Total de pagamentos a receber	Total de pagamentos recebidos	Valores em dívida				Total (5)=(1)+(2)+(3)+(4)
				Trabalhos normais (1)	Trabalhos a mais (2)	Revisão de preços (3)	Juros de mora (4)	
CMCL	14	12.015.465,52 €	8.150.115,25 €	3.865.350,27 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.865.350,27 €
CMF	8	2.050.098,13 €	1.177.943,31 €	861.940,72 €	10.214,10 €	0,00 €	0,00 €	872.154,82 €
CMSC	1	957.954,77 €	543.606,58 €	260.124,56 €	0,00 €	154.223,63 €	0,00 €	414.348,19 €
CMS	1	55.541,24 €	0,00 €	55.541,24 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	55.541,24 €
Total = 4	24	15.079.059,66 €	9.871.665,14 €	5.042.956,79 €	10.214,10 €	154.223,63 €	0,00 €	5.207.394,52 €

EDIMADE – EDIFICADORA DA MADEIRA, LDA

Municípios	Total de obras adjudicadas	Total de pagamentos a receber	Total de pagamentos recebidos	Valores em dívida				Total (5)=(1)+(2)+(3)+(4)
				Trabalhos normais (1)	Trabalhos a mais (2)	Revisão de preços (3)	Juros de mora (4)	
CMF	11	1.469.583,97 €	781.236,55 €	677.207,26 €	0,00 €	11.140,16 €	0,00 €	688.347,42 €
CMSC	6	684.643,68 €	14.573,94 €	670.069,74 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	670.069,74 €
CMM	1	25.740,00 €	18.562,50 €	7.177,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.177,50 €
CMPS	1	290.782,47 €	99.103,49 €	191.678,98 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	191.678,98 €
Total = 4	19	2.470.750,12 €	913.476,48 €	1.546.133,48 €	0,00 €	11.140,16 €	0,00 €	1.557.273,64 €

SALES, FARIA E ANDRADE – SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA

Municípios	Total de obras adjudicadas	Total de pagamentos a receber	Total de pagamentos recebidos	Valores em dívida				Total (5)=(1)+(2)+(3)+(4)
				Trabalhos normais (1)	Trabalhos a mais (2)	Revisão de preços (3)	Juros de mora (4)	
CMF	18	1.161.990,60 €	324.593,64 €	798.212,77 €	39.184,19 €	0,00 €	0,00 €	837.396,96 €
Total = 1	18	1.161.990,60 €	324.593,64 €	798.212,77 €	39.184,19 €	0,00 €	0,00 €	837.396,96 €



LENA - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, S.A.

Municípios	Total de obras adjudicadas	Total de pagamentos a receber	Total de pagamentos recebidos	Valores em dívida				
				Trabalhos normais (1)	Trabalhos a mais (2)	Revisão de preços (3)	Juros de mora (4)	Total (5)=(1)+(2)+(3)+(4)
CMF	7	1.960.541,34 €	1.476.974,36 €	332.718,25 €	0,00 €	150.848,73 €	0,00 €	483.566,98 €
CMCL	1	188.133,93 €	188.133,93 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CMM	1	904.980,24 €	214.413,28 €	687.561,78 €	0,00 €	3.005,18 €	0,00 €	690.566,96 €
CMPM	1	205.055,47 €	199.633,36 €	0,00 €	0,00 €	5.422,11 €	0,00 €	5.422,11 €
CMPSol	1	319.931,78 €	319.931,78 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CMRB	1	124.999,08 €	70.300,34 €	54.698,74 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	54.698,74 €
CMS	1	90.396,88 €	80.644,50 €	9.752,38 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.752,38 €
CMSV	1	696.525,97 €	218.529,01 €	445.261,96 €	0,00 €	32.735,00 €	0,00 €	477.996,96 €
Total = 8	14	4.490.564,69 €	2.768.560,56 €	1.529.993,11 €	0,00 €	192.011,02 €	0,00 €	1.722.004,13 €

CABRAL & FILHOS, S.A.

Municípios	Total de obras adjudicadas	Total de pagamentos a receber	Total de pagamentos recebidos	Valores em dívida				
				Trabalhos normais (1)	Trabalhos a mais (2)	Revisão de preços (3)	Juros de mora (4)	Total (5)=(1)+(2)+(3)+(4)
CMM	2	1.881.581,16 €	1.782.601,88 €	61.361,95 €	0,00 €	37.617,33 €	0,00 €	98.979,28 €
CMSV	2	2.759.117,15 €	2.546.858,11 €	148.922,54 €	0,00 €	63.336,50 €	0,00 €	212.259,04 €
CMF	1	385.735,71 €	351.538,08 €	0,00 €	0,00 €	34.197,63 €	0,00 €	34.197,63 €
CMRB	1	1.015.565,84 €	829.431,50 €	184.168,19 €	0,00 €	1.966,15 €	0,00 €	186.134,34 €
CMS	1	345.412,42 €	305.489,32 €	10.000,00 €	0,00 €	11.215,00 €	18.708,10 €	39.923,10 €
Total = 5	7	6.387.412,28 €	5.815.918,89 €	404.452,68 €	0,00 €	148.332,61 €	18.708,10 €	571.493,39 €

JUVENAL FREIRE & SPÍNOLA - CONSTRUTORES CIVIS, LDA

Municípios	Total de obras adjudicadas	Total de pagamentos a receber	Total de pagamentos recebidos	Valores em dívida				
				Trabalhos normais (1)	Trabalhos a mais (2)	Revisão de preços (3)	Juros de mora (4)	Total (5)=(1)+(2)+(3)+(4)
CMM	7	43.186,00 €	0,00 €	43.186,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	43.186,00 €
Total = 1	7	43.186,00 €	0,00 €	43.186,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	43.186,00 €

JAIME RIBEIRO & FILHOS, S.A.

Municípios	Total de obras adjudicadas	Total de pagamentos a receber	Total de pagamentos recebidos	Valores em dívida				
				Trabalhos normais (1)	Trabalhos a mais (2)	Revisão de preços (3)	Juros de mora (4)	Total (5)=(1)+(2)+(3)+(4)
CMM	3	932.939,82 €	526.902,45 €	176.597,86 €	126.192,77 €	3.594,64 €	99.652,10 €	406.037,37 €
CMCL	1	1.603.916,01 €	1.301.680,69 €	302.235,32 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	302.235,32 €
CMRB	1	1.153.084,72 €	944.574,03 €	208.510,69 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	208.510,69 €
CMSC	1	126.743,67 €	0,00 €	126.743,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	126.743,67 €
Total = 4	6	3.816.684,22 €	2.773.157,17 €	814.087,54 €	126.192,77 €	3.594,64 €	99.652,10 €	1.043.527,05 €

SANTOS & ORNELAS, LDA

Municípios	Total de obras adjudicadas	Total de pagamentos a receber	Total de pagamentos recebidos	Valores em dívida				
				Trabalhos normais (1)	Trabalhos a mais (2)	Revisão de preços (3)	Juros de mora (4)	Total (5)=(1)+(2)+(3)+(4)
CMSC	5	5.156.478,88 €	4.779.595,39 €	338.065,32 €	0,00 €	38.818,17 €	0,00 €	376.883,49 €
CMCL	1	720.331,08 €	553.947,79 €	166.383,29 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	166.383,29 €
Total = 2	6	5.876.809,96 €	5.333.543,18 €	504.448,61 €	0,00 €	38.818,17 €	0,00 €	543.266,78 €

TECNIBRAVA - CONSTRUÇÕES OBRAS TÉCNICAS, LDA

Municípios	Total de obras adjudicadas	Total de pagamentos a receber	Total de pagamentos recebidos	Valores em dívida				
				Trabalhos normais (1)	Trabalhos a mais (2)	Revisão de preços (3)	Juros de mora (4)	Total (5)=(1)+(2)+(3)+(4)
CMRB	6	9.208.968,74 €	6.730.292,11 €	1.333.696,15 €	314.845,58 €	322.126,99 €	508.007,91 €	2.478.676,63 €
Total = 1	6	9.208.968,74 €	6.730.292,11 €	1.333.696,15 €	314.845,58 €	322.126,99 €	508.007,91 €	2.478.676,63 €

JÚLIO INÁCIO FERNANDES, FILHOS, LDA

Municípios	Total de obras adjudicadas	Total de pagamentos a receber	Total de pagamentos recebidos	Valores em dívida				
				Trabalhos normais (1)	Trabalhos a mais (2)	Revisão de preços (3)	Juros de mora (4)	Total (5)=(1)+(2)+(3)+(4)
CMS	6	1.845.123,68 €	1.303.594,13 €	344.216,14 €	0,00 €	0,00 €	197.313,41 €	541.529,55 €
Total = 1	6	1.845.123,68 €	1.303.594,13 €	344.216,14 €	0,00 €	0,00 €	197.313,41 €	541.529,55 €



ZAGOPE – CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA, S.A.

Municípios	Total de obras adjudicadas	Total de pagamentos a receber	Total de pagamentos recebidos	Valores em dívida				
				Trabalhos normais (1)	Trabalhos a mais (2)	Revisão de preços (3)	Juros de mora (4)	Total (5)=(1)+(2)+(3)+(4)
CMM	3	1.047.129,12 €	760.000,00 €	242.303,89 €	0,00 €	44.825,23 €	0,00 €	287.129,12 €
CMS	3	328.530,62 €	0,00 €	328.530,62 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	328.530,62 €
Total = 2	6	1.375.659,74 €	760.000,00 €	570.834,51 €	0,00 €	44.825,23 €	0,00 €	615.659,74 €

OBRA CENTÍMETRO – CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA

Municípios	Total de obras adjudicadas	Total de pagamentos a receber	Total de pagamentos recebidos	Valores em dívida				
				Trabalhos normais (1)	Trabalhos a mais (2)	Revisão de preços (3)	Juros de mora (4)	Total (5)=(1)+(2)+(3)+(4)
CMM	6	59.288,32 €	0,00 €	59.288,32 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	59.288,32 €
Total = 1	6	59.288,32 €	0,00 €	59.288,32 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	59.288,32 €

PERNETA CONSTRUÇÕES, S.A.

Municípios	Total de obras adjudicadas	Total de pagamentos a receber	Total de pagamentos recebidos	Valores em dívida				
				Trabalhos normais (1)	Trabalhos a mais (2)	Revisão de preços (3)	Juros de mora (4)	Total (5)=(1)+(2)+(3)+(4)
CMCL	5	655.886,15 €	262.557,75 €	393.328,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	393.328,40 €
Total = 1	5	655.886,15 €	262.557,75 €	393.328,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	393.328,40 €

SOCOPUL – SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E OBRAS, S.A.

Municípios	Total de obras adjudicadas	Total de pagamentos a receber	Total de pagamentos recebidos	Valores em dívida				
				Trabalhos normais (1)	Trabalhos a mais (2)	Revisão de preços (3)	Juros de mora (4)	Total (5)=(1)+(2)+(3)+(4)
CMM	3	1.300.648,98 €	1.096.103,69 €	102.849,93 €	88.208,28 €	13.487,08 €	0,00 €	204.545,29 €
CMPM	1	129.010,06 €	103.955,52 €	25.054,54 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.054,54 €
CMS	1	126.064,87 €	0,00 €	126.064,87 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	126.064,87 €
Total = 3	5	1.555.723,91 €	1.200.059,21 €	253.969,34 €	88.208,28 €	13.487,08 €	0,00 €	355.664,70 €

CONSTROFUNCHAL - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E EMPREITADAS, LDA

Municípios	Total de obras adjudicadas	Total de pagamentos a receber	Total de pagamentos recebidos	Valores em dívida				
				Trabalhos normais (1)	Trabalhos a mais (2)	Revisão de preços (3)	Juros de mora (4)	Total (5)=(1)+(2)+(3)+(4)
CMRB	2	1.035.643,89 €	846.122,01 €	158.113,86 €	0,00 €	31.408,02 €	0,00 €	189.521,88 €
CMM	1	34.751,81 €	10.000,00 €	24.751,81 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	24.751,81 €
CMS	1	110.604,37 €	80.000,00 €	30.604,37 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.604,37 €
CMSC	1	5.189,68 €	0,00 €	5.189,68 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.189,68 €
Total = 4	5	1.186.189,75 €	936.122,01 €	218.659,72 €	0,00 €	31.408,02 €	0,00 €	250.067,74 €

SILVA BRANDÃO & FILHOS, LDA

Municípios	Total de obras adjudicadas	Total de pagamentos a receber	Total de pagamentos recebidos	Valores em dívida				
				Trabalhos normais (1)	Trabalhos a mais (2)	Revisão de preços (3)	Juros de mora (4)	Total (5)=(1)+(2)+(3)+(4)
CMSV	2	384.502,96 €	282.604,43 €	101.898,53 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	101.898,53 €
CMPSol	1	145.500,34 €	63.636,38 €	81.863,96 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	81.863,96 €
CMRB	1	756.608,15 €	340.451,65 €	416.156,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	416.156,50 €
CMS	1	114.780,63 €	0,00 €	114.780,63 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	114.780,63 €
Total = 4	5	1.401.392,08 €	686.692,46 €	714.699,62 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	714.699,62 €

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES SOARES DA COSTA, S.A.

Municípios	Total de obras adjudicadas	Total de pagamentos a receber	Total de pagamentos recebidos	Valores em dívida				
				Trabalhos normais (1)	Trabalhos a mais (2)	Revisão de preços (3)	Juros de mora (4)	Total (5)=(1)+(2)+(3)+(4)
CMF	4	5.582.461,10 €	3.473.175,39 €	1.634.211,25 €	153.201,78 €	321.872,68 €	0,00 €	2.109.285,71 €
Total = 1	4	5.582.461,10 €	3.473.175,39 €	1.634.211,25 €	153.201,78 €	321.872,68 €	0,00 €	2.109.285,71 €

RIM – REVESTIMENTO IMPERMEABILIZAÇÕES DA MADEIRA, LDA

Municípios	Total de obras adjudicadas	Total de pagamentos a receber	Total de pagamentos recebidos	Valores em dívida				
				Trabalhos normais (1)	Trabalhos a mais (2)	Revisão de preços (3)	Juros de mora (4)	Total (5)=(1)+(2)+(3)+(4)
CMF	4	120.708,35 €	7.773,28 €	112.935,07 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	112.935,07 €
Total = 1	4	120.708,35 €	7.773,28 €	112.935,07 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	112.935,07 €



TECNOROCHA – SOCIEDADE DE ESCAVAÇÃO E DESMONTE DE ROCHAS, S.A.

Municípios	Total de obras adjudicadas	Total de pagamentos a receber	Total de pagamentos recebidos	Valores em dívida				
				Trabalhos normais (1)	Trabalhos a mais (2)	Revisão de preços (3)	Juros de mora (4)	Total (5)=(1)+(2)+(3)+(4)
CMSV	3	4.532.882,82 €	2.287.460,50 €	1.765.954,46 €	0,00 €	197.412,25 €	282.055,61 €	2.245.422,32 €
CMM	1	88.652,03 €	0,00 €	88.652,03 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	88.652,03 €
Total = 2	4	4.621.534,85 €	2.287.460,50 €	1.854.606,49 €	0,00 €	197.412,25 €	282.055,61 €	2.334.074,35 €

J.C.F. - CONSTRUÇÕES DE SANTANA, LDA

Municípios	Total de obras adjudicadas	Total de pagamentos a receber	Total de pagamentos recebidos	Valores em dívida				
				Trabalhos normais (1)	Trabalhos a mais (2)	Revisão de preços (3)	Juros de mora (4)	Total (5)=(1)+(2)+(3)+(4)
CMS	4	98.744,72 €	0,00 €	98.744,72 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	98.744,72 €
Total = 1	4	98.744,72 €	0,00 €	98.744,72 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	98.744,72 €

ARLINDO CORREIA & FILHOS, S.A.

Municípios	Total de obras adjudicadas	Total de pagamentos a receber	Total de pagamentos recebidos	Valores em dívida				
				Trabalhos normais (1)	Trabalhos a mais (2)	Revisão de preços (3)	Juros de mora (4)	Total (5)=(1)+(2)+(3)+(4)
CMM	2	1.754.807,02 €	1.388.305,95 €	326.620,38 €	39.880,69 €	0,00 €	0,00 €	366.501,07 €
CMS	2	196.225,40 €	0,00 €	196.225,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	196.225,40 €
Total = 2	4	1.951.032,42 €	1.388.305,95 €	522.845,78 €	39.880,69 €	0,00 €	0,00 €	562.726,47 €

CONSTRUÇÕES MIGUEL VIVEIROS II, LDA

Municípios	Total de obras adjudicadas	Total de pagamentos a receber	Total de pagamentos recebidos	Valores em dívida				
				Trabalhos normais (1)	Trabalhos a mais (2)	Revisão de preços (3)	Juros de mora (4)	Total (5)=(1)+(2)+(3)+(4)
CMM	4	406.409,93 €	78.572,99 €	327.836,94 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	327.836,94 €
Total = 1	4	406.409,93 €	78.572,99 €	327.836,94 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	327.836,94 €

JOÃO ABEL FREITAS CAPELO, LDA

Municípios	Total de obras adjudicadas	Total de pagamentos a receber	Total de pagamentos recebidos	Valores em dívida				
				Trabalhos normais (1)	Trabalhos a mais (2)	Revisão de preços (3)	Juros de mora (4)	Total (5)=(1)+(2)+(3)+(4)
CMF	3	270.983,37 €	170.735,44 €	65.272,20 €	34.975,73 €	0,00 €	0,00 €	100.247,93 €
Total = 1	3	270.983,37 €	170.735,44 €	65.272,20 €	34.975,73 €	0,00 €	0,00 €	100.247,93 €

PERSONDA – SOCIEDADE DE PERFURAÇÕES E SONDAÇÕES, S.A.

Municípios	Total de obras adjudicadas	Total de pagamentos a receber	Total de pagamentos recebidos	Valores em dívida				
				Trabalhos normais (1)	Trabalhos a mais (2)	Revisão de preços (3)	Juros de mora (4)	Total (5)=(1)+(2)+(3)+(4)
CMPM	3	88.285,00 €	12.766,00 €	75.519,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	75.519,00 €
Total = 1	3	88.285,00 €	12.766,00 €	75.519,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	75.519,00 €

NASCIMENTO & NASCIMENTO, LDA

Municípios	Total de obras adjudicadas	Total de pagamentos a receber	Total de pagamentos recebidos	Valores em dívida				
				Trabalhos normais (1)	Trabalhos a mais (2)	Revisão de preços (3)	Juros de mora (4)	Total (5)=(1)+(2)+(3)+(4)
CMRB	3	794.735,80 €	712.152,60 €	82.583,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	82.583,20 €
Total = 1	3	794.735,80 €	712.152,60 €	82.583,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	82.583,20 €

BRITATLÂNTICO – SOCIEDADE DE BRITAS DA MADEIRA, LDA

Municípios	Total de obras adjudicadas	Total de pagamentos a receber	Total de pagamentos recebidos	Valores em dívida				
				Trabalhos normais (1)	Trabalhos a mais (2)	Revisão de preços (3)	Juros de mora (4)	Total (5)=(1)+(2)+(3)+(4)
CMRB	2	456.822,65 €	162.346,85 €	287.093,16 €	0,00 €	7.382,64 €	0,00 €	294.475,80 €
CMM	1	1.305.641,72 €	897.845,99 €	70.153,01 €	223.986,06 €	113.656,66 €	0,00 €	407.795,73 €
Total = 2	3	1.762.464,37 €	1.060.192,84 €	357.246,17 €	223.986,06 €	121.039,30 €	0,00 €	702.271,53 €



JSP FRANÇA

Municípios	Total de obras adjudicadas	Total de pagamentos a receber	Total de pagamentos recebidos	Valores em dívida				
				Trabalhos normais (1)	Trabalhos a mais (2)	Revisão de preços (3)	Juros de mora (4)	Total (5)=(1)+(2)+(3)+(4)
CMM	2	1.142.600,29 €	1.033.314,50 €	8.271,08 €	61.807,57 €	39.207,14 €	0,00 €	109.285,79 €
CMSV	1	1.070.193,41 €	965.288,85 €	0,00 €	0,00 €	103.327,95 €	1.576,61 €	104.904,56 €
Total = 2	3	2.212.793,70 €	1.998.603,35 €	8.271,08 €	61.807,57 €	142.535,09 €	1.576,61 €	214.190,35 €

TEODORO GOMES ALHO & FILHOS, LDA

Municípios	Total de obras adjudicadas	Total de pagamentos a receber	Total de pagamentos recebidos	Valores em dívida				
				Trabalhos normais (1)	Trabalhos a mais (2)	Revisão de preços (3)	Juros de mora (4)	Total (5)=(1)+(2)+(3)+(4)
CMPS	3	3.377.057,15 €	1.966.419,12 €	1.410.638,03 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.410.638,03 €
Total = 1	3	3.377.057,15 €	1.966.419,12 €	1.410.638,03 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.410.638,03 €

ADELINO MARQUES PERESTRELO, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA

Municípios	Total de obras adjudicadas	Total de pagamentos a receber	Total de pagamentos recebidos	Valores em dívida				
				Trabalhos normais (1)	Trabalhos a mais (2)	Revisão de preços (3)	Juros de mora (4)	Total (5)=(1)+(2)+(3)+(4)
CMM	3	72.699,26 €	0,00 €	72.699,26 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	72.699,26 €
Total = 1	3	72.699,26 €	0,00 €	72.699,26 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	72.699,26 €

JVP CONSTRUÇÕES, LDA

Municípios	Total de obras adjudicadas	Total de pagamentos a receber	Total de pagamentos recebidos	Valores em dívida				
				Trabalhos normais (1)	Trabalhos a mais (2)	Revisão de preços (3)	Juros de mora (4)	Total (5)=(1)+(2)+(3)+(4)
CMM	3	39.873,60 €	0,00 €	39.873,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	39.873,60 €
Total = 1	3	39.873,60 €	0,00 €	39.873,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	39.873,60 €

FUNCHALBETÃO – TÉCNICAS DE BETÃO E CONSTRUÇÕES, LDA

Municípios	Total de obras adjudicadas	Total de pagamentos a receber	Total de pagamentos recebidos	Valores em dívida				
				Trabalhos normais (1)	Trabalhos a mais (2)	Revisão de preços (3)	Juros de mora (4)	Total (5)=(1)+(2)+(3)+(4)
CMC	2	326.069,50 €	313.087,79 €	99,16 €	0,00 €	0,00 €	12.882,55 €	12.981,71 €
Total = 1	2	326.069,50 €	313.087,79 €	99,16 €	0,00 €	0,00 €	12.882,55 €	12.981,71 €

CONSÓRCIO – AFA / FUNCHALBETÃO

Municípios	Total de obras adjudicadas	Total de pagamentos a receber	Total de pagamentos recebidos	Valores em dívida				
				Trabalhos normais (1)	Trabalhos a mais (2)	Revisão de preços (3)	Juros de mora (4)	Total (5)=(1)+(2)+(3)+(4)
CMC	1	1.407.949,58 €	283,09 €	1.292.360,82 €	0,00 €	0,00 €	115.305,67 €	1.407.666,49 €
CMSC	1	2.333.084,85 €	2.156.525,17 €	0,00 €	0,00 €	176.559,68 €	0,00 €	176.559,68 €
Total = 2	2	3.741.034,43 €	2.156.808,26 €	1.292.360,82 €	0,00 €	176.559,68 €	115.305,67 €	1.584.226,17 €

SOMUROS – OBRAS PÚBLICAS E PARTICULARES, LDA

Municípios	Total de obras adjudicadas	Total de pagamentos a receber	Total de pagamentos recebidos	Valores em dívida				
				Trabalhos normais (1)	Trabalhos a mais (2)	Revisão de preços (3)	Juros de mora (4)	Total (5)=(1)+(2)+(3)+(4)
CMC	1	21.711,46 €	0,00 €	21.711,46 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	21.711,46 €
CMPM	1	82.354,85 €	20.588,71 €	61.766,14 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	61.766,14 €
Total = 2	2	104.066,31 €	20.588,71 €	83.477,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	83.477,60 €

ALBERTO MARTINS DE MESQUITA & FILHOS, S.A.

Municípios	Total de obras adjudicadas	Total de pagamentos a receber	Total de pagamentos recebidos	Valores em dívida				
				Trabalhos normais (1)	Trabalhos a mais (2)	Revisão de preços (3)	Juros de mora (4)	Total (5)=(1)+(2)+(3)+(4)
CMF	1	579.364,93 €	0,00 €	579.364,93 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	579.364,93 €
CMM	1	5.208,29 €	0,00 €	5.208,29 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.208,29 €
Total = 2	2	584.573,22 €	0,00 €	584.573,22 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	584.573,22 €



CONSÓRCIO – SOMAGUE / NEOPUL

Municípios	Total de obras adjudicadas	Total de pagamentos a receber	Total de pagamentos recebidos	Valores em dívida				
				Trabalhos normais (1)	Trabalhos a mais (2)	Revisão de preços (3)	Juros de mora (4)	Total (5)=(1)+(2)+(3)+(4)
CMF	1	1.834.761,94 €	0,00 €	1.834.761,94 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.834.761,94 €
CMRB	1	4.001.238,52 €	1.010.179,75 €	2.991.058,77 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.991.058,77 €
Total = 2	2	5.836.000,46 €	1.010.179,75 €	4.825.820,71 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.825.820,71 €

CONSTRUÇÕES COSTA & DAMIÃO, LDA

Municípios	Total de obras adjudicadas	Total de pagamentos a receber	Total de pagamentos recebidos	Valores em dívida				
				Trabalhos normais (1)	Trabalhos a mais (2)	Revisão de preços (3)	Juros de mora (4)	Total (5)=(1)+(2)+(3)+(4)
CMPM	2	200.602,10 €	48.419,82 €	152.182,28 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	152.182,28 €
Total = 1	2	200.602,10 €	48.419,82 €	152.182,28 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	152.182,28 €

CONSÓRCIO – AFA / SOCOPUL

Municípios	Total de obras adjudicadas	Total de pagamentos a receber	Total de pagamentos recebidos	Valores em dívida				
				Trabalhos normais (1)	Trabalhos a mais (2)	Revisão de preços (3)	Juros de mora (4)	Total (5)=(1)+(2)+(3)+(4)
CMPSol	1	697.552,67 €	582.823,81 €	80.954,93 €	0,00 €	15.864,37 €	17.909,56 €	114.728,86 €
CMRB	1	1.359.764,15 €	751.690,62 €	489.809,39 €	0,00 €	98.015,30 €	20.248,84 €	608.073,53 €
Total = 2	2	2.057.316,82 €	1.334.514,43 €	570.764,32 €	0,00 €	113.879,67 €	38.158,40 €	722.802,39 €

OLCA CONSTRUÇÕES, LDA

Municípios	Total de obras adjudicadas	Total de pagamentos a receber	Total de pagamentos recebidos	Valores em dívida				
				Trabalhos normais (1)	Trabalhos a mais (2)	Revisão de preços (3)	Juros de mora (4)	Total (5)=(1)+(2)+(3)+(4)
CMM	1	5.507,80 €	0,00 €	5.507,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.507,80 €
CMS	1	217.348,55 €	100.000,00 €	117.348,55 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	117.348,55 €
Total = 2	2	222.856,35 €	100.000,00 €	122.856,35 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	122.856,35 €

VICTOR RAMOS CONSTRUÇÕES, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA

Municípios	Total de obras adjudicadas	Total de pagamentos a receber	Total de pagamentos recebidos	Valores em dívida				
				Trabalhos normais (1)	Trabalhos a mais (2)	Revisão de preços (3)	Juros de mora (4)	Total (5)=(1)+(2)+(3)+(4)
CMM	2	40.040,00 €	0,00 €	40.040,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40.040,00 €
Total = 1	2	40.040,00 €	0,00 €	40.040,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40.040,00 €

EDIPÓRTICO - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA

Municípios	Total de obras adjudicadas	Total de pagamentos a receber	Total de pagamentos recebidos	Valores em dívida				
				Trabalhos normais (1)	Trabalhos a mais (2)	Revisão de preços (3)	Juros de mora (4)	Total (5)=(1)+(2)+(3)+(4)
CMM	2	67.494,34 €	0,00 €	67.494,34 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	67.494,34 €
Total = 1	2	67.494,34 €	0,00 €	67.494,34 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	67.494,34 €

CONSÓRCIO – TÂMEGA / AFA

Municípios	Total de obras adjudicadas	Total de pagamentos a receber	Total de pagamentos recebidos	Valores em dívida				
				Trabalhos normais (1)	Trabalhos a mais (2)	Revisão de preços (3)	Juros de mora (4)	Total (5)=(1)+(2)+(3)+(4)
CMM	2	4.354.898,92 €	3.939.769,09 €	415.129,83 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	415.129,83 €
Total = 1	2	4.354.898,92 €	3.939.769,09 €	415.129,83 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	415.129,83 €

CONSÓRCIO – JÚLIO INÁCIO FERNANDES, FILHOS, LDA / CONSTROFUNCHAL

Municípios	Total de obras adjudicadas	Total de pagamentos a receber	Total de pagamentos recebidos	Valores em dívida				
				Trabalhos normais (1)	Trabalhos a mais (2)	Revisão de preços (3)	Juros de mora (4)	Total (5)=(1)+(2)+(3)+(4)
CMRB	2	2.895.740,05 €	2.468.376,48 €	288.828,25 €	0,00 €	138.535,32 €	0,00 €	427.363,57 €
Total = 1	2	2.895.740,05 €	2.468.376,48 €	288.828,25 €	0,00 €	138.535,32 €	0,00 €	427.363,57 €

TECNOCRIA - CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS, LDA

Municípios	Total de obras adjudicadas	Total de pagamentos a receber	Total de pagamentos recebidos	Valores em dívida				
				Trabalhos normais (1)	Trabalhos a mais (2)	Revisão de preços (3)	Juros de mora (4)	Total (5)=(1)+(2)+(3)+(4)
CMSC	2	49.634,00 €	0,00 €	49.634,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	49.634,00 €
Total = 1	2	49.634,00 €	0,00 €	49.634,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	49.634,00 €



ARLINDO SERRÃO & COELHO, LDA

Municípios	Total de obras adjudicadas	Total de pagamentos a receber	Total de pagamentos recebidos	Valores em dívida				
				Trabalhos normais (1)	Trabalhos a mais (2)	Revisão de preços (3)	Juros de mora (4)	Total (5)=(1)+(2)+(3)+(4)
CMC	1	8.580,00 €	0,00 €	8.580,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.580,00 €
Total = 1	1	8.580,00 €	0,00 €	8.580,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.580,00 €

CONSÓRCIO – JOSÉ AVELINO PINTO / SANTOS & ORNELAS, LDA

Municípios	Total de obras adjudicadas	Total de pagamentos a receber	Total de pagamentos recebidos	Valores em dívida				
				Trabalhos normais (1)	Trabalhos a mais (2)	Revisão de preços (3)	Juros de mora (4)	Total (5)=(1)+(2)+(3)+(4)
CMCL	1	3.288.093,08 €	2.836.063,43 €	452.029,65 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	452.029,65 €
Total = 1	1	3.288.093,08 €	2.836.063,43 €	452.029,65 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	452.029,65 €

ISOLFREI - ESTUDOS E EMPREITADAS DE ISOLAMENTOS E REVESTIMENTOS, LDA

Municípios	Total de obras adjudicadas	Total de pagamentos a receber	Total de pagamentos recebidos	Valores em dívida				
				Trabalhos normais (1)	Trabalhos a mais (2)	Revisão de preços (3)	Juros de mora (4)	Total (5)=(1)+(2)+(3)+(4)
CMF	1	37.607,56 €	11.813,48 €	5.958,77 €	19.835,31 €	0,00 €	0,00 €	25.794,08 €
Total = 1	1	37.607,56 €	11.813,48 €	5.958,77 €	19.835,31 €	0,00 €	0,00 €	25.794,08 €

CONSÓRCIO – TECNOVIA / EDIMADE

Municípios	Total de obras adjudicadas	Total de pagamentos a receber	Total de pagamentos recebidos	Valores em dívida				
				Trabalhos normais (1)	Trabalhos a mais (2)	Revisão de preços (3)	Juros de mora (4)	Total (5)=(1)+(2)+(3)+(4)
CMF	1	1.538.949,60 €	1.078.121,81 €	383.050,31 €	77.777,48 €	0,00 €	0,00 €	460.827,79 €
Total = 1	1	1.538.949,60 €	1.078.121,81 €	383.050,31 €	77.777,48 €	0,00 €	0,00 €	460.827,79 €

TERMAGUE - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS DA MADEIRA, S.A.

Municípios	Total de obras adjudicadas	Total de pagamentos a receber	Total de pagamentos recebidos	Valores em dívida				
				Trabalhos normais (1)	Trabalhos a mais (2)	Revisão de preços (3)	Juros de mora (4)	Total (5)=(1)+(2)+(3)+(4)
CMF	1	88.526,50 €	0,00 €	88.526,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	88.526,50 €
Total = 1	1	88.526,50 €	0,00 €	88.526,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	88.526,50 €

CONSÓRCIO – TÂMEGA / SOCOPL / SITEL

Municípios	Total de obras adjudicadas	Total de pagamentos a receber	Total de pagamentos recebidos	Valores em dívida				
				Trabalhos normais (1)	Trabalhos a mais (2)	Revisão de preços (3)	Juros de mora (4)	Total (5)=(1)+(2)+(3)+(4)
CMF	1	2.424.385,32 €	2.111.572,17 €	257.047,20 €	0,00 €	55.765,95 €	0,00 €	312.813,15 €
Total = 1	1	2.424.385,32 €	2.111.572,17 €	257.047,20 €	0,00 €	55.765,95 €	0,00 €	312.813,15 €

CONSÓRCIO – JOSÉ AVELINO PINTO / AFA

Municípios	Total de obras adjudicadas	Total de pagamentos a receber	Total de pagamentos recebidos	Valores em dívida				
				Trabalhos normais (1)	Trabalhos a mais (2)	Revisão de preços (3)	Juros de mora (4)	Total (5)=(1)+(2)+(3)+(4)
CMCL	1	5.640.574,76 €	5.123.849,91 €	0,00 €	0,00 €	361.525,68 €	155.199,17 €	516.724,85 €
Total = 1	1	5.640.574,76 €	5.123.849,91 €	0,00 €	0,00 €	361.525,68 €	155.199,17 €	516.724,85 €

DAMÁSIO & NASCIMENTO CONSTRUÇÕES, LDA

Municípios	Total de obras adjudicadas	Total de pagamentos a receber	Total de pagamentos recebidos	Valores em dívida				
				Trabalhos normais (1)	Trabalhos a mais (2)	Revisão de preços (3)	Juros de mora (4)	Total (5)=(1)+(2)+(3)+(4)
CMF	1	66.087,44 €	28.981,50 €	37.105,94 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	37.105,94 €
Total = 1	1	66.087,44 €	28.981,50 €	37.105,94 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	37.105,94 €

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES PRIMOS, S.A.

Municípios	Total de obras adjudicadas	Total de pagamentos a receber	Total de pagamentos recebidos	Valores em dívida				
				Trabalhos normais (1)	Trabalhos a mais (2)	Revisão de preços (3)	Juros de mora (4)	Total (5)=(1)+(2)+(3)+(4)
CMRB	1	1.940.542,19 €	1.815.532,11 €	88.884,79 €	12.490,61 €	0,00 €	23.634,68 €	125.010,08 €
Total = 1	1	1.940.542,19 €	1.815.532,11 €	88.884,79 €	12.490,61 €	0,00 €	23.634,68 €	125.010,08 €



CONSÓRCIO – LENA / SOUSA & FILHO, S.A.

Municípios	Total de obras adjudicadas	Total de pagamentos a receber	Total de pagamentos recebidos	Valores em dívida				
				Trabalhos normais (1)	Trabalhos a mais (2)	Revisão de preços (3)	Juros de mora (4)	Total (5)=(1)+(2)+(3)+(4)
CMRB	1	914.874,95 €	505.958,91 €	364.834,32 €	0,00 €	44.081,72 €	0,00 €	408.916,04 €
Total = 1	1	914.874,95 €	505.958,91 €	364.834,32 €	0,00 €	44.081,72 €	0,00 €	408.916,04 €

CONSÓRCIO – AFA / GASPAR ANDRADE & FILHOS, LDA

Municípios	Total de obras adjudicadas	Total de pagamentos a receber	Total de pagamentos recebidos	Valores em dívida				
				Trabalhos normais (1)	Trabalhos a mais (2)	Revisão de preços (3)	Juros de mora (4)	Total (5)=(1)+(2)+(3)+(4)
CMRB	1	1.788.308,32 €	1.362.283,12 €	76.066,59 €	0,00 €	279.630,32 €	70.328,29 €	426.025,20 €
Total = 1	1	1.788.308,32 €	1.362.283,12 €	76.066,59 €	0,00 €	279.630,32 €	70.328,29 €	426.025,20 €

FDO – CONSTRUÇÕES, S.A.

Municípios	Total de obras adjudicadas	Total de pagamentos a receber	Total de pagamentos recebidos	Valores em dívida				
				Trabalhos normais (1)	Trabalhos a mais (2)	Revisão de preços (3)	Juros de mora (4)	Total (5)=(1)+(2)+(3)+(4)
CMSC	1	3.230.236,23 €	1.153.694,00 €	1.750.237,61 €	0,00 €	326.304,62 €	0,00 €	2.076.542,23 €
Total = 1	1	3.230.236,23 €	1.153.694,00 €	1.750.237,61 €	0,00 €	326.304,62 €	0,00 €	2.076.542,23 €

CONSÓRCIO – TÂMEGA / ZAGOPE

Municípios	Total de obras adjudicadas	Total de pagamentos a receber	Total de pagamentos recebidos	Valores em dívida				
				Trabalhos normais (1)	Trabalhos a mais (2)	Revisão de preços (3)	Juros de mora (4)	Total (5)=(1)+(2)+(3)+(4)
CMSC	1	2.826.258,15 €	2.754.458,48 €	0,00 €	0,00 €	71.799,67 €	0,00 €	71.799,67 €
Total = 1	1	2.826.258,15 €	2.754.458,48 €	0,00 €	0,00 €	71.799,67 €	0,00 €	71.799,67 €

LEIRISLENA – SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, S.A.

Municípios	Total de obras adjudicadas	Total de pagamentos a receber	Total de pagamentos recebidos	Valores em dívida				
				Trabalhos normais (1)	Trabalhos a mais (2)	Revisão de preços (3)	Juros de mora (4)	Total (5)=(1)+(2)+(3)+(4)
CMSC	1	99.465,18 €	0,00 €	99.465,18 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	99.465,18 €
Total = 1	1	99.465,18 €	0,00 €	99.465,18 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	99.465,18 €

CONSÓRCIO – SOMAGUE / ZAGOPE

Municípios	Total de obras adjudicadas	Total de pagamentos a receber	Total de pagamentos recebidos	Valores em dívida				
				Trabalhos normais (1)	Trabalhos a mais (2)	Revisão de preços (3)	Juros de mora (4)	Total (5)=(1)+(2)+(3)+(4)
CMSV	1	391.342,34 €	0,00 €	391.342,34 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	391.342,34 €
Total = 1	1	391.342,34 €	0,00 €	391.342,34 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	391.342,34 €

SOLICANHAS – CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA

Municípios	Total de obras adjudicadas	Total de pagamentos a receber	Total de pagamentos recebidos	Valores em dívida				
				Trabalhos normais (1)	Trabalhos a mais (2)	Revisão de preços (3)	Juros de mora (4)	Total (5)=(1)+(2)+(3)+(4)
CMPSol	1	14.376,86 €	0,00 €	14.376,86 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14.376,86 €
Total = 1	1	14.376,86 €	0,00 €	14.376,86 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14.376,86 €

JACINTO MARQUES DE ANDRADE – SOCIEDADE UNIPessoal

Municípios	Total de obras adjudicadas	Total de pagamentos a receber	Total de pagamentos recebidos	Valores em dívida				
				Trabalhos normais (1)	Trabalhos a mais (2)	Revisão de preços (3)	Juros de mora (4)	Total (5)=(1)+(2)+(3)+(4)
CMS	1	51.833,08 €	0,00 €	51.833,08 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	51.833,08 €
Total = 1	1	51.833,08 €	0,00 €	51.833,08 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	51.833,08 €

FARROBO - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, S.A.

Municípios	Total de obras adjudicadas	Total de pagamentos a receber	Total de pagamentos recebidos	Valores em dívida				
				Trabalhos normais (1)	Trabalhos a mais (2)	Revisão de preços (3)	Juros de mora (4)	Total (5)=(1)+(2)+(3)+(4)
CMPS	1	457.614,81 €	266.699,72 €	190.915,09 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	190.915,09 €
Total = 1	1	457.614,81 €	266.699,72 €	190.915,09 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	190.915,09 €



GHESA INGENIERIA Y TECNOLOGIA, S.A.

Municípios	Total de obras adjudicadas	Total de pagamentos a receber	Total de pagamentos recebidos	Valores em dívida				Total (5)=(1)+(2)+(3)+(4)
				Trabalhos normais (1)	Trabalhos a mais (2)	Revisão de preços (3)	Juros de mora (4)	
CMM	1	121.508,40 €	0,00 €	121.508,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	121.508,40 €
Total = 1	1	121.508,40 €	0,00 €	121.508,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	121.508,40 €

J. SOUSA RODRIGUES & CARVALHO, LDA

Municípios	Total de obras adjudicadas	Total de pagamentos a receber	Total de pagamentos recebidos	Valores em dívida				Total (5)=(1)+(2)+(3)+(4)
				Trabalhos normais (1)	Trabalhos a mais (2)	Revisão de preços (3)	Juros de mora (4)	
CMM	1	26.208,00 €	0,00 €	26.208,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	26.208,00 €
Total = 1	1	26.208,00 €	0,00 €	26.208,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	26.208,00 €

JOSÉ ANTÓNIO DE ABREU – CONSTRUÇÕES, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA

Municípios	Total de obras adjudicadas	Total de pagamentos a receber	Total de pagamentos recebidos	Valores em dívida				Total (5)=(1)+(2)+(3)+(4)
				Trabalhos normais (1)	Trabalhos a mais (2)	Revisão de preços (3)	Juros de mora (4)	
CMM	1	33.875,92 €	13.875,92 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €
Total = 1	1	33.875,92 €	13.875,92 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €

CONSÓRCIO – TÂMEGA / TECNIBRAVA

Municípios	Total de obras adjudicadas	Total de pagamentos a receber	Total de pagamentos recebidos	Valores em dívida				Total (5)=(1)+(2)+(3)+(4)
				Trabalhos normais (1)	Trabalhos a mais (2)	Revisão de preços (3)	Juros de mora (4)	
CMRB	1	3.734.001,15 €	2.028.936,80 €	1.342.514,36 €	0,00 €	163.719,33 €	198.830,66 €	1.705.064,35 €
Total = 1	1	3.734.001,15 €	2.028.936,80 €	1.342.514,36 €	0,00 €	163.719,33 €	198.830,66 €	1.705.064,35 €

QUADRO RESUMO

Empreiteiros	Total de obras adjudicadas	Total de pagamentos a receber	Total de pagamentos recebidos	Valores em dívida				
				Trabalhos normais (1)	Trabalhos a mais (2)	Revisão de preços (3)	Juros de mora (4)	Total (5)=(1)+(2)+(3)+(4)
Avelino Farinha & Agrela, S.A.	96	69.372.987,99 €	41.319.076,78 €	23.576.915,17 €	242.474,45 €	1.551.620,45 €	2.682.901,14 €	28.053.911,21 €
Tecnovia Madeira - Sociedade de Empreitadas, Lda	58	37.732.242,03 €	25.834.191,57 €	10.638.301,57 €	183.662,92 €	1.003.090,49 €	72.995,48 €	11.898.050,46 €
Construtora do Tâmega, S.A.	27	20.609.447,65 €	13.268.063,79 €	5.658.069,88 €	633.839,30 €	807.104,51 €	242.370,17 €	7.341.383,86 €
José Avelino Pinto - Construção e Engenharia, S.A.	24	15.079.059,66 €	9.871.665,14 €	5.042.956,79 €	10.214,10 €	154.223,63 €	0,00 €	5.207.394,52 €
Edimade - Edificadora da Madeira, Lda	19	2.470.750,12 €	913.476,48 €	1.546.133,48 €	0,00 €	11.140,16 €	0,00 €	1.557.273,64 €
Sales, Faria e Andrade - Sociedade de Construções, Lda	18	1.161.990,60 €	324.593,64 €	798.212,77 €	39.184,19 €	0,00 €	0,00 €	837.396,96 €
Lena - Engenharia e Construções, S.A.	14	4.490.564,69 €	2.768.560,56 €	1.529.993,11 €	0,00 €	192.011,02 €	0,00 €	1.722.004,13 €
Cabral & Filhos, S.A.	7	6.387.412,28 €	5.815.918,89 €	404.452,68 €	0,00 €	148.332,61 €	18.708,10 €	571.493,39 €
Juvenal Freire & Spínola - Construtores Cívicos, Lda	7	43.186,00 €	0,00 €	43.186,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	43.186,00 €
Jaime Ribeiro & Filhos, S.A.	6	3.816.684,22 €	2.773.157,17 €	814.087,54 €	126.192,77 €	3.594,64 €	99.652,10 €	1.043.527,05 €
Santos & Ornelas, Lda	6	5.876.809,96 €	5.333.543,18 €	504.448,61 €	0,00 €	38.818,17 €	0,00 €	543.266,78 €
Tecnibrava - Construções Obras Técnicas, Lda	6	9.208.968,74 €	6.730.292,11 €	1.333.696,15 €	314.845,58 €	322.126,99 €	508.007,91 €	2.478.676,63 €
Júlio Inácio Fernandes, Filhos, Lda	6	1.845.123,68 €	1.303.594,13 €	344.216,14 €	0,00 €	0,00 €	197.313,41 €	541.529,55 €
Zagope - Construções e Engenharia, S.A.	6	1.375.659,74 €	760.000,00 €	570.834,51 €	0,00 €	44.825,23 €	0,00 €	615.659,74 €
OBRA Centimetro - Construção Civil, Lda	6	59.288,32 €	0,00 €	59.288,32 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	59.288,32 €
Perneta Construções, S.A.	5	655.886,15 €	262.557,75 €	393.328,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	393.328,40 €
Socopol - Sociedade de Construções e Obras, S.A.	5	1.555.723,91 €	1.200.059,21 €	253.969,34 €	88.208,28 €	13.487,08 €	0,00 €	355.664,70 €
Constrofuncional - Sociedade de Construções e Empreitadas, Lda	5	1.186.189,75 €	936.122,01 €	218.659,72 €	0,00 €	31.408,02 €	0,00 €	250.067,74 €
Silva Brandão & Filhos, Lda	5	1.401.392,08 €	686.692,46 €	714.699,62 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	714.699,62 €
Sociedade de Construções Soares da Costa, S.A.	4	5.582.461,10 €	3.473.175,39 €	1.634.211,25 €	153.201,78 €	321.872,68 €	0,00 €	2.109.285,71 €
RIM - Revestimento Impermeabilizações da Madeira, Lda	4	120.708,35 €	7.773,28 €	112.935,07 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	112.935,07 €
Tecnorochoa - Sociedade de Escavação e Desmonte de Rochas, S.A.	4	4.621.534,85 €	2.287.460,50 €	1.854.606,49 €	0,00 €	197.412,25 €	282.055,61 €	2.334.074,35 €
J.C.F. - Construções de Santana, Lda	4	98.744,72 €	0,00 €	98.744,72 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	98.744,72 €
Arlindo Correia & Filhos, S.A.	4	1.951.032,42 €	1.388.305,95 €	522.845,78 €	39.880,69 €	0,00 €	0,00 €	562.726,47 €
Construções Miguel Viveiros II, Lda	4	406.409,93 €	78.572,99 €	327.836,94 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	327.836,94 €
João Abel Freitas Capelo, Lda	3	270.983,37 €	170.735,44 €	65.272,20 €	34.975,73 €	0,00 €	0,00 €	100.247,93 €
Personda - Sociedade de Perfurações e Sondagens, S.A.	3	88.285,00 €	12.766,00 €	75.519,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	75.519,00 €
Nascimento & Nascimento, Lda	3	794.735,80 €	712.152,60 €	82.583,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	82.583,20 €
Britatlântico - Sociedade de Britas da Madeira, Lda	3	1.762.464,37 €	1.060.192,84 €	357.246,17 €	223.986,06 €	121.039,30 €	0,00 €	702.271,53 €
JSP França	3	2.212.793,70 €	1.998.603,35 €	8.271,08 €	61.807,57 €	142.535,09 €	1.576,61 €	214.190,35 €
Teodoro Gomes Alho & Filhos, Lda	3	3.377.057,15 €	1.966.419,12 €	1.410.638,03 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.410.638,03 €
Adelino Marques Perestrelo, Sociedade Unipessoal, Lda	3	72.699,26 €	0,00 €	72.699,26 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	72.699,26 €
JVP - Construções, Lda	3	39.873,60 €	0,00 €	39.873,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	39.873,60 €
Funchalbetão - Técnicas de Betão e Construções, Lda	2	326.069,50 €	313.087,79 €	99,16 €	0,00 €	0,00 €	12.882,55 €	12.981,71 €
Consórcio - AFA / Funchalbetão	2	3.741.034,43 €	2.156.808,26 €	1.292.360,82 €	0,00 €	176.559,68 €	115.305,67 €	1.584.226,17 €
Somuros - Obras Públicas e Particulares, Lda	2	104.066,31 €	20.588,71 €	83.477,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	83.477,60 €
Alberto Martins de Mesquita & Filhos, S.A.	2	584.573,22 €	0,00 €	584.573,22 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	584.573,22 €
Consórcio - Somague / Neopul	2	5.836.000,46 €	1.010.179,75 €	4.825.820,71 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.825.820,71 €
Construções Costa e Damião, Lda	2	200.602,10 €	48.419,82 €	152.182,28 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	152.182,28 €



Tribunal de Contas
Secção Regional da Madeira

Empreiteiros	Total de obras adjudicadas	Total de pagamentos a receber	Total de pagamentos recebidos	Valores em dívida				
				Trabalhos normais (1)	Trabalhos a mais (2)	Revisão de preços (3)	Juros de mora (4)	Total (5)=(1)+(2)+(3)+(4)
Consórcio – AFA / Socopul	2	2.057.316,82 €	1.334.514,43 €	570.764,32 €	0,00 €	113.879,67 €	38.158,40 €	722.802,39 €
Olca Construções, Lda	2	222.856,35 €	100.000,00 €	122.856,35 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	122.856,35 €
Victor Ramos Construções, Sociedade Unipessoal, Lda	2	40.040,00 €	0,00 €	40.040,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40.040,00 €
Edipórtico - Sociedade de Construções, Lda	2	67.494,34 €	0,00 €	67.494,34 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	67.494,34 €
Consórcio – Tâmega / AFA	2	4.354.898,92 €	3.939.769,09 €	415.129,83 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	415.129,83 €
Consórcio – Júlio Inácio Fernandes, Filhos, Lda / Constrofuncal	2	2.895.740,05 €	2.468.376,48 €	288.828,25 €	0,00 €	138.535,32 €	0,00 €	427.363,57 €
Tecnocria - Construção Civil e Obras Públicas, Lda	2	49.634,00 €	0,00 €	49.634,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	49.634,00 €
Arlindo Serrão & Coelho, Lda	1	8.580,00 €	0,00 €	8.580,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.580,00 €
Consórcio – José Avelino Pinto / Santos & Ornelas, Lda	1	3.288.093,08 €	2.836.063,43 €	452.029,65 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	452.029,65 €
Isolfrei - Estudos e Empreitadas de Isolamentos e Revestimentos, Lda	1	37.607,56 €	11.813,48 €	5.958,77 €	19.835,31 €	0,00 €	0,00 €	25.794,08 €
Consórcio – Tecnovia / Edimade	1	1.538.949,60 €	1.078.121,81 €	383.050,31 €	77.777,48 €	0,00 €	0,00 €	460.827,79 €
Termague - Sociedade de Construções e Empreendimentos da Madeira, S.A.	1	88.526,50 €	0,00 €	88.526,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	88.526,50 €
Consórcio – Tâmega / Socopul / SITEL	1	2.424.385,32 €	2.111.572,17 €	257.047,20 €	0,00 €	55.765,95 €	0,00 €	312.813,15 €
Consórcio – José Avelino Pinto / AFA	1	5.640.574,76 €	5.123.849,91 €	0,00 €	0,00 €	361.525,68 €	155.199,17 €	516.724,85 €
Damáso & Nascimento Construções, Lda	1	66.087,44 €	28.981,50 €	37.105,94 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	37.105,94 €
Sociedade de Construções Primos, S.A.	1	1.940.542,19 €	1.815.532,11 €	88.884,79 €	12.490,61 €	0,00 €	23.634,68 €	125.010,08 €
Consórcio – Lena / Sousa & Filho, S.A.	1	914.874,95 €	505.958,91 €	364.834,32 €	0,00 €	44.081,72 €	0,00 €	408.916,04 €
Consórcio – AFA / Gaspar Andrade & Filhos, Lda	1	1.788.308,32 €	1.362.283,12 €	76.066,59 €	0,00 €	279.630,32 €	70.328,29 €	426.025,20 €
FDO – Construções, S.A.	1	3.230.236,23 €	1.153.694,00 €	1.750.237,61 €	0,00 €	326.304,62 €	0,00 €	2.076.542,23 €
Consórcio – Tâmega / Zagope / ACE	1	2.826.258,15 €	2.754.458,48 €	0,00 €	0,00 €	71.799,67 €	0,00 €	71.799,67 €
Leirlslena – Sociedade e Construções, S.A.	1	99.465,18 €	0,00 €	99.465,18 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	99.465,18 €
Consórcio – Somague / Zagope	1	391.342,34 €	0,00 €	391.342,34 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	391.342,34 €
Solicanhas – Construção Civil, Lda	1	14.376,86 €	0,00 €	14.376,86 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14.376,86 €
Jacinto Marques de Andrade – Sociedade Unipessoal	1	51.833,08 €	0,00 €	51.833,08 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	51.833,08 €
Farrobo, Sociedade de Construções, S.A.	1	457.614,81 €	266.699,72 €	190.915,09 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	190.915,09 €
GHESA, Engenharia Tecnologia, S.A.	1	121.508,40 €	0,00 €	121.508,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	121.508,40 €
J. Sousa Rodrigues & Carvalho, Lda.	1	26.208,00 €	0,00 €	26.208,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	26.208,00 €
José António de Abreu – Construções, Sociedade Unipessoal, Lda	1	33.875,92 €	13.875,92 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €
Consórcio – Tâmega / Tecnibrava, Lda	1	3.734.001,15 €	2.028.936,80 €	1.342.514,36 €	0,00 €	163.719,33 €	198.830,66 €	1.705.064,35 €
Total = 68	422	254.932.727,53 €	165.741.308,02 €	75.372.478,46 €	2.262.576,82 €	6.836.444,28 €	4.719.919,95 €	89.191.419,51 €

ANEXO IX – Termos adicionais a contratos de empreitada

CÂMARA MUNICIPAL DA CALHETA

Código da empreitada	Ordens escritas	Data do contrato	Valor (S/IVA)	Valor Acumulado (S/IVA)	Percentagem do contrato inicial	Prazo de execução (em dias)	Início dos trabalhos	Conclusão dos trabalhos	Situação do adicional
CMC-1	03-09-2002 ³⁹	a)	35.813,69 €	334.069,89 €	12,01% (n/d)	15	16-09-2002	30-09-2002	Isento ⁴⁰

a) O contrato não foi reduzido a escrito por ser inferior ao limite a que se refere a al. a) do art.º 59.º⁴¹ do DL n.º 197/99, de 8 de Junho.⁴²

CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL

Código da empreitada	Ordens escritas	Data do contrato	Valor (S/IVA)	Valor Acumulado (S/IVA)	Percentagem do contrato inicial	Prazo de execução (em dias)	Início dos trabalhos	Conclusão dos trabalhos	Situação do adicional
CMF-2	15-01-2001	N/d	13.191,48 €	36.161,12 € (n/d)	57,43% (n/d)	15	15-01-2001	N/d	Isento
CMF-3	N/d	09-04-2001	41.275,53 €	126.696,16 € (n/d)	48,32% (n/d)	15	09-04-2001	N/d	Isento
CMF-9	30-03-2006	05-05-2006	74.786,04 €	1.593.677,83 €	4,92%	60	05-05-2006	05-07-2006	Visado em termos
CMF-30	05-09-2006	Isento	9.821,25 €	52.717,50 €	22,90%	N/d	N/d	N/d	Isento
CMF-41	N/d	03-03-2006	17.525,03 €	166.525,03 €	11,76%	15	N/d	N/d	Isento
CMF-56	N/d	05-04-2005	15.970,00 €	106.384,00 €	17,66%	20	17-02-2005	21-04-2005	Isento
CMF-60	N/d	09-09-2005	17.660,51 €	114.278,59 €	18,28%	15	N/d	N/d	Isento
CMF-64	N/d	11-01-2006	37.677,11 €	200.927,44 €	23,08%	15	N/d	N/d	Isento
CMF-81 ⁴⁴	23-03-2006	03-05-2006	151.023,72 €	2.677.240,77 €	5,98%	N/d	imediatamente	N/d	Visado com recomendações
CMF-82	02-06-2005	28-07-2005	151.072,50 € ⁴⁵	4.444.072,50 €	3,52%	N/d	imediatamente	N/d	Visado com recomendações

³⁹ Através do Of. 488, P.º 185.

⁴⁰ Porque os contratos iniciais estavam isentos de fiscalização prévia, nos termos do art.º 48.º da Lei n.º LOPTC, na nova redacção da Lei n.º 48/2006, de 29 Agosto.

⁴¹ 10.000.000\$00, que, convertidos para euros, à taxa de 200\$482, representa, actualmente, 49.879,79 €

⁴² Regime jurídico de realização de despesas públicas com empreitadas de obras públicas e aquisição de bens e serviços, bem como com o da contratação pública relativa à prestação de serviços, locação e aquisição de bens móveis

⁴³ Aparentemente, as datas dos contratos de valor inferior a 49.879,79 € corresponderão às datas das ordens escritas, uma vez que, nesses casos, não era exigida a celebração de contrato escrito.

⁴⁴ Na ficha remetida pelo Município do Funchal constavam, incorrectamente, as seguintes datas: 23-05-2006 (ordens escritas) e 29-09-2003 (data do contrato).

⁴⁵ Nos autos de medição relativos aos trabalhos a mais, o Município apresenta o valor total de 147.309,40 € inferior em 3.763,10 € ao valor inicialmente adjudicado.



CÂMARA MUNICIPAL DE MACHICO

Código da empreitada	Ordens escritas	Data do contrato	Valor (S/IVA) ⁴⁶	Valor Acumulado (S/IVA)	Percentagem do contrato inicial ⁴⁷	Prazo de execução (em dias)	Início dos trabalhos	Conclusão dos trabalhos	Situação do adicional
CMM-6	N/d	N/d	164.851,00 €	1.257.851,00 € (N/d)	15,08% (N/d)	N/d	N/d	N/d	Desconhecida
CMM-8	N/d	09-02-2006	215.185,00 €	1.146.185,00 € (N/d)	23,11% (N/d)	N/d	N/d	N/d	Visado com recomendações
CMM-10	(26-05-2003) N/d	25-06-2003	84.125,00 €	425.194,00 € (N/d)	24,67% (N/d)	N/d	N/d	N/d	Visado com recomendações ⁴⁸
CMM-19	N/d	N/d	89.248,05 €	702.609,85 € (N/d)	14,55% (N/d)	N/d	N/d	N/d	Desconhecida
CMM-22	N/d	13-05-2002	71.347,50 €	358.295,36 € (N/d)	24,86%	N/d	N/d	N/d	Isento
CMM-23	(30-01-2003) N/d	25-02-2003	114.294,55 €	750.261,87 € (N/d)	17,97% (N/d)	N/d	N/d	N/d	Visado com recomendações
CMM-24	(30-01-2003) N/d	25-02-2003	88.685,02 €	554.746,81 € (N/d)	19,03% (N/d)	N/d	N/d	N/d	Visado em termos
CMM-25	(11-04-2002) N/d	10-05-2002	134.808,11 €	706.650,27 € (N/d)	23,57% (N/d)	N/d	N/d	N/d	Visado em termos
CMM-26	(05-09-2002) N/d	04-10-2002	133.014,44 €	669.020,95 € (N/d)	24,82% (N/d)	N/d	N/d	N/d	Visado em termos
CMM-27	(10-05-2004) N/d	23-06-2004	156.373,27 €	1.106.929,03 € (N/d)	16,45% (N/d)	N/d	N/d	N/d	Visado com recomendações
CMM-28	(14-08-2003) N/d	03-10-2003	359.225,88 €	2.162.387,21 € (N/d)	19,92% (N/d)	N/d	N/d	N/d	Visado em termos
CMM-30	(25-03-2004) N/d	07-05-2004	355.049,33 €	2.105.829,95 € (N/d)	20,28% (N/d)	N/d	N/d	N/d	Visado em termos
CMM-32	(05-12-2002) N/d	22-01-2003	336.352,95 €	2.080.793,59 € (N/d)	19,28%	N/d	N/d	N/d	RECUSADO (09-05-2003)
CMM-34	(11-08-2005) N/d	31-08-2005	171.446,00 €	861.684,29 € (N/d)	24,84%	N/d	N/d	N/d	Visado com recomendações
CMM-35	(19-07-2001) N/d	27-08-2001	107.995,37 €	324.160,43 € (N/d)	49,96%	N/d	N/d	N/d	Visado em termos
CMM-36	N/d	21-11-2001	91.523,88 €	360.052,09 € (N/d)	34,08%	N/d	N/d	N/d	Isento

CÂMARA MUNICIPAL DO PORTO SANTO

Código da empreitada	Ordens escritas	Data do contrato	Valor (S/IVA)	Valor Acumulado (S/IVA)	Percentagem do contrato inicial	Prazo de execução (em dias)	Início dos trabalhos	Conclusão dos trabalhos	Situação do adicional
CMPS-1	17-05-2001	22-06-2001	34.915,85 € ⁴⁹	279.326,82 €	14,29%	15	22-06-2001	Março/2005	Isento

⁴⁶ Nos autos de medição relativos aos trabalhos a mais, o Município apresenta valores totais diferentes dos valores inicialmente adjudicados, a saber: CMM-6 (161.004,29 € menos 3.846,71 €), CMM-8 (215.371,21 € mais 186,21 €), CMM-10 (83.706,20 € menos 418,80 €), CMM-19 (89.247,99 € menos 0,06 €), CMM-22 (72.010,44 € mais 662,94 €), CMM-23 (114.481,93 € mais 187,38 €), CMM-24 (90.753,44 € mais 2.068,42 €), CMM-25 (135.308,57 € mais 500,46 €), CMM-26 (134.400,65 € mais 1.386,21 €), CMM-27 (155.232,11 € menos 1.141,16 €), CMM-28 (359.166,74 € menos 59,14 €), CMM-30 (355.041,78 € menos 7,55 €) e CMM-34 (171.460,56 € mais 14,56 €).

⁴⁷ A situação das empreitadas com os códigos CMM-35 e CMM-36 enquadram-se no disposto no n.º 2 do art.º 26.º do DL n.º 405/93, de 10 de Dezembro (o qual refere que o montante dos trabalhos a mais não pode exceder 50% do valor da adjudicação), porque as obras dos contratos iniciais foram postas a concurso na vigência daquele diploma.

⁴⁸ Foi recusado o visto ao adicional, pela SRMTC, em 30-09-2003, e, após recurso interposto pelo Município, foi visado com recomendações, pela DGTC, através do Acórdão n.º 08/04, de 8 de Junho.

⁴⁹ No auto de medição relativo aos trabalhos a mais, o Município apresenta o valor de 34.879,83 € inferior em 36,02 € ao valor inicialmente adjudicado.

CÂMARA MUNICIPAL DA RIBEIRA BRAVA

Código da empreitada	Ordens escritas	Data do contrato	Valor ⁵⁰ (S/IVA)	Valor Acumulado (S/IVA)	Percentagem do contrato inicial	Prazo de execução (em dias)	Início dos trabalhos	Conclusão dos trabalhos	Situação do adicional
CMRB-12	N/d	N/d	227.145,57 €	1.843.250,76 €	14,06%	N/d	N/d	N/d	Desconhecida
CMRB-15	N/d	19-02-2003	301.414,50 €	1.598.136,25 €	23,24%	N/d	N/d	N/d	Visado em termos
CMRB-20	N/d	26-03-2001	263.365,29 €	1.880.840,11 €	16,28%	117	02-05-2001	15-08-2001	RECUSADO (20-07-2001)

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

Código da empreitada	Ordens escritas	Data do contrato	Valor (S/IVA)	Valor Acumulado (S/IVA)	Percentagem do contrato inicial	Prazo de execução (em dias)	Início dos trabalhos	Conclusão dos trabalhos	Situação do adicional
CMSC-1	N/d	03-07-2000 20-09-2001	455.827,46 € ⁵¹	1.834.595,13 €	33,06% ⁵²	15 160	14-09-2000 14-10-2002	06-09-2001 04-11-2002	Desconhecida

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA

Código da Empreitada	Ordens escritas	Data do contrato	Valor (S/IVA)	Valor Acumulado (S/IVA)	Percentagem do contrato inicial	Prazo de execução (em dias)	Início dos trabalhos	Conclusão dos trabalhos	Situação do adicional
CMS-11	22-05-2003	08-09-2003	66.680,99 € ⁵³	336.372,43 €	24,72%	30	22-05-2003	02-10-2003	Desconhecida

⁵⁰ Nos autos de medição relativos aos trabalhos a mais, o Município apresenta valores totais diferentes dos valores inicialmente adjudicados, a saber: CMRB-12 (227.101,90 € menos 43,67 €), CMRB-15 (301.474,69 € mais 60,19 €) e CMRB-20 (262.380,31 € menos 984,98 €).

⁵¹ No auto de medição relativo aos trabalhos a mais, o Município apresenta o valor de 454.651,04 € inferior em 1.176,42 € ao valor inicialmente adjudicado.

⁵² A situação da empreitada com o código CMSC-1 enquadra-se no disposto no n.º 2 do art.º 26.º do DL n.º 405/93, de 10 de Dezembro (o qual refere que o montante dos trabalhos a mais não pode exceder 50% do valor da adjudicação), porque as obras do contrato inicial foram postas a concurso na vigência daquele diploma..

⁵³ No auto de medição relativo aos trabalhos a mais, o Município apresenta o valor de 69.475,73 € superior em 2.794,74 € ao valor inicialmente adjudicado.



ANEXO X – Nota de Emolumentos

(DL n.º 66/96, de 31 de Maio) ⁵⁴

ACÇÃO:	Auditoria aos Municípios da RAM no âmbito da contratação pública com empreitadas – encargos assumidos e não pagos
ENTIDADES FISCALIZADAS:	CMC, CMCL, CMF, CMM, CMPSol, CMPM, CMPS, CMRB, CMSC, CMS e CMSV
SUJEITOS PASSIVOS:	CMC (10,35%), CMCL (6,41%), CMF (18,78%), CMM (22,12%), CMPSol (2,68%), CMPM (1,92%), CMPS (1,92%), CMRB (8,71%), CMSC (10,24%), CMS (13,42%) e CMSV (3,45%)

DESCRIÇÃO	BASE DE CÁLCULO		VALOR
ENTIDADES COM RECEITAS PRÓPRIAS			
EMOLUMENTOS EM PROCESSOS DE CONTAS (art.º 9.º)	%	RECEITA PRÓPRIA/LUCROS	VALOR
VERIFICAÇÃO DE CONTAS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL/CENTRAL:	1,0		0,00 €
VERIFICAÇÃO DE CONTAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS:	0,2		0,00 €
EMOLUMENTOS EM OUTROS PROCESSOS (art.º 10.º) (CONTROLO SUCESSIVO E CONCOMITANTE)	CUSTO STANDARD (a)	UNIDADES DE TEMPO	
ACÇÃO FORA DA ÁREA DA RESIDÊNCIA OFICIAL:	€ 119,99	8	959,92 €
ACÇÃO NA ÁREA DA RESIDÊNCIA OFICIAL:	€ 88,29	250	22.072,50 €
ENTIDADES SEM RECEITAS PRÓPRIAS			
EMOLUMENTOS EM PROCESSOS DE CONTAS OU EM OUTROS PROCESSOS (n.º 4 do art.º 9.º e n.º 2 do art.º 10.º):	5 x VR (b)		-
<p>a) Cfr. a Resolução n.º 4/98 – 2.ª Secção do TC. Fixa o custo <i>standard</i> por unidade de tempo (UT). Cada UT equivale 3H30 de trabalho.</p> <p>b) Cfr. a Resolução n.º 3/2001 – 2ª Secção do TC. Clarifica a determinação do valor de referência (VR), prevista no n.º 3 do art.º 2.º, determinando que o mesmo corresponde ao índice 100 da escala indicidária das carreiras de regime geral da função pública em vigor à data da deliberação do TC geradora da obrigação emolumentar. O referido índice encontra-se actualmente fixado em € 333,61, pelo n.º 1.º da Portaria n.º 30-A/2008, de 10 de Janeiro.</p>	EMOLUMENTOS CALCULADOS:		23.032,42 €
	LIMITES (b)	MÁXIMO (50xVR)	16.680,50 €
		MÍNIMO (5xVR)	1.668,05 €
	EMOLUMENTOS DEVIDOS		16.680,50 €
	OUTROS ENCARGOS (n.º 3 do art.º 10.º)		-
	TOTAL EMOLUMENTOS E OUTROS ENCARGOS (A):		16.680,50 €

(A) Com a seguinte distribuição: CMC (1.726,43 €), CMCL (1.069,22 €), CMF (3.132,60 €), CMM (3.689,72 €), CMPSol (447,04 €), CMPM (320,27 €), CMPS (320,27 €), CMRB (1.452,87 €), CMSC (1.708,08 €), CMS (2.238,52 €) e CMSV (575,48 €).

⁵⁴ Diploma que aprovou o regime jurídico dos emolumentos do TC, rectificado pela Declaração de Rectificação n.º 11-A/96, de 29 de Junho, e na nova redacção introduzida pela Lei n.º 139/99, de 28 de Agosto, e pelo art.º 95.º da Lei n.º 3-B/2000, de 4 de Abril.